



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-28-40, 54-04-70, тел. 37-41-41
E-mail: cancelar@ck-oda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022668

30. 11. 2017 № 01/01-35/4396 На № 11/10-1163 від 17.11.2017

Народному депутату України
Рудику С. Я.

Про розгляд депутатського
запиту


Шановний Сергію Ярославовичу!

На виконання доручення Верховної Ради України від 17.11.2017 № 11/10-1163 обласною державною адміністрацією розглянуто Ваш депутатський запит від 16.11.2017 № 396-11-030, оголошений на засіданні Верховної Ради України 17.11.2017, щодо зриву робіт з капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській загальноосвітній школі I-III ступенів Черкаської районної ради.

Інформуємо, що проектом „Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській загальноосвітній школі I-III ступенів Черкаської районної ради“ передбачено капітальний ремонт та перепланування існуючого приміщення класу під внутрішні санітарні вузли у Степанківській загальноосвітній школі I-III ступенів, шляхом влаштування:

- жіночої вбиральні на 4 відділення з умивальною кімнатою;
- чоловічої вбиральні на 3 відділення з умивальною кімнатою;
- вбиральні для персоналу на 1 відділення;
- дверного прорізу у внутрішній стіні;
- заміна дверного блоку з частковим закладанням цегляною кладкою існуючого прорізу;
- розбирання існуючої дощатої підлоги;
- влаштування підлоги з покриттям керамічною плиткою;
- влаштування бетонних фундаментів під цегляні перегородки;
- облицювання стін і перегородок керамічною плиткою на всю висоту приміщень;
- індивідуальний проект вигрібної ями.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єкту в цінах 2015 року складала 591,62 тис. грн.



З генеральною підрядною організацією ТОВ „Рось-Ялта“ укладено договір № 1 від 23.11.2015 на суму 559,4796 тис. грн, але підлягали виконанню у 2015 році роботи на суму 201,3924 тис. грн, враховуючи те, що кошти були передбачені не у повному обсязі.

У зв'язку зі змінами у завданні на проектування (виділення санвузла для персоналу в окрему позицію та розташування їх на II поверсі школи, улаштування пісуарів у чоловічому санвузлі для різних вікових груп, зміною внутрішнього опорядження), збільшилася загальна вартість об'єкта та згідно з новим експертним звітом від 13.04.2016 № 24-0154-16 склала 1 115,242 тис. грн.

Додаткова угода № 1 від 29.04.2016 до договору № 1 від 23.11.2015 укладена у зв'язку з передбаченням коштів на об'єкт у 2016 році (підлягали виконанню у 2016 році роботи на суму 352,57443 тис. грн).

Додаткова угода № 2 від 28.12.2016 до договору № 1 від 23.11.2015 укладена у зв'язку з припиненням юридичної особи „Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації“ шляхом злиття в юридичну особу публічного права „Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації“ відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2015 № 553 (зі змінами).

Додаткова угода № 3 від 27.04.2017 до договору № 1 від 23.11.2015 укладена у зв'язку з передбаченням коштів на об'єкт у 2017 році (підлягали виконанню у 2017 році роботи на суму 5,51277 тис. грн).

Враховуючи повне виконання договору № 1 від 23.11.2015 та збільшення загальної вартості об'єкта, з генеральною підрядною організацією ТОВ „Рось-Ялта“ укладено договір № 2 від 28.04.2017 на суму 508,4624 тис. грн, але підлягали виконанню у 2017 році роботи на суму 306,14843 тис. грн, враховуючи те, що кошти були передбачені не у повному обсязі.

Додаткова угода № 1 від 16.06.2017 до договору № 2 від 28.04.2017 укладена у зв'язку зі збільшенням суми, на яку підлягають виконанню роботи у 2017 році (сума, на яку підлягали виконанню роботи у 2017 році, збільшилася на 202,31397 тис. грн). Термін виконання робіт – до 31.12.2017.

Протягом періоду будівництва генеральною підрядною організацією освоєно кошти на загальну суму 1 067,942 тис. грн. Загалом по об'єкту освоєно кошти на суму 1 113,12599 тис. грн.

Після повідомлення підрядної організації про завершення робіт, працівниками Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації проведено обстеження стану виконання будівельних робіт на об'єкті та встановлено відсутність вентиляції у вбиральнях для персоналу на 2 поверсі школи. Порухення підрядником строків виконання робіт не виявлено.

На адресу генеральної підрядної організації ТОВ „Рось-Ялта“ була направлена письмова вимога про термінове усунення виявленого недоліку та надання на адресу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

виконавчої документації по зазначеному об'єкту, після чого будуть виготовлені дозвільні документи на введення об'єкта в експлуатацію.

На сьогодні підготовлено проект договору зі Степанківською загальноосвітньою школою I-III ступенів Черкаської районної ради про оперативне управління виконаних робіт по об'єкту та акт прийому-передачі майна в оперативне управління.

Відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 слідчими СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області 12.10.2017 та 24.10.2017 вилучено всі документи по об'єкту.

У ході розслідування буде встановлено чи допущено службовими особами Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації правопорушення.

З повагою

Заступник голови – керівник апарату



С. Овчаренко