



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

вул. Костюшка, 8, м. Львів, 79000, тел. (032) 255-34-16, факс (032) 255-39-46

E-mail: lviv@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ №40479801

15.11.2016 № 06-18д/930 На № 11/10-1012 від 04.11.2016

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5

Про розгляд звернення

Шановний Андрію Володимировичу!

Західним офісом Держаудитслужби, в межах компетенції, розглянуто запит народного депутата України Бондаря М.Л., який скерований Вами щодо використання бюджетних коштів на реконструкцію пологового відділення Бродівської ЦРЛ.

За результатами розгляду повідомляємо, що листом від 15.11.2016 року №06-18д/877 надано відповідь народному депутату України Бондарю М.Л.

Додаток: копія листа на 3 арк.

З повагою,
начальник

Р.Й. Кроляк





ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

вул. Костюшка, 8, м. Львів, 79000, тел. (032) 255-34-16, факс (032) 255-39-46

E-mail: lviv@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ №40479801

15.11.2016 № 06-18д/877

На № 1028-1

від 28.10.2016

Народному депутату України
Бондару М.Л.

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5

Про розгляд запиту

Західним офісом Держаудитслужби (правонаступник Державної фінансової інспекції у Львівській області), в межах компетенції, розглянуто Ваш запит, який скерований Головою Верховної Ради України щодо використання бюджетних коштів на реконструкцію пологового відділення Бродівської ЦРЛ.

За результатами розгляду повідомляємо, що Держфінінспекцією у Львівській області у 2016 році проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (надалі – УКБ ЛОДА) за період з 01.01.2013 по 30.04.2016 року.

В ході контрольного заходу перевірялось питання реконструкції пологового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні, за результатами якого виявлено порушення, які призвели до збитків на загальну суму 120,0 тис.грн.

Зокрема, відповідно до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 17.12.2015 №43, укладеного між Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (Замовник) в особі начальника Іванової К.В. та ТзОВ «Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» в особі директора Яковенка М.М. (Генпідрядник), Генпідрядник зобов'язується відповідно до проектної документації та умов договору на свій ризик, власними та залученими силами і способами виконати роботи по об'єкту «Реконструкція пологового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні у м. Броди» а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно з пп. 3.1, 3.2 договору, договірна ціна робіт визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, на основі ПКД і становить 17,3 млн. грн і може бути зменшена за взаємною згодою

сторін.

При цьому, договірна ціна на 2015 рік становить 2,3 млн. грн.

До ревізії надано акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за грудень 2015 року по об'єкту «Реконструкція полового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні у м. Броди», відповідно до яких ТзОВ «Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» виконано робіт на суму 2,2 млн. грн, за які УКБ ЛОДА оплачено кошти в сумі 2,1 млн. гривень.

В ході проведення ревізії, на підставі наказу начальника УКБ ЛОДА від 23.05.2016 №38, комісією у складі представників Замовника, представника Підрядника та в присутності працівників Держфінінспекції у Львівській області проведено обстеження на об'єкті «Реконструкція полового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні у м. Броди». За результатами обмірів встановлено окремі розбіжності між виконаними роботами та фактично включеними до акту виконаних робіт ф. КБ-2в.

Зокрема, в акти ф.КБ2в за грудень 2015 року на суму 1,7 млн. грн, та 284,8 тис. грн. включено роботи по улаштуванню покрівель двосхилих із металочерепиці «Монтерей» в кількості 1450 м². При цьому, проведеними комісією обмірами встановлено, що фактична площа змонтованої покрівлі становить 1225м². Таким чином, підрядником зайво включено в акт приймання виконання будівельних робіт ф.КБ-2в площу покрівлі в кількості 225м², та відповідно такі роботи, як розбирання покрівель, лат решетування, улаштування пароізоляції в аналогічній кількості.

Також встановлено, що підрядником не виконано робіт по монтажу дверей на загальну площу 49м². При цьому, двері знаходяться на об'єкті будівництва.

Враховуючи вищенаведене, ТзОВ «Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» в порушення п. 6.4.4.1 «Правила визначення вартості будівництва в Україні» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 завищено об'єми та відповідно вартість виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція полового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні у м. Броди» на суму 106,7 тис.грн, чим завдано збитків (матеріальної шкоди) загальному фонду державного бюджету.

Крім того, проведеною зустрічною звіркою у ТзОВ «Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» з питань правильності визначення вартості виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція полового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної районної лікарні у м. Броди», встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 13,3 тис. грн, внаслідок зайвого включення улаштування жолобів настінних, які нормами ЕН 12-14-1 не передбачено чим порушено п. 6.4.4.1 «Правила визначення вартості будівництва в Україні» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та завдано збитків (матеріальної шкоди) загальному фонду державного бюджету.

За результатами ревізії на посадових осіб УКБ ЛОДА складено один протокол про адміністративні правопорушення за ч.3 ст. 164-12 КУпАП та два протоколи за ч.1 ст.164-2 КУпАП.

Матеріали ревізії передано Львівській місцевій прокуратурі №2 (лист від 02.09.2016 №06-17/4723), які долучено до кримінального провадження.

Водночас, повідомляємо, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-ХІІ планова ревізія проводиться відповідно до плану роботи органу державного фінансового контролю в межах ревізійного періоду не частіше одного разу на календарний рік.

Згідно із вказаною статтею Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно, зважаючи, що ревізія Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації в плані контрольно-ревізійної роботи не передбачена, та за відсутності рішення суду, питання викладені у Вашому запиті будуть досліджені при проведенні наступного планового контрольного заходу.

Начальник



Р.Й. Кроляк