



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факси 462-51-55, 485-17-69
E-mail: postmast@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40165856

04.01.2018 № 38-РП/20

На № _____ від _____

Народному депутатові України
Кривохатьку В.В.

Шановний Вадиме Вікторовичу!

Державна аудиторська служба України на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 06.12.2017 № 46881/1/1-17 (далі – доручення) за результатами розгляду Вашого депутатського запиту від 16.11.2017 № 1766 щодо можливих порушень Управлінням капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації законодавства у сфері закупівель під час придбання робіт з реконструкції водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району очікуваною вартістю 5 060 000,00 грн (оголошення про заплановану закупівлю № 107649 оприлюднено 25.04.2016 на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» у бюлетені № 79 (25.04.2016)) та на доповнення до листа від 20.12.2017 № 31-11/1932 повідомляє.

З огляду на надходження інформації від співвиконавців доручення, надсилаємо копії листів Міністерства внутрішніх справ України від 29.12.2017 № 19247/05/14-2017 (вх. від 03.01.2018) та Запорізької обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 11023/08-09 (вх. від 26.12.2017).

Додатки: на 3 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова

Л. Гаврилова



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

**Державна аудиторська служба
України**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601,
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

23.12.2017 № 19247/15/14-2007

На № 46881/1/1-17 від 06.12.2017

Про розгляд депутатського запиту
народного депутата України
Кривохатька В. В.

Міністерством внутрішніх справ України в межах компетенції спільно з Національною поліцією України за дорученням Прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б. від 06.12.2017 № 46881/1/1-17 розглянуто депутатський запит народного депутата України Кривохатька В. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 17.11.2017, щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Запорізької обласної державної адміністрації при виконанні робіт з реконструкції водопровідних мереж у с. Вільне Оріхівського району Запорізької області.

За інформацією Національної поліції України повідомляємо, що за аналогічними фактами, викладеними вище, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, унесеного раніше до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зв'язку з цим депутатський запит народного депутата України Кривохатька В. В. надіслано до вказаного слідчого управління для розгляду в ході зазначеного досудового розслідування.

Одночасно роз'яснюємо те, що більш детальну інформацію щодо вказаного кримінального провадження надати неможливо у зв'язку з установленням Законом України від 16 листопада 2017 року № 2213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» кримінальної відповідальності за розголошення відомостей досудового розслідування (частина друга статті 387 Кримінального кодексу України).

Державний секретар

Руденко 254 73 37

О. В. Тахтай

03 01 18
14/2-2



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

20.12.2017 № 11023/08 - 09 На № 46881/1/1-17 від 06.12.2017

Щодо виконання робіт з
реконструкції водопровідних
мереж в с. Вільне Оріхівського
району

Заступнику Голови Державної
аудиторської служби України
Солянік Ю.В.

вул. Сагайдачного, 4, м. Київ, 04070

Шановна Юліє Валеріївно!

Обласна державна адміністрація уважно опрацювала доручення Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 46881/1/1-17 щодо розгляду депутатського запиту від 16.11.2017 № 1766 та повідомляє про таке.


Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Управління) було проведено тендер на закупівлю робіт по об'єкту: «Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району», оголошення про результати торгів № 151028 номер бюлетеня 141 від 27.07.2016.

За результатами проведеного тендеру, між Управлінням та підрядною організацією ТОВ «Мультипоінт» було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 26/7 - В від 26.07.2016 по об'єкту «Реконструкція водопровідних мереж с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району» (далі – Договір) на загальну суму 4 157 847,06 грн (з ПДВ).

В договорі визначено дату початку робіт - липень 2016 року та дату закінчення виконаних робіт - червень 2017 року.

Відповідно до п.4.6. Договору: «Замовник протягом 30 днів з дня підписання Договору може надати Генпідряднику на перший рік аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. У наступні роки (якщо будівництво триває більше одного року) розмір, строки та умови надання авансу будуть визначатися Сторонами додатково. Невикористані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін але не пізніше 25 грудня поточного року (у разі, коли строк повернення авансу підпадає на кінець грудня поточного року).

Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу». Управлінням 04.08.2016 було надано ТОВ «Мультипоінт» аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі 1 207 105,10 грн. Враховуючи те, що в процесі виконання робіт були виявлені деякі недоліки в проектно-кошторисній документації, у ТОВ



«Мультипоінт» не було можливості розпочати будівництво по об'єкту «Реконструкція водопровідних мереж с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району» у встановлений строк, тому відповідно до п.4.6. Договору - аванс на придбання матеріальних ресурсів було повернуто 31.10.2016 у повному обсязі.

У зв'язку із недостатнім обсягом фінансування у поточному році, між сторонами було укладено додаткову угоду № 1 до Договору від 30.06.2017, якою перенесено строки закінчення виконання робіт на липень 2018.

Управлінням 27.09.2017 був прийнятий акт виконаних будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція водопровідних мереж с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району» на суму 684 460,84 грн, за яким прокладено 2400 метрів водоводу.

Відповідно до п.4.6. Договору - 03.11.2017 ТОВ «Мультипоінт» отримало аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі 1 122 476,70 грн.

До кінця грудня 2017 року планується прийняття акту виконаних робіт, за яким буде забезпечено мешканців с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське питною водою, встановлено насосну станцію та прокладено 4400 метрів водоводу по с. Новотавричеське.

Обласна державна адміністрація поділяє стурбованість щодо затягування строків будівництва на вищезазначеному об'єкті та докладає усіх можливих зусиль щодо завершення реконструкції водопровідних мереж с. Вільне, с. Кирпотіно, с. Новотавричеське у повному обсязі.

З повагою

перший заступник голови обласної
державної адміністрації



Е.В. Слепян