



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
**УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100 тел./факс 66-12-82

E-mail: vinnytsia@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40479560

11.05.2018 № 26-02-06-14/2546 На № 11/10-1191 від 06.04.2018

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

01008, м.Київ-8, вул.М.Грушевського,5

Про розгляд запиту

Шановний Андрію Володимировичу!

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області (далі – Управління), в доповнення до листа від 27.04.2018 № 26-02-06-14/2309, про розгляд запиту народного депутата України Мельничука І.І. щодо ймовірних порушень з боку керівництва КП «Енергоресурс» Жмеринської міської ради Вінницької області під час реалізації проекту реконструкції спортивно-оздоровчого закладу «Юність» в м.Жмеринка та повідомляє наступне.

З метою надання повної, всебічної та обґрунтованої відповіді, керуючись п.11 ст.10 Закону України від 26.01.1993 №2939-III «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управлінням направлено письмовий запит до Підприємства щодо надання документів, які стосуються використання коштів на реконструкцію спортивно-оздоровчого закладу «Юність» в м. Жмеринка (далі – Заклад).

Опрацюванням отриманих від Підприємства документів з'ясовано, що за результатами проведеної процедури закупівлі між Підприємством та Підприємством укладено договір підряду від 19.04.2016 №1 (далі - Договір), предметом якого є виконання робіт по реконструкції Закладу в м. Жмеринка по вул. Київська, 15, Вінницької області, відповідно до проектно-кошторисної документації. Термін виконання робіт визначено в період з травня 2016 по травень 2018 року, згідно календарного графіку та за наявності бюджетних асигнувань на вказану мету.

Договірна ціна, відповідно до п.1 та 2 Розділу «Сума договору та порядок розрахунків», визначена відповідно до Державних будівельних норм та

17.05.2018 11:37

EX.19 104204

становить 8856925,2 грн (з ПДВ), і може бути зменшена за взаємною згодою в разі зменшення реального фінансування видатків на оплату.

Також п.3 вказаного розділу Договору передбачено, що фінансування витрат Підрядника та вартості робіт проводитиметься поетапно, в т.ч. на 2016 рік на суму 2500000,0 грн, 2017 рік – 3178462,5 грн, 2018 рік – 3178462,5 грн, а п. 10 встановлено, що загальна ціна Договору є динамічною.

В подальшому до Договору внесені зміни, щодо вартості послуг та порядку розрахунків, а саме додатковими угодами від 14.06.2016 №1, 29.07.2016 № 2, 07.03.2017 № 4, 03.04.2017 №5 та від 20.10.2017 № 6 визначено остаточну вартість Договору на суму 8443985,94 грн (з ПДВ), з яких на 2017 рік – 1340573,38 грн (в т.ч. ПДВ 223428,9 грн).

Приймання і оплата робіт Підприємством проведена Підряднику на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт за типовою формою КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за типовою формою КБ-2в, які складені у відповідності до вимог Додатків Т та У «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 05.07.2013 №293.

Так, згідно актів виконаних робіт за період з липня по грудень 2016 року та з березня по червень 2017 року виконано робіт на загальну суму 8443985,94 грн, що відповідає Договору. Оплата за виконані роботи Підприємством проведена повністю, що підтверджується платіжними дорученнями, в тому числі у 2016 році 7103412,56 грн, та у 2017 році – 1340573,38 грн. При цьому, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році оплачено 2999878,11 грн та у 2016-2017 роках за рахунок коштів місцевого бюджету, розпорядником яких було Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради 5444107,83 грн.

При співставленні актів виконаних робіт за вересень-жовтень та грудень 2016 року та квітень 2017 року, із локальними кошторисами до проектно-кошторисної документації, розбіжностей щодо видів робіт та витрачених матеріалів не встановлено.

Загальновиробничі, адміністративні витрати та кошторисний прибуток за актами виконаних робіт, розраховані Підрядником, відповідають даним локального кошторису та не перевищують усереднених значень, визначених ДСТУ- Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 27.08.2013 №405.

Інші супутні витрати (витрати на відрядження працівників) включені до актів виконаних робіт, є меншими від нормативних значень, визначених проектно-кошторисною документацією.

На здійснення технічного нагляду за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт Підприємством, у відповідності до умов Договору, делеговано повноваження Вінницькій обласній комунальній установі «Служба технічного

нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства» (далі - Служба). Так, за період з липня 2016 року по червень 2017 року Підприємством, відповідно до актів з надання послуг технічного нагляду перераховано Службі 101054,25 грн.


Крім того зазначаємо, що Підприємством надано копії ухвали Вінницького міського суду від 14.03.2018 у справі № 127/5545/18 та протокол обшуку Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 24.03.2018, відповідно до якого 24.03.2018 року, в зв'язку із проведенням досудового розслідування за № 12017020000000328 від 18.08.2017, у приміщенні Підприємства були виявлені та вилучені документи, які стосуються проведеної закупівлі та виконання робіт з реконструкції Закладу у 2017-2018 роках.

Враховуючи вищевикладене, Управління позбавлене можливості у повному обсязі дослідити правильність визначення вартості вказаних робіт за вищевказаний період.

Одночасно повідомляємо, що у разі надходження від правоохоронних органів доручення щодо проведення позапланової ревізії Підприємства у рамках досудового розслідування, яке відповідатиме вимогам законодавства, Управління, в межах повноважень, прийме його до виконання.

Про результати розгляду запиту проінформовано народного депутата України Мельничука І.І.

З повагою,
Начальник
Управління Північного офісу
Держаудитслужби у Вінницькій області



О.ВАХНОВСЬКА

Володимир Стасюк 660250