



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

майдан імені С.П.Корольова, 1, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-50-14, факс 47-50-75

www.oda.zht.gov.ua, e-mail:ztadm@oda.zt.gov.ua код ЄДРПОУ 00022489

Від 09.03 2021 № 1337/2-21/09 На № _____ від _____ 20__

Верховна Рада України
Міжфракційне об'єднання
«Житомирщина»

Про розгляд
депутатського запиту

На ваш запит від 17.02.2021 №21/з-4 щодо виконання в області програми Президента України «Велике будівництво», зокрема реконструкції першого поверху операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 у м. Бердичеві, повідомляємо.

За результатами відкритих торгів Департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації та ТОВ «Тетерів-Будпроект» було укладено договір від 04.08.2020 №66-20 стосовно виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Реконструкція I поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів» на суму 7 844 472,00 грн, термін дії договору до 31.12.2020.

Додатковою угодою від 29.12.2020 №2 продовжено термін виконання будівельних робіт до 31.12.2021 у зв'язку з виявленням ряду незначних недоліків стосовно оздоблювальних робіт внутрішніх приміщень та вимогою до підрядної організації щодо їх усунення.

Відповідно до Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2020-06-18-003767-с від 01 лютого 2021 будівельні роботи виконані в повному обсязі. Загальна вартість робіт склала 7 844 472,00 грн.

Технічний нагляд на вищевказаному об'єкті здійснювався відповідно до Договору про здійснення технічного нагляду від 13.08.2020 №ТН66-20 постійно протягом всього періоду будівництва. Вартість здійснення технічного нагляду за результатами торгів склала 53 500,00 грн.

Нарахування за ведення технічного нагляду на об'єкті здійснювалися відповідно до кожного окремого акту приймання виконаних будівельних робіт. Усього оформлено та надано до оплати 8 актів виконаних робіт з ведення технічного нагляду на загальну суму 50 828,64 грн.

У процесі будівництва виявлено ряд незначних недоліків стосовно оздоблювальних робіт внутрішніх приміщень, які усунені підрядною організацією на вимогу замовника, відповідно до п 6.2.8 розділу VI Договору будівельного підряду.

Роботи, передбачені проектною організацією, виконані в повному обсязі, вживаються заходи щодо введення об'єкта в експлуатацію. Об'єкт перебуває в процесі передачі балансоутримувачу.

У цілому в рамках програми «Велике будівництво» протягом 2020 року в області відбувалася реалізація (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) 22 об'єктів, у тому числі 5 шкіл, 5 дитячих садочків, 5 об'єктів спорту та 7 приймальних відділень.

Протягом 2020 року завершено будівельні роботи на 5 школах (100%), 5 дитячих садочках (100%), 5 об'єктах спорту (100%) та 4 приймальних відділеннях (57%). Таким чином за підсумками року завершено реалізацію 19 об'єктів (програму Президента України «Велике будівництво» виконано на 86,3%).

Також повідомляємо, що з 29.01.2021 Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області проводиться ревізія коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за період з 01.07.2020 по 01.03.2021. У рамках ревізії здійснюються заходи з контрольних обмірів, контрольні перевірки використання будівельних матеріалів та якості будівельних робіт.

У разі виявлення недоліків за результатами перевірки Житомирської обласною адміністрацією буде вжито відповідних заходів щодо їх усунення.

Додаток: 1. Лист-вимога до ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ» від 15.01.2021

№ 03.4-147 – на 1 арк. в 1 прим.

2. Копія договору №ТН66-20 про здійснення технічного нагляду від 13.08.2020 – на 7 арк. в 1 прим.

3. Звіт про виконання договору про закупівлю

UA-2020-06-18-003767-с від 01.02.2021 – на 5 арк. в 1 прим.

Голова

Віталій БУНЕЧКО