



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93406
тел. (+38 0645) 70-50-85, факс (+38 0645) 70-50-86
info@loga.gov.ua, http://www.loga.gov.ua Код СДРПОУ 00022450

09.12.2019 № 5/9-5811
На № _____ від _____

Народним депутатам України

Петру ПОРОШЕНКУ

Ірині ГЕРАЩЕНКО

Михайлу ЗАБРОДСЬКОМУ

Софії ФЕДІНІЙ

✓ **Марії ІОНОВІЙ**


Згідно з листом Голови Верховної Ради України від 15.11.2019 № 11/10-757 ваш депутатський запит від 12.11.2019 № 080/188/1219-1 розглянуто та повідомляємо щодо вжиття невідкладних заходів з прискорення введення в експлуатацію житлових будинків у м. Рубіжному Луганської області, споруджених для забезпечення проживання в них внутрішньо переміщених осіб.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

В. о. голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Катерина БЕЗГІНСЬКА

Людмила Діденко 050 6647750



Інформація щодо вжиття невідкладних заходів з прискорення введення в експлуатацію житлових будинків у м. Рубіжному Луганської області, споруджених для забезпечення проживання в них внутрішньо переміщених осіб

У 2016 році на замовлення управління капітального будівництва облдержадміністрації Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегастройпроект» (м. Київ) розроблена проектно-кошторисна документація на завершення будівництва житлового дев'ятиповерхового будинку 16-Б в мікрорайоні № 7 у місті Рубіжному загальною кошторисною вартістю 75717,207 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету (залишки коштів тимчасово окупованих територій).

За результатами тендерних торгів переможцем визначено ТОВ «БК Будсистема» (Дніпро) (далі – Підрядник), договірна ціна за об'єктом становить 73404,575 тис. грн.

У період 2017-2019 років Підрядником виконано робіт загальною вартістю 60355,977 тис. грн. На сьогодні будівництво об'єкта профінансовано майже на 90 відсотків.

У зв'язку з тим, що Підрядник не завершив виконання робіт вчасно, а саме до 30.10.2019, до Господарського суду Луганської області направлено відповідні позови.

Через складність судових справ, технічні особливості будівництва, укладені договори будуть розірвані до 30.12.2019, а виконання будівельних робіт продовжиться іншою підрядною організацією у другому кварталі 2020 року.

На іншому об'єкті будівництва – реконструкція будівель по вул. Чехова, 9 та 9-Б під житловий будинок – загальний стан виконання будівельних робіт з вини підрядної організації складає лише 25 відсотків. Після розірвання в судовому порядку договору підряду будівельні роботи будуть виконані у весняно-літній період 2020 року, а введення цього будинку в експлуатацію відбудеться восени 2020 року.

На цей час вживаються усі необхідні заходи щодо прискорення завершення будівництва по вказаних об'єктах будівництва та притягнення винних осіб підрядних організацій до відповідальності.

Директор Департаменту
будівництва, енергозбереження,
архітектури та містобудування
облдержадміністрації



Людмила ДІДЕНКО