



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008, тел. (032) 299-91-00, факс (032) 261-23-99

www.loda.gov.ua, e-mail: kancel@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022562

№ _____

На № _____

від _____

**Народному депутатові України
Бондарю М.Л.**

Щодо надання інформації

Шановний Михайле Леонтійовичу!

На Ваш депутатський запит від 31.08.2018 № 3108-25 щодо надання інформації про рух коштів, отриманих від реалізації митного експерименту з державного дорожнього фонду та обласного бюджету в 2018 році, в межах компетенції повідомляємо.

У 2018 році на автомобільні дороги загального користування у Львівській області в рамках митного експерименту надійшло 186 846,14 тис. грн, враховуючи перехідний залишок 2017 року. Касові видатки склали 186 845,00 тис. грн (інформація про розподіл коштів за об'єктами додається). З державного дорожнього фонду на автомобільні дороги загального користування місцевого значення надійшло 583 215,00 тис. грн, з яких на капітальні і поточні ремонти - 383 215,00 тис. грн та на експлуатаційне утримання - 200 000,00 тис. гривень. На автомобільні дороги загального користування державного значення з державного дорожнього фонду надійшло 435 662,10 тис. грн, у тому числі на капітальні і поточні ремонти - 265 000,00 тис. грн та на експлуатаційне утримання - 170 662,10 тис. грн (інформація про розподіл коштів за об'єктами додається).

Основними стратегічними напрямками розвитку мережі автомобільних доріг та організації безпеки дорожнього руху є:

- 1) завершення розпочатих ремонтних робіт на основних транспортних магістралях міжобласного сполучення з метою забезпечення належного сполучення Львівщини з іншими областями України;
- 2) проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах за напрямками: м.Львів – районний центр, міста обласного значення, а також на дорогах, які з'єднують основні транспортні магістралі області та формують мале й велике кільце навколо обласного центру, з метою розвантаження основних транспортних магістралей міжобласного сполучення;
- 3) проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах за напрямками: районний центр, центр об'єднаної територіальної громади – сільські населені пункти;
- 4) проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах, які сполучають сільські населені пункти;
- 5) впровадження комплексу заходів з організації та безпеки дорожнього руху.

Додатки: на 17 аркушах.

**З повагою
Голова**

Липецький 235-40-23



5/2-8284/0/2-18-13 від 23.10.2018
РК.1



№ п/п	Назва автомобільної дороги	Виділено коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км	Оплачено, грн.
1	3	4	9	13	15,00
Державний дорожній фонд місцеві дороги					
Бродівський район					
1	О140103 Ясенів — Золочів на ділянці км 0+000 - км 7+870 (окремими ділянками)	6 000 000,00	Буле розпочато ближчим часом		1 764 000,00
	Всього по району	6 000 000,00		0,00	1 764 000,00
Буський район					
1	О140203 Буськ Вузькове на ділянці км 0+000 - км 16+100 (окремими ділянками)	8 000 000,00	Роботи завершено	1,67	7 999 993,60
	Всього по району	8 000 000,00		1,67	7 999 993,60
Городоцький район					
1	О140403 Дрогобич — Комарно на ділянці км 32+000 - км 36+000 (окремими ділянками)	20 500 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
2	С140304 Городок — Малий Любів на ділянці км 0+000 - км 12+900 (окремими ділянками)	8 000 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
3	С140305 Городок — Угри на ділянці км 0+000 - км 6+700 (окремими ділянками)	500 000,00			
4	С140306 Городок — Зелений І ай на ділянці км 1+900 - км 23+500 (окремими ділянками)	10 000 000,00	Роботи розпочато		1 094 417,80
5	С140329 Зувиний — Воля-Бартагальська на ділянці км 0+000 - км 11+000 (окремими ділянками)	6 000 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
6	С140331 Великий Любів — Комарно на ділянці км 0+000 - км 13+300 (окремими ділянками)	500 000,00			
7	С140330 Довжанка — Черв'яки на ділянці км 0+000 - км 15+500 (окремими ділянками)	500 000,00			
	Всього по району	46 000 000,00		0	1 094 417,80
Дрогобицький район					

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Виділено коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км	Оплатчено, грн.
1	О141902 Турка — Східниця на ділянці км 35+900 - км 38+925 (окремими ділянками)	18 000 000,00	Роботи завершено	2,4	16 121 735,78
2	С141418 Городище — Східниця на ділянці км 2+000 - км 26+500 (окремими ділянками)	50 000 000,00	Роботи розпочато	7,5	39 509 850,92
3	О140403 Дрогобич — Коварно на ділянці км 21+000 - км 23+890	15 000 000,00	Буде розпочато ближчим часом		
4	С140428 Новошнірів - Рівний на ділянці км 17+000 - км 25+000 (окремими ділянками)	35 000 000,00	Роботи завершено	7	34 907 727,95
	Всього по району	118 000 000,00		16,90	90 539 314,65
	Жидичівський район				
1	С140545 Колодури — Луцень на ділянці км 0+000 - км 12+740 (окремими ділянками)	5 000 000,00	Роботи завершено	1,696	4 999 998,76
2	С140547 Вирівнівка — Олиневич на ділянці км 11+300 - км 17+740 (окремими ділянками)	3 000 000,00	Роботи завершено	0,955	2 999 995,98
	Всього по району	8 000 000,00		2,651	7 999 994,74
	Жовківський район				
1	С140605 Куликів — Великосілки на ділянці км 3+820 - км 7+900 (окремими ділянками)	7 000 000,00	Роботи завершено	1,73	7 000 000,00
	Всього по району	7 000 000,00		2	7 000 000,00
	Золочівський район				
1	О140103 Ясенів — Золочів на ділянці км 7+870 - км 19+330 (окремими ділянками)	5 000 000,00	Буде розпочато ближчим часом		1 470 000,00
2	О140701 Золочів — Крюке на ділянці км 0+000 - км 12+200 (окремими ділянками)	3 000 000,00	Роботи завершено	0,510	2 975 445,60

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Виділено коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км	Оплачено, грн.
	Всього по району	8 000 000,00		0,510	4 445 445,60
	Кам'янка-Бузький район				
1	О140203 Буськ — Вузлове на ділянці км 16+100 - км 25+100 (окремими ділянками)	3 000 000,00	Роботи завершено	0,53	3 000 000,00
2	С140604 Туринка — Батятичі на ділянці км 8+100 - км 14+100 (окремими ділянками)	3 000 000,00	Роботи завершено	1	3 000 000,00
3	С140605 Куликів — Великосілки на ділянці км 7+900 - км 25+000 (окремими ділянками)	4 000 000,00	Роботи завершено	1,5	4 000 000,00
4	С140811 Колоденці — Старий Ярчів на ділянці км 0+000 - км 12+000 (окремими ділянками)	3 000 000,00	Роботи завершено	1,04	2 981 675,56
	Всього по району	13 000 000,00		4,07	12 981 675,56
	Миколаївський район				
1	С140912 Ричків — Мала Горожанка — Вербож на ділянці км 0+000 - км 4+000 (окремими ділянками)	4 000 000,00	Буде розпочато ближчим часом		
	Всього по району	4 000 000,00		0	0,00
	Мостиський район				
1	О141001 Сулова Вишня — Комарно на ділянці км 0+000 - км 16+000 (окремими ділянками)	500 000,00			
2	О141002 Натріне — Дообротів на ділянці км 0+000 - км 21+000 (окремими ділянками)	500 000,00			
3	С141002 Черневе — Ардамівська Воля на ділянці км 3+740 - км 5+200 (окремими ділянками)	500 000,00			
4	С141003 Мостиська — Дидятів на ділянці км 2+100 - км 5+800 (окремими ділянками)	500 000,00			
5	С141004 Воля Салківська — Малий Мокряни на ділянці км 2+300 - км 5+200 (окремими ділянками)	11 000 000,00	Роботи завершено	2,9	11 000 000,00
6	С141012 Шегині — Циків на ділянці км 0+000 - км 1+600 (окремими ділянками)	4 000 000,00	Роботи завершено	1,6	4 000 000,00
7	С141017 Львів — Шегині — Сулова Вишня на ділянці км 0+000 - км 7+148 (окремими ділянками)	500 000,00			
8	С141008 Мостиська Перші — (Львів — Шегині) на ділянці км 0+000 - км 2+200 (окремими ділянками)	500 000,00	Буде розпочато ближчим часом		
	Всього по району	18 000 000,00		4,50	15 000 000

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Виділено коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км	Оплачено, грн.
Перемишлянський район					
1	С141101 Шопки — Станимир — Ганачівка на ділянці км 3-200 - км 6+350, км 6+420 - км 11+600	10 000 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
2	С141115 Вільховець — Гута на ділянці км 3+100 - км 4+100	1 000 000,00	Роботи завершено		
Всього по району		11 000 000,00		0,00	0,00
Пустомитівський район					
1	С141213 Ширець — Вербів на ділянці км 1+400 - км 7+400	9 000 000,00	Роботи розпочато	1,5	8 536 400,00
2	С141225 Винички — Давидів на ділянці км 0+520 - км 4+300	13 000 000,00	Роботи розпочато	2,2	12 826 762,00
3	С141265 Зубра — Пасіки Зуборешки — (Київ — Чоп) на ділянці км 1+707 - км 2+922	5 900 000,00	Буле розпочато ближчим часом		1 173 770,00
4	С141266 Жирівка — Зубра (Київ — Чоп) на ділянці км 1+750 - км 2+922	2 500 000,00	Роботи розпочато		671 290,00
5	Мостовий перехід на км 0+638 автомобільної дороги С141207 Пустомити — Мистки	1 200 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
6	С141210 Муроване — Новий Ярців на ділянці км 6+100 - км 10+000 (окремими ділянками)	8 000 000,00	Роботи завершено	3,9	8 000 000,00
7	С141214 Ширець — Краєва на ділянці км 0+820 - км 6+020	1 400 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
8	С141215 Наварія — Милетичі на ділянці км 1+700 - км 6+200, км 8+875 - км 15+700	1 150 000,00	Роботи завершено		1 149 110,93
9	С141219 Затіря — Суха Дюлина — (Київ — Чоп) на ділянці км 0+000 - км 2+500	680 000,00	Роботи завершено		438 900,00
10	Мостовий перехід на км 1+713 автомобільної дороги С141221 Верня Білка — Острів	1 800 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
11	С141222 (Львів — Тернопіль) — Підярків на ділянці км 0+000 - км 3+540, км 3+840 - км 4+340, км 4+490 - км 5+400, (окремими ділянками)	5 500 000,00	Буле розпочато ближчим часом		
12	Мостовий перехід на км 8+600 автомобільної дороги С141242 (Київ — Чоп) — Гаї — Острів	1 200 000,00	Роботи розпочато		
13	Мостовий перехід на км 9+850 автомобільної дороги С141242 (Київ — Чоп) — Гаї — Острів.	1 400 000,00	Роботи розпочато		

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Виділено коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км	Оплатнено, грн.
14	С141246 Дібрівки — Ставчани на ділянці км 0+000 - км 1+600	4 000 000,00	Роботи завершено	1,6	4 000 000,00
15	С141250 (Лавнів — Товпів — Біорка) — Черетин на ділянці км 0+000 - км 2+000	5 000 000,00	Роботи завершено	2	5 000 000,00
16	С141251 Порина — Підсалки на ділянці км 1+000 - км 2+000, км 2+600 - км 4+100	6 500 000,00	Роботи завершено	1,5	6 500 000,00
17	С141258 Милошівці — Хороше на ділянці км 0+000 - км 3+500	770 000,00	Буде розпочато ближчим часом		
	Всього по району	69 000 000,00		12,70	48 296 232,93
	Радехівський район				
1	С141332 Торки — Орлів на ділянці км 0+000 - км 7+800 (окремими ділянками)	2 000 000,00	Буде розпочато ближчим часом		
	Всього по району	2 000 000,00		0	0,00
	Самбірський район				
1	О141407 Калінів — Дубівці — Волоща на ділянці км 16+040 - км 21+500 (окремими ділянками)	500 000,00			
2	С141402 Салковичі — Черняхів на ділянці км 0+000 - км 18+700 (окремими ділянками)	500 000,00			
3	С141405 Николовичі — Заліссярив на ділянці км 17+821 - км 23+685, км 9+500 - км 12+850 (окремими ділянками)	6 500 000,00	Роботи завершено	1,41	6 499 930,00
4	С141406 Новий Острів — Суселів — Мости на ділянці км 5+000 - км 9+000 (окремими ділянками)	500 000,00			
5	С141409 Кружики — Натріне на ділянці км 1+805 - км 3+705, км 6+260 - км 7+860, км 9+150 - км 9+430 (окремими ділянками)	6 000 000,00	Роботи завершено		5 969 509,00
6	С141410 Натріне — Звір на ділянці км 0+000 - км 4+500, км 5+400 - км 9+170, км 11+350 - км 11+050 (окремими ділянками)	500 000,00			
7	С141422 Бієковичі — (Мостиська — Борислав) на ділянці км 3+000 - км 3+400 (окремими ділянками)	500 000,00			
8	С141428 Острів — Луки на ділянці км 0+000 - км 2+800 (окремими ділянками)	500 000,00			
9	С141751 Страшевичі — Залісся на ділянці км 2+500 - км 6+000 (окремими ділянками)	500 000,00			
	Всього по району	16 000 000,00		1,41	12 469 439,00

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Виділено коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км	Оплатчено, грн.
Сколівський район					
1	С141515 Славське — Винода на ділянці км 0+000 - км 8+000 (окремими ділянками)	10 000 000,00	Роботи завершено	2,0	2 993 166,32
	Всього по району	10 000 000,00		2	2 993 166,32
Сокальський район					
1	О141602 Сокаль — Стовнів на ділянці км 0+000 - км 24+200 (окремими ділянками)	5 000 000,00	Роботи завершено	1,00	0,00
	Всього по району	5 000 000,00		1	
Стрийський район					
1	О141804 Стрий — Месеничі на ділянці км 0+000 - км 11+400 (окремими ділянками)	7 000 000,00	Роботи завершено		6 973 240,48
2	О141805 Підтїл до м. Моршин на ділянці км 0+000 - км 6+400 (окремими ділянками)	7 000 000,00	буде розпочато ближчим часом		
	Всього по району	14 000 000,00		0	6 973 240,48
Турківський район					
1	О141902 Турка — Сидинів на ділянці км 0+000 - км 17+600 (окремими ділянками)	20 215 000,00	Роботи завершено	5,5	20 214 998,92
	Всього по району	20 215 000,00		5,50	20 214 998,92
РАЗОМ		383 215 000,00		54,64	239 771 919,60

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Виділено коштів на 2018 рік, грн.	Початок робіт	Виконано	Протяжність, км	Оплатено, тис. грн.
1	2	3	8	10	12	14
Державний дорожній фонд державні дороги						
1	Реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі М-12 Стрий Тернопіль Кропивницький Знам'янка (через Вішніво), км 28 + 964	50 000 000,00	Роботи реініціовано	Надано планів. Виконуються роботи по фрезерування покриття, розбирання тротуару, встановлення тротуару (1150м.п.). Встановлення автомобільної кабіни піші (138м.п.). Ремонт двох мостових переходів. Встановлення поперечної дем'яного подотка (1,5км)		14 849 848,00
2	М-06 Київ Чортків на ділянці км 671 + 500 км 690 + 000	100 000 000,00	Роботи закінчено	фрезерування, встановлення основи ЦДК, вирівнювальний шар	14,8	99 746 926,00
3	Н-09 Мукачеве Рахів Богородицян Івано-Франківськ Рогатин Бібрка Львів на ділянці км 398 + 000 км 400 + 600, км 432 + 564 км 435 + 064	14 951 000,00	Роботи закінчено в межах випередженого фінансування	фрезерування, Регенерація, Вирівнювальний шар	8,1	34 911 185,00
4	Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 89 + 514 км 114 232, км 129 + 000 км 137 + 000	65 049 000,00	Роботи закінчено	встановлення верхнього шару ЦДК товщиною 5 см	8	60 789 762,00
5	Проектно-вишукувальні роботи	15 000 000,00		ПКД на ІІІ об'їзд м. Львова ПКД на І-ІІ об'їзд Східниця-Пісочина км 16+100-21+700		1 183 014,56 200 322,21
РАЗОМ		265 000 000,00			27,90	211 681 057,77

ПЕРЕЛІК
об'єктів автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонт на утримання яких планується проводити у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Пропозицій щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
1	2	3	9	14	15
Бродівський район					
1	Р-39 Броди - Тернопіль	10 000 000,00	Роботи розпочато		5 000 000,00
		10 000 000,00		0,00	5 000 000,00
1	С140141 Висоцьке - Іллі	1 500 000,00	Роботи завершені	0,47	1 500 000,00
2	С140137 Маньчурі - Ясенів	1 000 000,00	Роботи завершені	0,31	1 000 000,00
3	С140138 Пониква - Пилипівці - Батяків	2 000 000,00	Роботи завершені	3,70	2 000 000,00
		4 500 000,00		4,48	4 500 000,00
Буський район					
1	С140206 Красне - Червоний	10 000 000,00	Роботи завершені	2,61	9 599 959,10
		10 000 000,00		2,61	9 599 959,10
1	С140205 Буськ - (Околя	1 000 000,00	Роботи розпочато		140 025,00
2	С140202 Ізотурько - Турянське - Почапи	1 000 000,00	Роботи завершені	1,09	
3	С140211 Красне-Утішків	1 000 000,00	Роботи завершені	0,40	
		3 000 000,00		1,49	140 025,00
Городоцький район					
1	С140327 Вишня - Ірацівка	1 000 000,00	Роботи розпочато	3,00	294 000,00
2	С140323 Коропуж - Романивка	2 600 000,00	Роботи завершені	0,65	1 553 063,40
3	С140321 Мильчичі - Вишня	900 000,00	Буле розпочато ближчим часом		

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Пропозиції щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
4	С1403335 Думанів - Сухолодя	3 000 000,00	Тендерні процедури розпочато		
5	С1403332 Клішків - Підвіринець - Тріпно	500 000,00	Роботи завершено	6,00	499 906,00
		8 000 000,00		9,65	2 346 969,40
Дрогобицький район					
1	С140429 Світликів - Рятині	500 000,00	Роботи завершено	0,17	500 000,00
2	С140428 Новошпичі - Рятині	8 000 000,00	Роботи завершено	1,00	8 000 000,00
3	Т-14-18 Біжанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий	2 200 000,00	Роботи завершено	0,33	
4	О140406 Стінці - Верхня Синьковилівка	2 000 000,00			
		12 700 000,00		1,50	8 500 000,00
1	С140403 Дрогобич - Світликівка	700 000,00	Роботи завершено	0,32	695 419,00
2	С140442 (Біжанковичі-Стрий) - Верхній Іллі	160 000,00	Роботи завершено		159 602,40
3	С140439 (Біжанковичі-Стрий) - Нижній Іллі	500 000,00	Роботи завершено	0,33	499 968,00
4	С140440 (Біжанковичі-Стрий) - Ратнівці	500 000,00	Роботи розпочато		
5	С140437 Вороб'євичі - Рятині	1 040 000,00	Роботи завершено	0,34	
6	О140401 Дрогобич - Довголіска	1 000 000,00	Роботи завершено	0,44	1 000 000,00
7	С140441 Нове Село - Боділівці	600 000,00	Роботи завершено	1,20	
8	С140414 (Стінці-Пісочна) - Любеч	500 000,00	Роботи завершено	0,25	
		5 000 000,00		2,88	2 354 989,40
Жидачівський район					

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Пропозиції щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
1	С140546 Березина - Ходорківці	5 550 000,00	Роботи завершено	1,60	5 429 094,75
2	С140545 Кологури — Луцани	660 000,00	Роботи завершено	1,70	634 210,10
3	С140547 Виборнівка — Отишівці	790 000,00	Роботи завершено	0,95	763 343,17
4	С141809 Слобідка - Журавне	3 000 000,00	Роботи завершено	10,30	
		10 000 000,00		14,55	6 826 648,02
1	С140548 Ходорів - Молодинче - Вербиця	600 000,00	Роботи завершено	8,30	509 711,00
2	С140503 Жиданів - Сулячів	1 000 000,00	Підприємство не розпочало		
3	С140534 Ізківці - Журавне	300 000,00	Роботи завершено	0,40	299 409,00
4	С140550 Мельнич - Чертіш	600 000,00	Роботи завершено	4,00	488 116,00
5	С140538 Лубівка - Сулячів	500 000,00	Роботи завершено	2,70	499 976,00
6	О140504 Нові Стрілища - Ходорів	1 000 000,00	Роботи розпочато		318 324,00
7	С140516 Квітчене - Бердичів	1 000 000,00	Роботи завершено	0,25	
		5 000 000,00		15,65	2 205 536,00
Жовківський район					
1	С140610 Вояк-Гонимецька - Малий Підлісся	2 500 000,00	Роботи завершено	1,10	2 489 865,00
2	С140603 Жовка - Мокротин - Сулячів	12 000 000,00	Роботи розпочато		
		14 500 000,00		1,10	2 489 865,00
1	С140626 Солошин - Малишин	2 500 000,00	Роботи завершено	2,60	2 489 879,00
2	С140601 Хотелів - Луцман - Річки	1 500 000,00	Роботи завершено	2,20	1 493 928,00
3	С140610 Вояк-Гонимецька - Малий Підлісся	1 000 000,00	Роботи завершено	1,30	995 948,00
		5 000 000,00		6,10	4 979 755,00
Золочівський район					
1	С140730 Станівці - Кресненський	4 000 000,00	Роботи завершено	1,050	3 818 461,80

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Пропозицій щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
2	С140202 Ізяславсько - Тур'янське - Почаїв	2 000 000,00	Роботи завершено	6,50	1 999 999,80
		6 000 000,00		7,550	5 818 461,60
1	С140736 Підлесся - Розваж - Білий Камінь	750 000,00	Роботи завершено		
2	С140703 Залозів - Крипини - Новоселки - Бороховичі	750 000,00	Роботи завершено	2,00	750 000,00
3	С140712 Зарваниця - Новоселки - Пулів	1 000 000,00	Роботи завершено	0,30	
4	С140715 Реневийці - Бобини	1 000 000,00	Роботи завершено		
5	С140710 Підгороднє - Струтин	400 000,00	Роботи завершено		
6	С140711 Сасів - Крутів	1 100 000,00	Роботи завершено	0,357	1 100 000,00
		5 000 000,00		2,657	1 850 000,00
Кам'янка-Бузький район					
1	С140812 Бачковини - Убани	1 000 000,00	Роботи завершено	0,25	540 263,00
2	С140830 Стрипанка - Стрий /Любодів	1 000 000,00	Роботи завершено	0,22	1 000 000,00
3	С140802 Кам'янка-Бузька - Рожанка	1 000 000,00	Роботи завершено	0,38	985 987,99
4	С140845 Ірабовська - Винюки - Жовтани	1 000 000,00	Роботи завершено	0,80	999 263,00
5	С140801 Кам'янка-Бузька - Рудин /Підгір'я	1 000 000,00	Роботи завершено	0,30	783 184,32
		5 000 000,00		1,95	4 314 698,31
Миколаївський район					
1	С141213 Ширець - Вербіж	4 000 000,00			
2	С140904 Крипини - Білече - Волиня	600 000,00	Роботи розпочато		
3	С140925 Ровани - (Білий Чорт)	600 000,00	Роботи завершено	0,90	581 008,00
		5 200 000,00		0,90	581 008,00
1	С140908 Крунське - Роділ	200 000,00	Роботи завершено		
2	С140916 Київська - Білече - Волиня	700 000,00	Буде розпочато ближчим часом	0,75	200 000,00

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Пропозиції щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
3	С140927 Красів - Подяна	300 000,00	Роботи завершені	2,50	300 000,00
4	С140903 Миколаїв - Хороше	500 000,00	Роботи завершені	2,25	500 000,00
5	С140931 Велика Горожанка - Новосілки - Опарівські	400 000,00	Роботи завершені	0,24	400 000,00
6	С140902 Випучки - Рудинки	600 000,00	Роботи завершені	0,29	
		2 700 000,00		6,03	1 400 000,00
Мостиський район					
1	С141018 Борятин - Довгомоствська	3 000 000,00	Роботи завершені	1,00	3 000 000,00
2	С141011 Петрів - Бодяновичі	1 500 000,00	Роботи завершені	0,75	1 500 000,00
		4 500 000,00		1,75	4 500 000,00
1	С141011 Петрів - Бодяновичі	1 000 000,00	Роботи завершені	0,75	1 000 000,00
2	С141047 Басів - Ісаків	1 000 000,00	Роботи розпочато		293 990,00
		2 000 000,00		0,75	1 293 990,00
Перемишлянський район					
1	О141103 Бережани - Нарайн - Бродяновичі	5 000 000,00	Роботи завершені	0,770	4 890 318,00
		5 000 000,00		0,770	4 890 318,00
1	С141104 Перемишляни - Чудерноста - Ушколівці	500 000,00	Роботи завершені	3,50	375 769,40
2	С141107 Дові - Боринів	2 000 000,00	Роботи завершені	1,23	1 999 912,00
3	С141102 Біорка - Добряничі	500 000,00	Роботи завершені		499 914,42

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Пропозиції щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
Радехівський район		3 000 000,00		4,73	2 875 595,82
1	С141306 Радехів - Нивиці	4 000 000,00	Роботи завершені	1,10	1 176 000,00
2	С141302 Подимир - Яструбичі - Корчів	1 000 000,00	Роботи завершені		
		5 000 000,00		1,10	1 176 000,00
1	С141309 Синьків - Стремільче	5 000 000,00	Роботи завершені	0,00	0,00
Самбірський район					
1	С141405 Наклоничі - Заліссявни	4 000 000,00	Роботи завершені	1,00	4 000 000,00
2	С141426 Вільшиник - Ірвини	2 000 000,00	Роботи завершені	0,45	2 000 000,00
3	С141424 Бажків - Чершава	2 000 000,00	Роботи завершені	0,45	2 000 000,00
		8 000 000,00		1,90	8 000 000,00
1	С141401 Рогізно - Бірчинці	2 000 000,00	Роботи розпочато		
2	С141446 (Дроздовичі-Міжесьє-Бісковичі) - Заріччя	2 000 000,00	Роботи завершені	0,40	1 964 228,00
		4 000 000,00		0,40	1 964 228,00
Сколицький район					
1	С141507 Хітар - Тухля	1 000 000,00	Роботи завершені	0,58	999 992,00
2	С141505 Завалка - Козова	1 000 000,00	Роботи розпочато		
		2 000 000,00		0,58	999 992,00
1	С141511 Верхні Синьковичі - Дубина - Кам'янка	1 500 000,00	Роботи завершені	0,52	1 490 632,00
2	С141522 Соїт - Підгородці	1 250 000,00	Роботи завершені	0,6	1 160 644,00
3	С141510 Нижні Синьковичі - Кам'янка	1 000 000,00	Роботи завершені	1,50	999 998,00
		3 750 000,00		2,62	3 651 274,00
Сокальський район					
1	О141604 Червоноград - Переток	6 000 000,00	Роботи завершені		

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Пропозиції щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
		6 000 000,00		0,00	0,00
1	0141602 Сокаль - Стоянів	800 000,00	Роботи завершено		
2	С141613 Ставка - Пристань	2 700 000,00	Роботи завершено		
3	С141604 Комарів - Пересла	1 100 000,00	Роботи розпочато		750 476,00
4	С141630 Борятин - Любичин	400 000,00	Роботи розпочато	0,00	161 628,00
		5 000 000,00			912 104,00
Старосамбірський район					
1	С141703 Старий Самбір - Кобло	5 000 000,00	Роботи завершено	1,27	4 999 992,41
		5 000 000,00		1,27	4 999 992,41
1	С141713 Стрілки - Новий Крючичин	2 000 000,00	Роботи розпочато		
2	С141729 Ієрво - Максимівка	500 000,00	Вулиця розпочато будівництвом		
3	С141704 Млинець - Стрілки	2 500 000,00	Роботи завершено	1,00	2 499 999,00
		5 000 000,00		1,00	2 499 999,00
Стрийський район					
1	С141818 Стрілки - Дідушині	5 000 000,00	Роботи завершено	1,41	3 230 938,00
2	С141809 Сокобідка - Журавини	7 000 000,00	Інженерні проєкти розпочато		
3	С141840 Колодичів - Конохів	1 000 000,00	Роботи розпочато		294 000,00
		13 000 000,00		1,41	3 524 938,00
1	С141820 Давидів - Райнів	950 000,00	Роботи завершено	0,40	
2	С141802 Гоголів - Завалів - Нежухів	2 400 000,00	Роботи завершено	0,90	2 388 265,00
3	С141812 Підгірні - Загірні	1 450 000,00	Роботи завершено	0,45	1 265 224,00
		4 800 000,00		1,75	3 653 489,00
Турківський район					

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Проезний шоло виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
1	C141904 Тирка - Львів	2 100 000,00	буле порнчато олижчим часом		
2	O141901 Тирка - Лопушанка	1 000 000,00	буле порнчато олижчим часом		
3	C141915 Краче - Мохате	300 000,00	буле порнчато олижчим часом		
4	C141902 Ижжн Висоцьке - Батнукате	7 000 000,00	буле порнчато олижчим часом		
5	O141903 Борня - Мохате	27 000 000,00	Роботи завершено		27 000 000,00
		37 400 000,00		0,00	27 000 000,00
1	C141907 Тирка - Ирцилн	700 000,00	Роботи завершено	4,7	699 995,00
2	C141928 Бережок - Липицнр - Лубовий	200 000,00	Роботи завершено	1,2	199 992,00
3	C141916 (Токотки - (Львн-Хжопор))	100 000,00	Роботи завершено	4,0	100 000,00
4	C141903 Ижжн Висоцьке - Карпатське	1 700 000,00	буле порнчато олижчим часом		
5	C141936 Ижжн Лхснне - Вярнн Лхснне	1 000 000,00	буле порнчато олижчим часом		
6	C141945 (Львн-Хжопор) - Яворн	300 000,00	Роботи порнчато		165 543,00
		4 000 000,00		9,90	1 165 530,00
Яворнськн район					
1	C142042 Делехнвка - Ляно-Франковс	1 000 000,00	Роботи завершено		
2	C142013 Чернх - (Осся - Лернхн	1 000 000,00	Роботи завершено	4,50	953 023,00
3	C142008 Лротомишн - (Лнннннн	700 000,00	Роботи порнчато		363 313,00
4	C142033 Ловно - Бнрки	15 000 000,00	Роботи завершено	8,70	4 410 000,00
		17 700 000,00		13,20	5 726 336,00
1	C142001 Немнрн - Лпрнн - (Среднхвннн	200 000,00	Роботи завершено	2,00	199 999,00
		200 000,00		2,00	199 999,00
1	C142021 Новнн - Стрпн Яр	100 000,00	буле порнчато олижчим часом		

№ п/п	Назва автомобільної дороги	Прогнозний щодо виділення коштів на 2018 рік, грн.	Стан виконання	Протяжність, км відремонтованої дороги	Сума витрат, грн.
2	С 142046 Півівки - Новини	150 000,00	буде розпочато ближчим часом	0,00	0,00
РАЗОМ:		180 000 000,00		59,82	101 980 487,53
РАЗОМ:		(на 71 950 000,00		64,38	39 961 212,53
РАЗОМ:		(на 250 000,00		0,00	0,00
РАЗОМ:		252 200 000,00		124,20	141 941 700,06

Звіт про використання коштів у 2018 році, які надійшли в рамках реалізації митного експерименту

№ п/п	Найменування об'єкта та його адреса притоку грош	Найвищий коштів, станом на звітну дату*, тис. грн.	Профінансовано станом на 01.09.2018, тис. грн.
1	Н-13 Львів - Камірі - Ужгород на ділянці км 10+200 км 72+757		32 550,00
2	Н-13 Львів - Камірі - Ужгород на ділянці км 74+199 — км 156+203		50 000,00
3	Т-14-19 Миколаїв — Жигачів — Калущ на ділянці км 42+700 - км 52+264		8 650,00
4	Т-14-18 Ніжнєжовтківці — Камірі — Липовичі — Сирій на ділянці км 49+790 - км 78+591		29 665,00
5	Т-14-02 Східниця — Пісочна на ділянці км 29+360 - км 62+396		40 000,00
6	О141903 Борина - Мохнатє на ділянці км 0+000 - км 29+900		11 710,00
7	С141255 Сіаре Сето - Будишків на ділянці км 0+000 - км 3+100		4 270,00
8	Капітальний ремонт дорogi по вул. Галицька в м.Винники		10 000,00
Разом:		186 846,14	186 845,00

*Враховуюючи перехідний залишок 2017 року.