



## МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський проспект, 6 м.Київ, 03168 Тел.: (044) 234-71-52 Факс: (044) 226-20-15  
E-mail: kabmin\_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034022

22.11.2016 № 220/11027

Народному депутату України  
БЕРЕЗІ Ю.М.

На № 010-566 від 02.11.2016  
№ 010-40зп від 02.11.2016

Шановний Юрію Миколайовичу!

У Міністерстві оборони України опрацьовано Ваше депутатське звернення та депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної ради України 04.11.2016 року, щодо надання інформації стосовно стану та термінів будівництва казарми у військовому містечку № 1 у м. Глухів Сумської області, та повідомляю про таке.

Виконання заходів із відновлення інфраструктури військового містечка № 1 у м. Глухів Сумської області здійснюється відповідно до Плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту об'єктів загальновійськового, комунального і спеціального призначення Збройних Сил України на 2016 рік у межах виділеного фінансового ресурсу.

Замовником виконання робіт із відновлення інфраструктури військового містечка № 1 визначено Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління.

Підрядні організації на виконання будівельних робіт визначені згідно із Законом України "Про публічні закупівлі".

*Щодо будівництва казарми (I черга) на 533 ліжко-місця у військовому містечку № 1*

Підрядна організація – фізична особа-підприємець

Станом на сьогодні виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено державну експертизу документації, процедуру конкурсних торгів та проводяться будівельно-монтажні роботи (виконано монтаж фундаментів, цегляну кладку стін, прокладку електромереж, штукатурні роботи, монтаж віконних блоків, виконується утеплення фасаду та влаштування покрівлі). Термін завершення робіт відповідно до умов Договору – 31.12.2016.

*Щодо будівництва казарми (II черга) на 267 ліжко-місць у військовому містечку № 1*

Підрядна організація – Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ".


Станом на сьогодні виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено державну експертизу документації, процедуру конкурсних торгів та проводяться будівельно-монтажні роботи (виконано монтаж фундаментів, монтаж колон, виконується цегляна кладка стін першого поверху, монтаж ригелів та плит перекриття). Термін завершення робіт відповідно до умов Договору – 31.12.2017.

*Щодо реконструкції будівлі лазні № 1/7 під котельню*

У 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу проекту, процедуру закупівель та роботи з демонтажу будівлі лазні.

Підрядна організація – Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ".

016549 \*



Станом на сьогодні виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено державну експертизу документації, процедуру конкурсних торгів та проводяться будівельно-монтажні роботи (виконано монтаж фундаментів, прокладання зовнішніх мереж теплопостачання, монтаж складу під тверде паливо, закуплено блочно-модульну котельню та димову трубу). Термін завершення робіт відповідно до умов Договору – 31.12.2016.

*Щодо реконструкції інженерних мереж електропостачання військового містечка №1*

На 2016 рік передбачено кошти в сумі 1,5 млн. грн, з яких на заходи з розробки проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи використано 0,03 млн. грн.

Станом на сьогодні виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу в ДП “Укрдержбудекспертиза” Сумської області. Після укладення договору будуть розпочаті будівельні роботи.

Роботи з реконструкції планується завершити у грудні 2016 року.

*Щодо капітального ремонту військової будівлі №1/84 (їдальня)*

Підрядна організація – Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС СТРОЙМАСТЕР”.

Станом на сьогодні виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено державну експертизу документації, процедуру конкурсних торгів та проводяться будівельно-монтажні роботи (виконано улаштування покрівлі з металопрофілю, утеплення перекриття, заміну віконних блоків, прокладено зовнішні та внутрішні мережі каналізації, виконуються загальнобудівельні роботи та роботи з утеплення фасаду). Термін завершення робіт відповідно до умов Договору – 31.12.2017.

Крім того, відповідно до змін № 14 до Плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту об’єктів загальновійськового, комунального і спеціального призначення Збройних Сил України на 2016 рік на заходи з відновлення інфраструктури військового містечка № 1 збільшено асигнування на 1,5 млн. грн та включено об’єкт “Капітальний ремонт будівлі казарми № 1/3”.

Роботи з капітального ремонту планується завершити до кінця поточного року.

Відповідальною посадовою особою за виконання зазначених робіт визначено заступника начальника управління – Головного інженера Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління полковника

З метою своєчасного виконання робіт із відновлення інфраструктури військового містечка № 1 у м. Глухів Сумської області Північному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню доручено провести відповідну роботу з підрядними організаціями та у разі невиконання умов договору провести претензійно-позовну роботу.

З повагою

Тимчасово виконуючий обов’язки  
Міністра оборони України



I.S. RUSNAK