



## ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факси 462-51-55, 485-17-69  
E-mail: [postmast@dkrs.gov.ua](mailto:postmast@dkrs.gov.ua) Код ЄДРПОУ № 37393358

07.07.2016 № 04-11/882

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Народному депутатові України  
Парасюку В.З.

Шановний Володимире Зіновійовичу!

Державна фінансова інспекція України на Ваш депутатський запит від 17.03.2016 № 0316-32 щодо проведення перевірки використання коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт у Державному історико-архітектурному заповіднику міста Жовква, надісланий листом Верховної Ради України від 18.03.2016 № 11/10-732, на доповнення до листа від 07.04.2016 № 04-11/447 повідомляє.

Держфінінспекція у Львівській області провела ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного історико-архітектурного заповідника міста Жовква (далі – Заповідник) за період з 01.01.2014 по 31.05.2016.

Під час ревізії в межах компетенції, визначеної Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» досліджено питання використання коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт Жовківського замку – пам'ятки архітектури національного значення міста Жовква (далі – Жовківський замок) та виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на загальну суму 126,4 тис. гривень.

Ревізією встановлено, що між Міністерством інфраструктури і розвитку Польщі, яке діє як Спільний орган управління Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 (далі – СОУ) та Ісусовим Товариством Монастир в Старій Весі (далі – Бенефіціар), укладено грантовий контракт «Зовнішня діяльність Європейського Союзу – «IPBU.01.02.00-18-373/11-00». Період реалізації грантового контракту починається з наступного дня після його підписання останньою зі сторін та становить 24 місяці. Контракт підписаний з боку СОУ 13 грудня 2013 року та з боку Бенефіціара – 23 грудня 2013 року.

Метою названого контракту є надання СОУ гранту на реалізацію Проекту «Скарби прикордоння – охорона культурної спадщини» (далі – Проект), одним із заходів та завдань якого є реставрація замку в місті Жовква.

Бюджетом Проекту Заповіднику передбачено кошти на загальну суму 1 353,2 тис. євро, у тому числі на реставрацію замку в місті Жовква – на суму 1 223,4 тис. євро.



На виконання умов грантового контракту на розрахунковий валютний рахунок Заповідника в період, що підлягав ревізії, від СОУ надійшли кошти на загальну суму 959,5 тис. євро, які зараховано на казначейський рахунок на суму 21 678,2 тис. гривень.

Крім цього, у 2015 році Проект фінансувався коштом загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 7831810 «Капітальні видатки для фінансування робіт на об'єктах Львівської області», за якою Заповідником здійснені видатки на виконання реставраційних робіт Жовківського замку на суму 3 800,0 тис. гривень.

Відповідно до проектно-кошторисної документації загальна кошторисна вартість робіт «Реставрація частини Жовківського замку пам'ятки архітектури національного значення. Коригування» за зведеним кошторисним розрахунком у поточних цінах станом на 04 березня 2015 року становить 29 720,7 тис. гривень.

У межах Проекту між Заповідником та Західно-Українським Будівельно-Ремонтним Акціонерним Товариством (далі - ЗАТ «ЗУБР Лтд») укладено договір від 11.08.2014 № 2/14 на закупівлю робіт з реставрації Жовківського замку на загальну суму 15 555,8 тис. гривень. Умовами договору передбачено початок виконання робіт 15 вересня 2014 року, а їх закінчення – 25 грудня 2015 року.

Однак ревізією встановлено, що ЗАТ «ЗУБР Лтд» фактично виконало реставраційно-будівельні роботи протягом листопада-грудня 2014 року на загальну суму 1 940,3 тис. грн, які Заповідником оплачено у повному обсязі.

Надалі укладений із ЗАТ «ЗУБР Лтд» договір від 11.08.2014 № 2/14 Заповідником у 2015 році розірвано та для проведення робіт з реставрації Жовківського замку укладено договір з колективним підприємством «Центр Комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (далі – КП «Центр Комплекс») від 17.07.2015 № 3/15 на суму 19 601,4 тис. гривень. Умовами договору передбачено здійснити роботи з 20 липня 2015 року по 25 грудня 2015 року.

Крім цього, на виконання додаткових робіт Заповідником з КП «Центр Комплекс» укладено договір від 14.12.2015 № 5/15 на суму 9 219,7 тис. гривень. Термін виконання робіт за умовами вказаного договору з 01 вересня 2015 року по 25 грудня 2015 року.

КП «Центр Комплекс» за зазначеними договорами протягом липня-грудня 2015 року фактично виконало реставраційно-будівельні роботи на загальну суму 19 321,9 тис. грн, які Заповідником оплачено у повному обсязі.

Згідно з наданими до ревізії документами у 2016 році роботи з реставрації Жовківського замку не проводилися.

Таким чином, на час проведення ревізії реставраційні роботи Жовківського замку виконані на загальну суму 21 262,2 тис. грн, що становить 71,5 % вартості робіт, зазначеної у зведеному кошторисному розрахунку.

Ревізією використання Заповідником коштів на виконання робіт з реставрації Жовківського замку встановлено, що генпідрядні організації на

порушення пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, в актах приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) за грудень 2015 року завищили ресурсні елементні кошторисні норми, що призвело до завищення вартості виконаних робіт генпідрядником КП «Центр Комплекс» (субпідрядник ПП «Еталон-Ком») на суму 59,0 тис. грн та генпідрядником ЗАТ «ЗУБР Лтд» (субпідрядник ПАТ «Львів – Реставрація») на суму 65,0 тис. грн та, як наслідок, до завищення вартості технічного нагляду, здійсненого , на загальну суму 2,4 тис. гривень.

Під час ревізії використання коштів на цілі, які не передбачені грантовим контрактом, не встановлено.

За результатами ревізії директору Заповідника направлені вимоги щодо усунення виявлених порушень та поінформовано Червоноградську місцеву прокуратуру.

З повагою

Голова комісії з реорганізації  
Держфінінспекції,  
Голова Державної аудиторської  
служби України



Л.В. Гаврилова