



**ГОЛОВА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

пл.Лесі Українки, 1, м.Київ, 01196, тел.286-85-35, факс 286-15-10  
<http://www.koda.gov.ua> E-mail: [zag@koda.gov.ua](mailto:zag@koda.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00022533

17.12.2018 № 11-11/6558  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Голові Верховної Ради  
України**

**А. Парубію**

**Шановний Андрію Володимировичу!**

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано Ваш лист від 23.11.2018 № 11/10-1499 щодо розгляду депутатського запиту народного депутата України Різаненка П. від 22.11.2018 № 18/11/22-14180, оголошеного на засіданні Верховної Ради України 23.11.2018, стосовно надання інформації про виконання заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування протягом 2017-2018 років у рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в Київській області за рахунок коштів, що надійшли від перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, та повідомляємо наступне.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 № 2233-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 25.07.2017 № 379 «Про затвердження Переліку об'єктів, щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в Київській області» затверджено Перелік об'єктів, щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування в Київській області (далі - Перелік), з прогнозованим обсягом фінансування на 2017 рік 2 300 000, 0 тис. гривень.

Сума коштів, що надійшла до спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету за рахунок індикативних показників надходжень митних платежів у 2017 році, становить 1 883 921,48399 тис. грн, з яких використано (касові видатки) 835 935,35068 тис. гривень.

Замовником робіт по об'єктах згідно з Переліком, у 2017 році виступала Служба автомобільних доріг у Київській області (далі – Служба). Фінансування проводилось на підставі наданих Службою реєстрів обсягів виконаних робіт для виділення коштів з обласного бюджету «Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального

20.12.2018 11:19

267681



користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві».

Разом з тим, відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10.11.2017 № 573 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління Київської обласної державної адміністрації» з 02 січня 2018 року районні та обласні автомобільні дороги загального користування місцевого значення Київської області в існуючому стані, передано до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.

З метою завершення розпочатих у 2017 році Службою робіт, розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2018 № 378, у встановленому порядку, у межах фактичного обсягу коштів, що надійшли від реалізації експерименту, коштів державного дорожнього фонду, які обліковуються на рахунках, затверджено Перелік на 2018 рік на загальну суму 1 343 186,69516 тис. грн, з них:


- 1 047 986,13542 тис. грн від реалізації митного експерименту за 2017 рік;
- 272 066,25160 тис. грн від реалізації митного експерименту за 2018 рік;
- 23 134,30814 тис. грн кошти державного дорожнього фонду.

До Переліку включено 41 об'єкт ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на суму 664 193,1 тис. грн (протяжність доріг 109,432 км, мостова споруда 33,8 метри погонних) та 78 об'єктів ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 678 993,627 тис. грн (протяжність доріг 285,603 км).

Інформація щодо суми коштів та виконаних робіт у 2017-2018 роках на об'єктах, окремо по Службі (автодороги державного значення) та Київської обласної державної адміністрації (автодороги місцевого значення), додається.

Додаток: на \_\_\_\_\_ аркушах в 1 примірнику.

**З повагою**



**О. Терещук**





ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пл. Л. Українки, 1, м. Київ, 01196, тел.: (044) 286 16 96, (044) 286 81 13; факс (044) 286 84 33;  
Web: <http://www.treasury.gov.ua> E-mail: [office@kb.treasury.gov.ua](mailto:office@kb.treasury.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37955989

17.04.2018 № 05-10/468-2135

На № \_\_\_\_\_

Київська обласна державна адміністрація

**Щодо надання інформації**

Головне управління Державної казначейської служби України у Київській області на виконання п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 "Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та місті Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві" повідомляє фактичні надходження митних платежів, індикативних показників та обсяг бюджетних коштів, спрямованих до спеціальних фондів місцевих бюджетів, що додаються.

Також надсилаємо індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік, що додаються.

Зазначаємо, що обсяг коштів, який підлягає зарахуванню до спеціального фонду обласного бюджету на рахунок 31514923700001 за кодом класифікації доходів бюджету 19020200 "Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету" за січень 2018 становить 262 466 805,58 грн.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник начальника

В.Г. Фурсович

Скутьська 286-84-56

3830

18.04.18

18 3830 04/11-23



УКРАВТОДОР  
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Народного ополчення, 11-А, м.Київ. 03151.

тел.(044) 249-86-95, факс (044) 200-04-70

e-mail: [kievoud@ukr.net](mailto:kievoud@ukr.net), веб-сайт: <http://kiev.ukravtodor.gov.ua>, код ЄДПРЮУ 26345736

12.12.18 № 050/5308 на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації

Золіну С.О.

Служба автомобільних доріг у Київській області (далі – Служба) розглянула Ваш лист від 10.12.2018 № 01-10/7748 щодо звернення народного депутата України Різаненка П.О. від 23.11.2018 № 18/11/22-11180 стосовно надання інформації про виконання заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування протягом 2017-2018 років в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в Київській області за рахунок коштів, що надійшли від перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів та повідомляє наступне.

Рішеннями сесій Київської обласної ради в 2017 році виділено фінансування в сумі 1 678 839,3 тис.грн., в тому числі після завершення технологічного сезону рішеннями від 12.12.2017 та 14.12.2017 виділено 461 477,3 тис.грн.

Фактично виділено фінансування в 2017 році 1 217 362,0 тис.грн., із яких профінансовано робіт на суму 835 953,2 тис.грн.

Відповідно до розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2018 № 378 затверджено перелік об'єктів з обсягом фінансування в 2018 році на дороги загального користування державного значення суму 664 193,1 тис.грн.

Станом на 12.12.2018 року фактично виконано робіт на суму 375 037,6 тис.грн. із яких профінансовано 272 597,4 тис. грн.

Крім того, Служба надає інформацію по об'єктах капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування за 2017-2018 роки (додатки №1, №2).

Додаток: 6 арк.

## Перший заступник начальника

Ковальчук Т.Д.  
тел.275-58-32

В.А.Саранча

**Інформація**  
**про виконані та профінансовані роботи по об'єктах капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за підсумками 2017 року**  
**по Службі автомобільних доріг у Київській області**

№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	Обсяг фінансування, тис.грн.	Відкрито рух		Введено в експлуатацію	
				км	п.м.	км	п.м.
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг							
Автомобільні дороги державного значення							
1	Києво-Святошин. р-н.	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 15 + 600 — км 17 + 740	37 750,1				
2	Васильківський р-н	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 36 + 500 — км 38 + 500	15 594,2				
3	Васильківський р-н	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 38 + 500 — км 42 + 000	40 489,5				
4	Києво-Святошин. р-н.	М-07 Київ — Ковель — Ягодин на ділянці км 21 + 200 — км 22 + 900	5 330,3				
5	Скви́рський р-н	Міст через річку Сквирка на км 301 + 579 автомобільної дороги Р-32 Кременець — Біла Церква — Ржищів	10 018,8				
		Разом	109 182,9				
		крім того зворотні суми	652,7				
Автомобільні дороги місцевого значення							
		Разом					
		Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг"	109 182,9				
Об'єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг							
Автомобільні дороги державного значення							
6	Києво-Святошин. р-н.	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 11 + 660 — км 12 + 760	1929,2				
7	Обухівський р-н	Н-01 Київ — Знам'янка км 43 + 345 — км 52 + 935	112778,2	9,59			
8	Казарлицький р-н.	Н-01 Київ — Знам'янка км 89 + 600 — км 97 + 000	69752,8				
9	Фастівський р-н	Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка на ділянці км 67+ 200 — км 68 + 924	18401,4	1,72			
10	Фастівський р-н	Р-19 Фастів — Митища — Обухів — Ржищів — Канів км 4 + 500 — км 8 + 500	36038,8			4,0	
11	Вишгородський р-н, Іванківський р-н, Поліський р-н.	Р-02 Київ-Іванків-Овруч км 25+200 - км 139+860 (окремими ділянками)	172,9				
12	Бориспільський р-н, Броварський р-н	Р-03 Північно-Східний обхід м.Києва Під'їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 - км 5+500 (окремими ділянками)	66527,6				
13	Білоцерківський р-н.	Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка км 95+500-96+750, км 96+900-97+300, км 98+100-98+800, км 123+800-124+400	78,7				
14	Білоцерківський р-н.	Р-17 Біла Церква-Тетіїв-Липовець-Гуманне км 7+500 - км 7+900	10,0				
15	Володарський р-н.	Р-17 Біла Церква-Тетіїв-Липовець-Гуманне км 20+575 - км 33+369, км 38+105 - км 52+765 (окремими ділянками)	99,6				
16	Володарський р-н.	Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище км 121+035-км 134+935, км 136+152-км 144+569 (окремими ділянками)	53,4				
17	Білоцерківський р-н.	Р-32 Кременець-Біла Церква-Ржищів км 365+700 - км 366+100	10,0				
18	м.Ржищів	Р-32 Кременець - Б. Церква - Ржищів км 414+488 - км 417+040	3873,7				
19	Вишгородський р-н	Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів км 22+150 - км 69+702 (окремими ділянками)	8875,7				
20	Вишгородський р-н, Києво-Святошин. р-н.	Т-10-02 Демидів-Гостомель км 0+000 - км 16+900 (окремими ділянками)	161,3				
21	Бородянський р-н.	Т-10-11 Гостомель -Берестянка-Мирча-/М-07/ км 48+300 - км 48+850, км 49+050 - км 49+230	1553,7			0,75	
22	Києво-Святошин. р-н.	Т-10-12 Київ-Боярка км 0+000 - км 5+730, км 9+400 - км 10+900 (окремими ділянками)	37577,1	2,4			
23	Фастівський р-н	Т-10-13 Фастів-Кожанка-Фурси-Яблунівка-Володарка км 11+500 - км 16+200	177,6				
24	Бориспільський р-н	Т-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин км 3+227 - км 18+800 (окремими ділянками)	49,0				
25	Іванківський р-н.	Т-10-19 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів км 0+000 - км 7+470 (окремими ділянками)	14174,0			5,2	
26	Макарівський р-н.	Т-10-19 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів км 51+118 - км 53+950, км 59+200 - км 60+600	7244,1	2,3			
27	Білоцерківський р-н.	Т-10-33 Узин - Василів - Германівка - Трипілля км 0+000 - км 22+792 (окремими ділянками)	179,7				
28	Поліський р-н.	Т-10-35 /Р-02/-станція Вільча - КПП "Вільча-Олександрівка" км 0+000 - км 17-893	15422,3	3,4			
29	Васильківський р-н	Т-10-38 Васильків-Княжичі-Лука-Горенічі - /М-06/ км 5+875 - км 8+160	8032,3			2,285	
		Разом	403173,2	19,4		12,964	
		крім того зворотні суми	1440,5				
Автомобільні дороги місцевого значення							
30	Києво-Святошин. р-н.	О101304 Київське півкільце — Крюківщина — Боярка на ділянці км 0 + 300 — км 4 + 450	4726,3			2,65	
31	Баришівський р-н.	О100101 Баришівка — Лукаш км 13 + 500 — км 14 + 500	29,4				
32	Згурівський р-н.	О100107 (Згурівка — Березань — (М-03) — М.Супотівка через Жуківку км 8+700 — км 9+250	15,0				
33	Баришівський р-н.	О100110 (Бориспіль — Березань — Яготин) — Яблунівка — Станція Переяславська км 0+200 — км 2+200	62,0				
34	Баришівський р-н.	О100111 (М-03) — Пристроми км 0+500 — км 2+500	47,8				

№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	фінансування, тис.грн.	експлуатацію			
				км	п.м.	км	п.м.
35	Білоцерківський р-н.	О100205 /Р-04/- Поправка — Черкас — Озерна км 4+400 — км 4+900, км 6+000 — км 6+500	2506,4			1,0	
36	Білоцерківський р-н.	О100207 Узин — Розалівка — Людвинівка — Семенівка км 1+400 — км 1+550, км 2+100 — км 2+300, км 3+500 — км 3+700	959,1			0,55	
37	Білоцерківський р-н.	О100208 Озерна — Межове — Ташівка км 1+070 — км 2+050	1958,0			0,98	
38	Сквирський р-н	О100211 Сидори — Дрозди — Шамраївка на ділянках км 16 + 100 — км 19 + 150	8085,1			3,05	
39	Богуславський р-н.	О100301 Богуслав — Саварка — Ольшаниця км 2 + 300 — км 2 + 650	855,3			0,38	
40	Богуславський р-н.	О100305 Богуслав — Іванівка км 4 + 300 — км 4 + 400, км 7 + 400 — км 7 + 500 — км 7 + 750 — км 8 + 000, км 8 + 300 — км 8 + 400, км 16 + 000 — км 16 + 200	2420,1			0,75	
41	Богуславський р-н.	О100309 Богуслав — Дибинці ч/з Розкопанці на ділянках км 1 + 500 — км 1 + 600, км 2 + 100 — км 2 + 200, км 3 + 900 — км 4 + 400, км 4 + 700 — км 5 + 000	37,2				
42	Бориспільський р-н	О100405 Вороньків — Головурів — Сошників км 0 + 080 — км 0 + 980, км 4 + 700 — км 5 + 500	4118,1			1,7	
43	Бориспільський р-н	О100407 Гнідин — Вишеньки — Петрівське км 9 + 200 — км 11 + 300	4475,0	2,1			
44	Бориспільський р-н	О100409 (М-03) — Любарці — Старе км 9 + 200 — км 9 + 700, км 11 + 600 — км 12 + 100, км 22 + 200 — км 22 + 700	2840,4			1,5	
45	Бородянський р-н, м. Буча	О100508 /Блиставиця-Буча на ділянці км 0+000-км 1+000, км 5+000 - км 7+000	7171,6			3,0	
46	Броварський р-н.	О100602 Гоголів-Світільня км 0+000-2+740	2287,6			2,74	
47	Броварський р-н.	О100603 Зазим'є - М-01 км 4+420 - км 8+360	119,0				
48	Броварський р-н.	О100607 Залісся-Зворичі км 15+000 - км 17+470	4465,0			2,1	
49	Броварський р-н.	О100610 Бровари - Требухів - Гора км 0+000 - км 7+300	162,1				
50	Васильківський р-н	О100702 Жорівка-Дзвінкове км 0+000 - км 0+900	2850,4	0,9			
51	Васильківський р-н	О100709 Калинівка-Діброва км 0+000 - км 0+750	2003,2	0,75			
52	Васильківський р-н	О100711 Дзвінкове — Кожухівка ч/з Перевіз на ділянці км 1 + 080 — км 1 + 203, км 1+470 — км 1 + 590, км 14+350 — км 14 + 450, км 14 + 720 — км 14 + 780, км 14 + 850 — км 14+950, км 22 + 700 — км 23 + 200, км 24 + 200 — км 24 + 400, км 25 + 200 — км 26 + 000	105,2				
53	Васильківський р-н	О100713 /Васильків-Глеваха/-Станція Глеваха км 1+100 - км 1+400, км 1+500 - км 1+900	2568,3			0,7	
54	Васильківський р-н	О100716 /Р-19/-Ксаверівка через Мар'янівку км 0+000 - 8+650 (окремими ділянками)	5685,2			1,7	
55	Білоцерківський р-н.	О100717 Вільшанська Новоселиця - Петрівка - Павлівка - Затишя км 4+500 - км 6-800	55,8				
56	Вишгородський р-н.	О100801 Литвинівка — Демидів на ділянці км 5 + 100 — км 6 + 700	59,7				
57	Вишгородський р-н.	О100804 Димер — Гаврилівка — Сняк на ділянці км 3 + 000 — км 15 + 000	186,6				
58	Вишгородський р-н.	О100805 /Київ-Вишгород-Десна-Чернігів/-Ровжі км 9+000 - км 11+960, км 12+360 - км 13+000, км 14+600 - км 17+000, км 34+390 - км 36+390	15466,8			8,0	
59	Вишгородський р-н.	О100806 Димер — Любимівка — Січівка на ділянці км 3 + 400 — км 6 + 400	76,3				
60	Вишгородський р-н.	О100808 Димер-Козаровичі-Лютіж км 3+000 - км 6+000	2804,6	1,0			
61	Володарський р-н.	О100905 /Р-18/-Капустинці-Руде Село км 0+000 - км 0+765, км 10+015 - км 10+955	4386,9			1,705	
62	Володарський р-н.	О100906 Завадівка-Лобачів км 8+900 - км 9+200	9,5				
63	Згурівський р-н.	О101001 Згурівка — /М-03/ через Сулимівку км 8 + 550—км 9 + 750	2850,3			1,2	
64	Яготинський р-н	О101001 Згурівка — /М-03/ через Сулимівку км 26 + 643—км 28 + 540	69,9				
65	Згурівський р-н.	О101004 Згурівка — Ярешки через Н.Олександрівку км 7+450 — км 8+750	40,0				
66	Згурівський р-н.	О101009 Стара Оржиця — Пасківщина — Турівка км 5 + 600 — км 6 + 100	1065,3			0,5	
67	Згурівський р-н.	О101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин км 4 + 074 — км 7 + 574	8754,3				
68	Яготинський р-н	О101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин км 24+000 — км 31+100	145,2				
69	Іванківський р-н.	О101104 Іванків — Коленківське км 0+000 — км 2+100	4995,2			2,1	
70	Іванківський р-н.	О101105 Іванків-Сукачі км 0+000 - км 4+800 (окремими ділянками)	110,9				
71	Іванківський р-н.	О101108 Оране — Страхолисса км 3 + 512 — км 20 + 000 (окремими ділянками)	140,1				
72	Іванківський р-н.	О101110 Іванків-Радомишль км 0+000 - км 37+400 (окремими ділянками)	163,3				
73	Іванківський р-н.	О101111 Розважів-Тетерівське-Кухарі км 0+000 - км 30+500 (окремими ділянками)	170,0				
74	Іванківський р-н.	О101113 Черняхів-Малий-Термаківка км 0+000 - км 20+800 (окремими ділянками)	173,7				
75	Кагарлицький р-н.	О101202 Півці-Зеленьки км 0+000-км 2+100	5876,1			2,1	
76	Кагарлицький р-н.	О101203 Кагарлик - Сушани км 0+000 - км 0+800	2792,1			0,5	
77	Миронівський р-н.	О101211 Кагарлик — Карапівці — Богуслав км 18+885 — км 23+000	6894,4				
78	Києво-Святошин. р-н.	О101304 Київське півкільце - Крюківщина-Боярка на ділянці км 4+450 - км 13+000 (окремими ділянками)	197,5				
79	м. Буча	О101305 Буча - (Гостомель - Берестянська - Мирча - М-07) через Баланівку км 1+000 - км 4+700	105,9				
80	м. Буча	О101312 Ворзель-Забуччя через М.Рубежівку км 0+000 - км 6+025	165,4				
81	Києво-Святошин. р-н.	О101313 Боярка — Київ-Черкаси км 0+000 — км 7+220, км 7+222 — км 14+142	59525,7	14,34			



№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	Обсяг фінансування, тис.грн.	Відсоток фін.		Відсоток з експлуатації	
				км	п.м.	км	п.м.
83	Києво-Святошин. р-н.	О101316 Крюківщина — Лісники на ділянці км 0+000 - км 5+320	143,9				
84	Києво-Святошин. р-н.	О101317 Тарасівка-Крутих-Хотів км 0+000 - км 17+550 (окремими ділянками)	167,6				
85	Києво-Святошин. р-н.	О101320 (Київ-Ковель) — Мироцьке км0+000 — км 4+300	148,0				
86	Бородянський р-н. Вишгородський р-н.	О 101402 Макарів-Любича, через Пляхтанку, Катожанку, Вахівку на ділянках км 27+911-км 28+511, км 38 + 000 — км 39 + 600, км 40+000- км 43+000	165,1				
87	Макарівський р-н.	О101410 Комарівка-Небелиця км 0+000 - км 8+900 (окремими ділянками)	4184,1	1,791			
88	Миронівський р-н.	О101501 Миронівка — П'ятирічка на ділянці км 3 + 400 — км 5 + 000, км 10 + 000 — км 10+540	122,6				
89	Миронівський р-н.	О101503 Карапиші-Владиславка км 1+000-км3+000, км 11+000 - км 13+000	132,0				
90	Миронівський р-н.	О101505 Фролівка-Зеленьки км 6+000 - км 7+000	31,0				
91	Миронівський р-н.	О101507 Ходорів — Ємчиха км 13+000 - км 15+000, км 21+000 - км 22+000	128,2				
92	Миронівський р-н.	О101509 Великий Букрин - Маслівка через Піі, Потіж км 46+500 - 47+500, км 20+000 - км 21+000, км 30+000 - км 31+000	87,7				
93	Обухівський р-н	О101601 Обухів — Українка — Трипілья км 0+000-км 8+100	2712,3				
94	Обухівський р-н	О101604 Григорівка — Красна Слобідка км 3 + 200 — км 6 + 100, км 6 + 600 — км 6 + 900	4083,8	1,648			
95	Обухівський р-н	О101606 Мала Вільшанка — Сушани км 0+000-км 7+830 (окремими ділянками)	8671,7	3,680			
96	Переяслав-Хм. р-н.	О101702 Пристроми - Гребля км 0+000 - км 20+100 (окремими ділянками)	3460,1	1,4			
97	Переяслав-Хм. р-н.	О101704 /Переяслав-Хм.-/М-03/ - Помоклі км 0+000 - км 17+500 (окремими ділянками)	65,6				
98	Переяслав-Хм. р-н.	О101705 Переяслав-Хм.-М.Каратув (через Воскресінське) км 5+000 - км 6+000	1588,9			1,0	
99	Переяслав-Хм. р-н.	О101709 М.Каратув-Пологи-Ясенки км 8+000 - км 10+500	5773,0			2,5	
100	Переяслав-Хм. р-н, Яготинський р-н	О101713 П-Хмельницький-Добраничівка-/М-03/ км 24+600 - км 25+800, км 40 + 000 - км 48 - 800	198,6				
101	Поліський р-н.	О101803 Красятівці-Поталівка через Димарку км 0+000 - 8+400 (окремими ділянками)	4394,0			2,0	
102	Рокитнянський р-н	О101913 Телешівка-Ольшаниця-Тараща км 11 + 360 — км 14 + 000	78,5				
103	Володарський р-н.	О102002 Антонів-Веснянка-Городище Пустоварівське км 6+050 - км 6+850	41,4				
104	Сквирський р-н	О102003 Малі Єрчики — Кривошівка км8+600 — км9+050	13,6				
105	Сквирський р-н	О102004 (Турбів — Потребіще — Сквир) — Шапівка км 0+000 — км 2+500	90,6				
106	Сквирський р-н	О102005 (Кременець — Б.Церква — Ржишів) — Веснянка через Пустоварівку км7+800 — км10+200	77,8				
107	Сквирський р-н, Володарський р-н.	О102009 Сквир — Руде Село — (Біла Церква — Тетіїв — Липовець — Гуменне) км 3+200 — км 3+600, км 7+100 — км 9+100, км 11+600 — км 12+900, км 14+374 - км16+945	100,0				
108	Сквирський р-н	О102013 Сквир - Руде Село - /Біла Церква-Тетіїв- Липовець- Гуменне/ — Тхорівка — Пустоварівка км 6 + 950 — км 7 + 600	19,0				
109	Ставищанський р-н	О102105 Розуминці — Богатирка через Красилівку, Брилівку, Ясенівку км 7+ 900 — км 8+ 900, км 9 + 200 — км 9+ 800	3639,4			1,6	
110	Ставищанський р-н	О102107 Гостра Могила — (Т-10-14) через Любчу,Василиху км 10+150 — км 10+350, км 13+350 — км 13+700, км 17+850 — км 18+150	1970,7			0,85	
111	Таращанський р-н	О102201(Телешівка-Ольшаниця-Тараща-Ставище) - (Р-04) через Петрівське, В. Вовнянку км 17+900-км 18+800	2626,5			0,9	
112	Богуславський р-н, Таращанський р-н	О102206 Бовкун — Дибилці км 2 + 026 — км 2 + 091, км 14+500 - км15+000	1837,6			0,6	
113	Таращанський р-н	О 102211 Станішівка-Круті Горби км 7+700-км 8+400, км 12+700-км13+700	4185,0			1,7	
114	Тетіївський р-н	О102302 Тетіїв - Горошків (на Жашків), км 18+900 до км 20+100	3454,1			1,2	
115	Тетіївський р-н	О102308 /Біла Церква - Тетіїв -Липовець - Гуменне - М-12/- Черепині, км 2+200 до км 2+600	12,0				
116	Тетіївський р-н	О102316 Кашперівка — Коліїв на / Боршаківку/км 3+600 - км 5+500, км 9+030 - км 14+230	196,6				
117	Васильківський р-н	О102403 Фастів-Борова- /М-05/ км16+600 - км 27+000 (окремими ділянками)	9274,9	2,2			
118	Фастівський р-н	О102405 Фастів — Кошівка на ділянці км 0 + 000 — км 3 + 500	17869,1			3,5	
119	Сквирський р-н	О102408 Малополянське — Шамраївка через Дулицьке км 3 + 000 — км 5 + 500, км 12 + 800 — км 14 + 400, км 21 + 400 — км 21 + 900	8490,5			2,1	
120	Фастівський р-н	О102410 Федорівка — Ярошівка ч/з Великі Гуляки, Дідовичівку на ділянці км 12 + 500 — км 14 + 100	68,8				
121	Яготинський р-н	О102505 — /Т-25-41/-/Бориспіль — Березань — Яготин/ через Гарачівщину км 0 + 000 — км 2 + 500	76,9				
122	Яготинський р-н	О102507 /Т-25-41/-Яготин-/О102505/ км 1+900 - км 5+500	9473,2			3,2	
123	Баришівський р-н.	С100103 Коржі — (Бориспіль — Березань — Яготин) км 3+100 — км 5+100	51,7				
124	Баришівський р-н.	С100105 (М-03) — Коржі км 0+200 — км 2+200	3930,5			2,0	

№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	Обсяг фінансування, тис. грн.	Вартість робіт			
				км	см	мм	мм
126	Білоцерківський р-н.	С100215 Фурси — Чмирівка — Трушки км 0+716 — км 1+320	12,0				
127	Богуславський р-н.	С100311 Іванівка ст. Таганча до автодороги Р-10 км 0+000 — км 0+250, км 0+250 — км 1+100	63,3				
128	Бориспільський р-н	С100409 Займище - Дударків км 0+000 - км 4+400 (окремими ділянками)	70,7				
129	Бориспільський р-н	С100414 М-01-Рудня-Гоголів-Бориспіль-Сеньківка км 0+900 - км 2+300	105,8				
130	Броварський р-н.	С100610 /Рожни-Велика Димерка-Гоголів/-Н-07/- через Гоголів км 0+000 - км 4+500	157,9				
131	Броварський р-н.	С100612 /Шевченково - Русанів / - Кулажинці км 0+800 - км 4+800	138,7				
132	Броварський р-н.	С100613 Рудня - Фрунзівка км 0+000 - 4+000	119,9				
133	Васильківський р-н	С100707 /Васильків-Глеваха/-Залізне км 0+600 - км 2+100	2487,4				
134	Васильківський р-н	С100718 /Васильків-Велика Бутаївка/-Залізне км 0+000 - км 0+500	50,2				
135	Васильківський р-н	С100723 /Глеваха-Підгірш/-Гвоздів км 0+800 - км 1+790	3126,1			0,99	
136	Васильківський р-н	С100728 Шевченківка — Яцьки — Макіївка — /Узин — Василів — Германівка — Трипілья/ км 8 + 770 — км 10 + 800 (окремими ділянками)	1887,2			2,03	
137	Вишгородський р-н.	С100803 /Димер-Любимівка-Сичівка/-Андріївка км 1+200 - км 2+700	59,3				
138	Вишгородський р-н.	С100806 Гаврилівка-/Демидів-Гостомель/ км 1+100 - км 3+100	74,9				
139	Вишгородський р-н.	С100807 Лісовичі-Литвинівка км 0+000 - км 4+000	118,6				
140	Вишгородський р-н.	С100819 /Київ — Вишгород — Десна — Чернігів/ — Пірново, км 0 + 540 — км 1 + 000	21,5				
141	Іванківський р-н.	С101108 Обуховичі-Ставрівка км 0+000 - км 8+100 (окремими ділянками)	40,0				
142	Іванківський р-н.	С101112 Губин-Лагутьки км 0+000 - км 10+100 (окремими ділянками)	107,0				
143	Кисєво-Святошин. р-н.	С101301 Крутик — Кременіще — Ходосівка на ділянці км 2 + 300 — км 2 + 800, км 3 + 500 — км 5 + 500	75,9				
144	Кисєво-Святошин. р-н.	С101305 Новосілки - Чабани на ділянці км 0+415 - км 0+915	1639,6			0,5	
145	Кисєво-Святошин. р-н.	С101306 Мрія — Музичі км 0+000 - км 6+990 (окремими ділянками)	73,0				
146	Кисєво-Святошин. р-н.	С101307 Бузова — Неграші км 0+000 — км 4+000, км 5+000 — км 7+190	127,7				
147	Макарівський р-н.	С101407 Липівка-Березівка км 11+000 - км 12+450	67,2				
148	Макарівський р-н.	С101409 Осиково-Мостище км 3+900 - км 5+300	1598,5	0,71			
149	Обухівський р-н	С101602 /Фастів-Митиш-Обухів-Ржищів-Канів/ - Заступна через Копачів км 0+000 - км 8+300 (окремими ділянками)	77,9				
150	Обухівський р-н	С101629 Красна Слобідка — Германівка км 0 + 000 — км 3 + 100	87,4				
151	Рокитинський р-н	С101913 (Кременець-Біла Церква-Ржищів-(Житлі Гори)-Маківка км 0+000 - км 5+500 (окремими ділянками)	111,0				
152	Рокитинський р-н	С101914 Луб'янка — Олександрівка км 0 + 000 — км 0 + 540	1395,0			0,497	
153	Сквириський р-н	С102005 (Турбів — Погребище — Сквир) — Токарівка км 0 + 000 — км 2 + 000	58,6				
154	Ставищанський р-н	С102102 Красилівка — Буки км 1 + 500 — км 1 + 800, км 2 + 200 — км 2 + 700, км 3 + 150 — км 3 + 650	77,9				
155	Тетіївський р-н	С102303 /Тетіїв — Горошків / - Стадниця, км 2+380 - км 7+460	114,2				
156	Яготинський р-н	С102519 Хлібоприймальний пункт — М-03 км 0+300 — км 3+450	131,9				
157	Кисєво-Святошин. р-н.	О101318 Княжичі - Забір'я - Віта Поштова км 9+906 - км 13+444	154,0				
158	Обухівський р-н	О101602 /Р-01/ - Українка км 0+000 - км 6+200 (окремими ділянками)	11200,0				
159	Кисєво-Святошин. р-н.	С101319 /Київ-Одеса/-Віта Поштова км 0+000 - км 1+850	65,2				
160	Вишгородський р-н.	С100817 /Київ-Вишгород-Десна-Чернігів/-Новосілки км 0+000 - км 3+800	7695,7			3,8	
161	Іванківський р-н.	О101110 Іванків - Радомишль на ділянці км 46+510 - км 52+510	165,6				
162	Іванківський р-н.	С100501 (Іванків-Радомишль) - Пісківка км 0+000 - км 5+700 (окремими ділянками)	6945,6	2,789			
163	Іванківський р-н.	С100512 Мар'янівка (Іванків-Радомишль) км 0+000 - км 5+000 (окремими ділянками)	1300,5			0,5	
		Разом	323597,1	33,3		74,3	
		Разом за підрозділом "Об'єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг"	726770,3	52,7		87,2	
		Разом за розділом "Київська область"	835953,2	52,7		87,2	

Додаток № 2  
до листа від 12.12.18 № 050/5308

Інформація про виконання робіт з капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення у 2018 році по Службі автомобільних доріг у Київській області

№ п/п	Район	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Оперативне виконання	Примітка
			тис. грн.	
Київська область				
Об'єкти капітального ремонту				
1	Києво-Святошинський р-н	М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці км 21 + 200 – км 22 + 900	33 300	Вартість договору 43634,3 тис. грн. Протяжність - 1,7 км
2	Скви́рський р-н	Міст через річку Сквирка на км 301 + 579 автомобільної дороги Р-32 Кременець – Біла Церква – Ржищів (Міст через річку Сквирка на км 301+579 автомобільної дороги Н-02 /М-06/- Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка)	3 610	Вартість договору 15499,8 тис. грн. Протяжність - 33,83 пог.м.
Всього:			36 910	
Об'єкти поточного середнього ремонту				
3	Бориспільський р-н	Влаштування розв'язки кільцевого типу на км 44+570 автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (на Ростов-на-Дону)	13 448	Вартість договорів 32899,9 тис. грн. 53 950,0 тис.грн.
4	м. Київ	М-05 Київ – Одеса на ділянці км 11 + 660 – км 12 + 760	327	Вартість договору 2444,7 тис. грн. Протяжність - 1,1 км
5	Бородя́нський р-н	М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) км 76+890 – км 79+390	180	Розроблено проектно-кошторисну документацію
6	Обухівський	Н-01 Київ – Знам'янка км 43 +345 – км 52 + 935	915	Вартість договору 126544,8 тис.грн. Протяжність - 9,59 км
7	Миронівський р-н	Н-01 Київ – Знам'янка км 89 +600 – км 97 + 000	11 900	Вартість договору 85684,1 тис. грн. Протяжність - 7,4 км
8	Білоцерківський р-н	Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. Під'їзд до м. Біла Церква на км 0+900 - км 3+300	13 620	Вартість договору 28031,6 тис. грн. Протяжність - 2,4 км
9	Білоцерківський р-н	Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка км 387+200 - км 393+153	180	Розроблена проектно-кошторисна документація
10	Білоцерківський р-н	Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка на ділянці км 406 + 053 - км 421 +153	120	Розроблена проектно-кошторисна документація
11	Вишгородський р-н	Р-02 Київ - Іванків - Овруч на ділянці км 19+500- км 25+400	36 200	Вартість договору 208106,6 тис.грн. Протяжність - 1,5 км
12	Вишгородський р-н	Р-02 Київ - Іванків - Овруч на ділянці км 25+400- км 29+800	200	Вартість договору 145082,4 тис.грн. Протяжність - 0,5 км
13	Вишгородський р-н	Р-02 Київ - Іванків - Овруч на ділянці км 29+800 – км 33+000	22 600	Вартість договору 96417,3 тис.грн. Протяжність - 2 км
14	Вишгородський р-н, Ізяславський р-н, Поліський р-н	Р-02 Київ – Іванків – Овруч км 25+200 – км 139+860 (окремими ділянками)	15 600	Вартість договору 90508,0 тис.грн Протяжність - 7 км
15	Бориспільський р-н, Броварський р-н	Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва км 0+000 – км 19+000 (окремими ділянками)	165	Розроблена проектно-кошторисна документація
16	Бориспільський р-н	Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва Під'їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 – км 5+500 (окремими ділянками) (Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва Під'їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 – км 5+400 (окремими ділянками))	44 500	Вартість договору 113676,9 тис. грн. Протяжність - 5,25 км
17	Фастівський р-н	Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка на ділянках км 54 + 318 – км 63 + 100, км 64 + 900 – км 67 + 200	120	Розроблена проектно-кошторисна документація
18	Фастівський р-н	Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка на ділянці км 68 + 924 – км 72 + 832	140	Розроблена проектно-кошторисна документація
19	Білоцерківський р-н, Роки́тнянський р-н	Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка км 95+500 – км 96+750, км 96+900 – км 97+300, км 98+100 – км 98+800, км 123+800 – км 124+400	14 117	Вартість договору 14499,9 тис. грн. Протяжність - 2,95 км
20	Миронівський р-н	Р-09 Миронівка – Канів км 5 + 000 – км 19 + 100 (окремими ділянками)	120	Розроблена проектно-кошторисна документація
21	Білоцерківський р-н	Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуманне км 14+800 - км 16+400	4 759	Вартість договору 659,9 тис. грн. Протяжність - 1,6 км



№ п/п	Район	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Оперативне виконання	Примітка
			тис. грн.	
22	Володарський р-н	Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуманне км 20+575 – км 33+369, км 38+105 – км 52+765 (окремими ділянками)	3 409	Вартість договору 3793,8 тис. грн. Протяжність - 0,8 км
23	Володарський р-н	Р-18 Житомир – Попільня – Сквиря – Володарка – Ставище км 121+035 – км 134+935, км 136+152 – км 144+569 (окремими ділянками) (Р-18 Житомир – Попільня – Сквиря – Володарка – Ставище км 122+268 – км 136+168, км 137+385 – км 145+802 (окремими ділянками))	11	Вартість договору 3778,8 тис. грн. Протяжність - 0,7 км
24	Фастівський р-н	Р-19 Фастів – Митища – Обухів – Ржищів на ділянці км 0 + 000 – км 4 + 500	170	Розроблена проектно-кошторисна документація
25	Фастівський р-н, Васильківський р-н	Р-19 Фастів – Митища – Обухів – Ржищів на ділянці км 8 + 500 - км 23 + 900 (окремими ділянками)	171	Розроблена проектно-кошторисна документація
26	Кагарлицький р-н	Р-32 Кременець – Біла Церква – Ржищів км 414+438 – км 417+040 (Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка км 474+701 – км 476+886; Р-19 Фастів – Митища – Обухів – Ржищів на ділянці км 107+150 – км 107+517)	4 842	Вартість договору 12300,0 тис. грн. Протяжність - 1,5 км
27	Києво-Святошинський р-н	Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ - Чоп/ км 0+000 – км 12+400 (окремими ділянками)	11 148	Вартість договору 86999,9 тис. грн. Протяжність - 2,5 км
28	Вишгородський р-н	Т-10-02 Демидів – Гостомель км 0+000 – км 16+900 (окремими ділянками)	28 880	Вартість договору 60030,1 тис. грн. Протяжність - 8 км
29	Броварський р-н	Т-10-04 /М-01/ – Рудня – Гоголів – Бориспіль км 0+000 – км 31+456 (окремими ділянками)	50	Розроблена проектно-кошторисна документація
30	Броварський р-н	Т-10-08 Київ – Літочки – Кіпті км 3+810 – км 39+970 (окремими ділянками)	200	Розроблена проектно-кошторисна документація
31	Білоцерківський р-н	Т-10-09 Узин – /М-05/ км 0+000 – км 10+800 (окремими ділянками) (Т-10-09 Узин – /М-05/ км 10+040 – км 20+840 (окремими ділянками))	15	Розроблена проектно-кошторисна документація
32	Києво-Святошинський р-н	Т-10-12 Київ – Боярка км 0+000 – км 5+730, км 9+400 – км 10+900 (окремими ділянками)	77 250	Вартість договору 114465,0 тис.грн. Протяжність - 7,2 км
33	Фастівський р-н	Т-10-13 Фастів – Кожанка – Фурси – Яблунівка – Володарка км 11+500 – км 16+200	13 438	Вартість договору 22750,4 тис.грн. Протяжність - 4,7 км
34	Макарівський р-н	Т-10-19 Феєсвичі – Бородинка – Макарів – Бишів км 51+118 – км 53+950, км 59+200 – км 60+600	7 600	Вартість договору 7780,3 тис.грн. Протяжність - 4,232 км
35	Миронівський р-н	Т-10-22 Миронівка – Богуслав – /Р-04/ км 0+000 – км 5+180 (окремими ділянками)	500	Вартість договору 71800,0 тис.грн. Протяжність - 3,6 км
36	Поліський р-н	Т-10-35 /Р-02/ – станція Вільча – КПП "Вільча-Олександрівка" км 0+000 – км 17+893	3 033	Вартість договору 48990,0 тис.грн. Протяжність - 17,89 км
37	Баришівський р-н	Т-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин км 18+800-км 47+000 (окремими ділянками)	200	Розроблена проектно-кошторисна документація
38	Яготинський р-н	Т-25-41 Новий Биків - Згурівка - Яготин на ділянці км 38 + 000 - км 40 + 700	8 000	Вартість договору 14099,0 тис.грн. Протяжність - 2,7 км
Всього:			338 128	
Разом за розділом "Київська область"			375 038	

**Інформація щодо фактичного фінансування і виконання заходів по 1517464 "Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві" та їх виконання станом на 01.12.2018 року**

№ з/п	Назва Програми	Перелік заходів програми	Обсяги фінансування	Статус договору	№ договору	Дата договору	Сума договору		Загальні витрати по об'єкту будівництва	Оплата за проект	Примітка
			Обласний/ державний бюджет				на весь період будівництва	на 2018 рік			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обухівський	O101610 Підїзд до м. Обухова км 25+400 км 29+800, км 29+800- км 33+000	96 000,000	заклучений	77-18	19.09.2018	240 903,827	94 218,348	46885,911		договір заклучено
2	Васильківський	O100720 Васильків-Княжичі-Лука-Гореничі /М-06/ км 8+100 - км 12+800	200,000							0,000	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
3	Бориспільський	O100406 Бориспіль-Київ км 10+888 - км 12+800	7 100,000	заклучений	306-18	19.10.2018	9 071,964	6 841,181	2052,354	83,118	договір заклучено
4	Бориспільський	O100610 Бровари- Требухів-Гора км 14+800-км 18+400 (окремими ділянками)	10 000,000	заклучений	308-18	19.10.2018	13 921,502	9 591,277		154,050	договір заклучено
5	Бориспільський	O100402 Бориспіль-Дударків- Бзів-/М-03/ км 14+390-км 16+390 (окремими ділянками)	4 400,000	заклучений	307-18	09.11.2018	7024,35132	4165,225	1249,568	131,225	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
6	Бориспільський	O100402 Бориспіль-Дударків- Бзів-/М-03/ в межах с.Перегуди, підїзд до села км 11+700 - км 12+500	3 000,000	заклучений	309-18	24.10.2018	6 139,506	2 825,595	847,678	108,183	договір заклучено
7	Бориспільський	C100414 Рудня—Гоголів - Бориспіль-Сеньківка - /М-01/ в межах с.Сеньківка вул.Набережна км 0+000-км 0+708	4 040,229	заклучений	310-18	22.10.2018	6 399,485	3 883,160	3884,613	73,368	договір заклучено
8	Бориспільський	O100407 Гнідин - Вишеньки - Петрівське км 5+370 -км 5+870	1 850,000	заклучений	311-18	02.10.2018	3 144,200	1 685,077	1717,985	124,075	договір заклучено
9	Бориспільський	C100402 Мала Олександрівка-Гора км 0+000-км1+300	4 810,000	заклучений	312-18	29.11.2018	6 293,888	4 592,022		104,419	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
10	Бориспільський	O100403 Тарасівка - Мирне - Н - 08 км 0+000 - км 3+900	7 400,000	заклучений	313-18	19.11.2018	26 914,880	7 023,435		199,721	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
11	Бориспільський	O100409 /М-03/- Любарці - Старе км 21+200 - км 23+200	7 400,000	заклучений	314-18	19.10.2018	9 242,657	7 063,454		167,301	договір заклучено
12	Згурівський	O-101013 Згурівка - Березань-/М-03/км 15+000-км 16+200	200,000							132,807	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
13	Баришівський	O100112 Перемога — Баришівка км 0+000 — км 2+500	122,434							122,434	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено

14	Богуславський	O100309 Богуслав — Дибинці ч/з Розкопанці на ділянках км 1 + 500 — км 1 + 600, км 2 + 100 — км 2 + 200, км 3 + 900 — км 4 + 400, км 4 + 700 — км 5 + 000	2 908,760	заклучений	66-18	25.06.2018	3 880,000	2 827,433	2775,109	20,060	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
15	Броварський	O100610 Бровари - Требухів - Гора км 0+000 - км 7+300	20 565,513	заклучений	20-18	25.06.2018	43 759,012	20 119,224	9473,696	59,738	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
16	Васильківський	O100711 Дзвінкове — Кожухівка ч/з Перевіз на ділянці км 1 + 080 — км 1 + 203, км 1+470 — км 1 + 590, км 14+350 — км 14 + 450, км 14 + 720 — км 14 + 780, км 14 + 850 — км 14+950, км 22 + 700 — км 23 + 200, км 24 + 200 — км 24 + 400, км 25 + 200 — км 26 + 000	9 991,608	заклучений	10-18	11.06.2018	17 095,880	9 756,803	9943,058	27,466	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
17	Вишгородський	O100717 Вільшанська Новоселиця - Петрівка - Павлівка - Затиша км 4+500 - км 6-800	5 329,099	заклучений	72-18	11.06.2018	8 613,463	5 192,350	5309,061	17,302	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
18	Вишгородський	O100801 Литвинівка — Демидів на ділянці км 5 + 100 — км 6 + 700	2 317,754	заклучений	21-18	24.05.2018	2 245,898	2 245,898	710,837	25,653	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
19	Вишгородський	O100804 Димер — Гаврилівка — Синяк на ділянці км 3 + 000 — км 15 + 000	30 082,920	заклучений	22-18	09.08.2018	52 407,993	29 425,520	30043,018	39,902	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
20	Вишгородський	O100806 Димер — Любимівка — Сичівка на ділянці км 3 + 400 — км 6 + 400	29,536							29,536	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
21	Вишгородський	O100808 Димер-Козаровичі-Лютіж км 3+000 - км 6+000	29,907							29,907	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
22	Згурівський	O101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин на ділянці км 4 + 074 — км 7 + 574	29,384							29,384	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
23	Яготинський	O101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин км 24+000 — км 31+100	19 870,032	заклучений	19-18	08.08.2018	29 130,469	19 415,174	19840,163	26,847	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
24	Іванківський	O101105 Іванків-Сукачі км 0+000 - км 4+800	39,967							39,967	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
25	Іванківський	O101108 Орane — Страхолисс км 3 + 512 — км 20 + 000	20 042,297	заклучений	25-18	09.07.2018	31 078,866	19 620,287	19991,856	50,441	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
26	Іванківський	O101110 Іванків-Радомишль км 0+000 - км 37+40	58,183							58,183	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено



27	Іванківський	O101113 Черняхів-Малин-Термахівка км 0+000 - км 20+800	25 894,089	заклучений	27-18	15.08.2018	55 091,983	25 306,109	25836,673	57,325	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
28	Богуславський	O101211 Кагарлик — Карапиші — Богуслав км 18+885 — км 23+000	4 708,685	заклучений	42-18	23.08.2018	21 283,541	4 571,398	4669,964	38,507	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
29	Києво-Святошинський	O101304 Київське півкільце - Крюківщина-Боярка на ділянці км 4+450 - км 13+000	12 851,553	заклучений	28-18	31.07.2018	51 999,980	12 464,865	9030,060	102,476	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
30	Києво-Святошинський	O101305 Буча - /Гостомель - Берестянка - Мирча - /М-07/ через Баланівку на ділянці км 1+000 - км 4+700	14 443,061	заклучений	29-18	09.08.2018	32 962,300	14 124,623	6525,064	47,800	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
31	Києво-Святошинський	O101312 Ворзель-Забуччя через М.Рубежівку км 0+000 - км 6+025	19 181,059	заклучений	30-18	08.08.2018	33 331,856	18 767,150	12405,130	55,755	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
32	Києво-Святошинський	O101313 Боярка — /Київ - Чоп/ на ділянках км 0+000 — км 7+230, км 7+333 — км 14+443	17 974,331	заклучений	31-18	23.07.2018	39 177,144	17 560,266	16037,413	83,842	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
33	Києво-Святошинський	O101316 Крюківщина — Лісники на ділянці км 0+000 - км 5+320	15 523,281	заклучений	53-18	31.10.2018	31 020,780	15 035,179	4510,554	111,269	договір заключено
34	Макарівський	O101402 Макарів-Любидва, через Плахтянку, Катюжанку, Вахівку на ділянках км 27+911-км 28+511, км 38 + 000 — км 39 + 600, км 40+000- км 43+000	12 041,355	заклучений	67-18	25.06.2018	26 000,000	11 731,466	9176,666	70,526	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
35	Макарівський	O101410 Комарівка-Небелиця км 0+000 - км 8+900 (окремими ділянками)	163,716							44,620	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
36	Миронівський	O101501 Миронівка — П'ятирічка на ділянці км 3 + 400 — км 5 + 000, км 10 + 000 — км 10+540	9 053,049	заклучений	68-18	25.06.2018	14 910,400	8 820,429	2709,927	45,165	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
37	Миронівський	O101509 Великий Букрин - Маслівка через Пії, Потік км 46+500 - 47+500, км 20+000 - км 21+000, км 30+000 - км 31+000	8 074,350	заклучений	32-18	25.06.2018	10 490,000	7 900,811	6193,340	16,785	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
38	Обухівський	O101601 Обухів — Українка — Трипілля на ділянці км 0+000-км 8+100	46 361,776	заклучений	69-18	09.08.2018	103 000,000	45 266,315	14151,213	166,473	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
39	Обухівський	O101604 Григорівка — Красна Слобідка на ділянках км 3 + 200 — км 6 + 100, км 6 + 600 — км 6 + 900	5 916,243	заклучений	43-18	11.06.2018	10 250,000	5 738,037	1930,902	52,553	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
40	Обухівський	O101606 Мала Вільшанка — Сущани на ділянці км 0+000-км 7+830 (7+800 на сайті прозоро)	3 095,981	заклучений	44-18	25.05.2018	2 760,989	2 760,989	2846,801	35,504	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів

41	Переяслав-Хмельницький	O101702 Пристроми - Гребля км 0+000 - км 20+100	6 417,481	заклучений	58-18	30.07.2018	10285	6 250,298	6367,504	34,948	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
42	Переяслав-Хмельницький	O101704 /Переяслав-Хм.-{М-03}/ - Помоклі км 0+000 - км 17+500	6 748,891	заклучений	65-18	13.08.2018	11 315,000	6 576,931	6012,799	25,965	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
43	Переяслав-Хмельницький	O101713 Переяслав-Хмельницький-Добраничівка-/М-03/ км 24 + 600 - км 25 + 800, км 40+000 - км 48 + 800	41,566							41,566	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
44	Рокитнянський	O101913 Телешівка-Ольшаниця-Тараща км 11 + 360 — км 14 + 000	7 242,067	заклучений	33-18	11.06.2018	12 063,000	7 079,753	6772,604	18,185	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
45	Володарський	O102002 Антонів-Веснянка-Городище Пустоварівське км 6+050-6+850	2 358,623	заклучений	45-18	25.05.2018	3 873,000	2 265,877	2319,546	33,032	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
46	Тетіївський	O102316 Кашперівка — Кошів (на Борщаківку) км 3+600 - км 5+500, км 9+030 - км 14+230	24 950,895	заклучений	56-18	23.07.2018	36 010,000	24 434,477	18769,949	5,375	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
47	Васильківський	O102403 Фастів-Борова- /М-05/на ділянці км16+600 - км 27+000	3 227,630	заклучений	11-18	10.07.2018	3 691,603	3 095,380	1158,769	35,889	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
48	Фастівський	O102410 Федорівка — Ярошівка ч/з Великі Гуляки, Дідівщину на ділянці км 12 + 500 — км 14 + 100	4 226,222	заклучений	73-18	11.06.2018	6 380,000	4 102,658	4202,932	19,576	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
49	Баришівський	C100106 Семенівка — Леяки — (М-03) км 0+500 — км 1+300	108,837							103,837	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
50	Баришівський	C100107 (Н-07) — Лук"янівка — Войково км 16 + 300 — км 17 + 000	29,634							29,634	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
51	Богуславський	C100311 Іванівка станція Таганча до автодороги Р-10 на ділянках км 0 + 000 — км 0 + 250, км 0 + 250 — км 1 + 100	3 138,812	заклучений	46-18	11.06.2018	5 270,000	3 037,850	2884,725	26,886	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
52	Бориспільський	C 100405 Глибоке-Городище-/Н-08/ км 3+100 - км 5+800	99,876							99,876	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
53	Бориспільський	C100409 Займище - Дударків км 0+000 - км 4+400	38,959							38,959	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено

54	Бородянський	C100516 /Немішаєве –Миколаївка з під'їздом до с. Хмільна/-с.Діброва на ділянці км 0+000 –км 3+500	9 198,000	заклучений	18-18	18.09.2018	10 051,000	8 828,731	2733,987	141,505	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
55	Броварський	C100610 /Рожни-Велика Димерка-Гоголів/-/Н-07/-через Гоголів км 0+000 - км 4+500	24 143,335	заклучений	34-18	03.08.2018	44 562,502	23 647,169	21234,338	43,442	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
56	Броварський	C100612 /Шевченково - Русанів/ - Кулажинці км 0+800 - км 4+800	32,254							32,254	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
57	Васильківський	C100707 /Васильків-Глеваха/-Залізне на ділянці км 0+600 - км 2+100	3 632,599	заклучений	12-18.	20.07.2018	4 673,731	3 499,680	2580,024	28,910	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
58	Васильківський	C100718 /Васильків-Велика Бугаївка/-Залізне км 0+000 - км 0+500	1 989,806	заклучений	13-18	24.05.2018	2 770,000	1 895,657	1896,747	28,047	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
59	Вишгородський	C100803 /Димер-Любимівка-Сичівка/- Андріївка км 1+200 - км 2+700	3 856,153	заклучений	36-18	11.06.2018	9 273,802	3 754,206	3660,403	28,138	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
60	Вишгородський	C100806 Гаврилівка-/Демидів-Гостомель/ км 1+100 - км 3+100	25,328							25,328	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
61	Вишгородський	C100807 Лісовичі-Литвинівка км 0+000 - км 4+000	11 508,840	заклучений	37-18	09.08.2018	15 650,109	11 251,563	3450,476	42,414	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
62	Вишгородський	C100819 /Київ-Вишгород-Десна-Чернігів/ - Пірново, км 0 + 540 - км 1 + 000	1 278,456	заклучений	64-18	25.05.2018	2 516,322	1 233,161	1260,346	16,964	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
63	Києво-Святошинський	C101306 Мрія — Музичі на ділянці км 0+000 - км 6+990	8 926,988	заклучений	38-18	09.07.2018	11 414,012	8 716,749	8889,009	34,796	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
64	Києво-Святошинський	C101307 Бузова — Неграші на ділянках км 0+000 — км 4+000,км 5+000 — км 7+190	17 768,766	заклучений	39-18	19.06.2018	39 029,933	17 368,883	17729,502	35,436	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
65	Макарівський	C101407 Липівка-Березівка км 11+000 – км 12+450	22,488							22,488	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
66	Макарівський	C101409 Осиково-Мостище на ділянці км 3+900 – км 5+300	2 185,287	заклучений	70-18	09.07.2018	3 078,642	2 095,874	2138,192	36,618	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування



67	Обухівський	C101602 /Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів-Канів/- Застугна через Копачів на ділянці км 0+000 - км 8+300	9 510,533	заклучений	55-18	13.08.2018	28 169,108	9 208,725	9382,924	119,503	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
68	Обухівський	C101629 Красна Слобідка — Германівка на ділянці км 0 + 000 — км 3 + 100	7 654,546	заклучений	47-18	11.06.2018	13 050,000	7 450,785	7050,697	40,078	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
69	Рокитнянський	C101913(Кременець-Біла Церква-Ржищів-(Житні Гори)- Моківа км 0+000 - км 5+500	31,618							31,618	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
70	Сквирський	C102005 (Турбів — Погребище — Сквир) — Токарівка км 0 + 000 — км 2 + 000	23,720							23,720	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
71	Ставищенський	C102102 Красилівка — Буки км 1 + 500 — км 1 + 800, км 2 + 200 — км 2 + 700, км 3 + 150 — км 3 + 650	36,242							36,242	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
72	Тетіївський	C102303 /Тетіїв — Горошків / - Стадниця, км 2+380 - км 7+460	62,374							62,374	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
73	Яготинський	C102519 Хлібоприймальний пункт — М-03 км 0+300 — км 3+450	37,082							37,082	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
74	Києво-Святошинський	O101318 Княжичі - Забір'я - Віта Поштова на ділянці км 9+906 - км 13+444	11 756,679	заклучений	63-18	09.08.2018	44 757,497	11 445,474	11313,161	72,573	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
75	Обухівський	O101602 /Р-01/- Українка на ділянці км 0+000 - км 6+200	20 231,870	заклучений	71-18	09.07.2018	58 220,000	19 725,095	20126,128	98,234	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
76	Києво-Святошинський	C101319 /Київ-Одеса/- Віта Поштова на ділянці км 0+000 - км 1+850	6 161,242	заклучений	41-18	12.06.2018	11 204,000	6 006,315	6132,661	27,209	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
77	Бородянський	O101110 Іванків - Радомишль на ділянці км 46+510 - км 52+510	23 338,904	заклучений	61-18	23.07.2018	41 184,900	22 842,801	11332,785	39,147	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
78	Бородянський	C100501 (Іванків-Радомишль) - Пісківка км 0+000 - км 5+700 (окремими ділянками)	3 850,871	заклучений	62-18	04.07.2018	3 570,000	3 570,000	2602,828	46,785	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
			678 993,627				1 381 609,978	659 923,192	452751,647	4448,31648	

*Володимир*



**ГОЛОВА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

пл.Лесі Українки, 1, м.Київ, 01196, тел.286-85-35, факс 286-15-10  
<http://www.koda.gov.ua> E-mail: [zag@koda.gov.ua](mailto:zag@koda.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00022533

17.12.2018 № 11-17/6559  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Народному депутату України**

**П. Різаненку**

**Шановний Павле Олександровичу!**

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано лист Голови Верховної Ради України від 23.11.2018 № 11/10-1499 щодо розгляду Вашого депутатського запиту від 22.11.2018 № 18/11/22-1418о, оголошеного на засіданні Верховної Ради України 23.11.2018, стосовно надання інформації про виконання заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування протягом 2017-2018 років у рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в Київській області за рахунок коштів, що надійшли від перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, та повідомляємо наступне.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 № 2233-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 25.07.2017 № 379 «Про затвердження Переліку об'єктів, щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в Київській області» затверджено Перелік об'єктів, щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування в Київській області (далі - Перелік), з прогнозованим обсягом фінансування на 2017 рік 2 300 000, 0 тис. гривень.

Сума коштів, що надійшла до спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету за рахунок індикативних показників надходжень митних платежів у 2017 році, становить 1 883 921,48399 тис. грн, з яких використано (касові видатки) 835 935,35068 тис. гривень.

Замовником робіт по об'єктах згідно з Переліком, у 2017 році виступала Служба автомобільних доріг у Київській області (далі – Служба). Фінансування проводилось на підставі наданих Службою реєстрів обсягів виконаних робіт для виділення коштів з обласного бюджету «Здійснення заходів в рамках

20.12.2018 11:19

Ох. № 264684

Р



проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві».

Разом з тим, відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10.11.2017 № 573 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління Київської обласної державної адміністрації» з 02 січня 2018 року районні та обласні автомобільні дороги загального користування місцевого значення Київської області, в існуючому стані, передано до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.

З метою завершення розпочатих у 2017 році Службою робіт, розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2018 № 378, у встановленому порядку, у межах фактичного обсягу коштів, що надійшли від реалізації експерименту, коштів державного дорожнього фонду, які обліковуються на рахунках, затверджено Перелік на 2018 рік на загальну суму 1 343 186,69516 тис. грн, з них:

- 1 047 986,13542 тис. грн від реалізації митного експерименту за 2017 рік;
- 272 066,25160 тис. грн від реалізації митного експерименту за 2018 рік;
- 23 134,30814 тис. грн кошти державного дорожнього фонду.

До Переліку включено 41 об'єкт ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на суму 664 193,1 тис. грн (протяжність доріг 109,432 км, мостова споруда 33,8 метри погонних) та 78 об'єктів ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 678 993,627 тис. грн (протяжність доріг 285,603 км).

Інформація щодо суми коштів та виконаних робіт у 2017-2018 роках на об'єктах, окремо по Службі (автодороги державного значення) та Київської обласної державної адміністрації (автодороги місцевого значення), додається.

Додаток: на \_\_\_\_ аркушах в 1 примірнику.

**З повагою**

**О. Терещук**







ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пл. Л. Українки, 1, м. Київ, 01196, тел.: (044) 286 16 96, (044) 286 81 13; факс (044) 286 84 33;  
Web: <http://www.treasury.gov.ua> E-mail: [office@kb.treasury.gov.ua](mailto:office@kb.treasury.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37955989

11.04.2018 № 05-10/468-2135

На № \_\_\_\_\_

Київська обласна державна адміністрація

*Щодо надання інформації*

Головне управління Державної казначейської служби України у Київській області на виконання п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 "Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та місті Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві" повідомляє фактичні надходження митних платежів, індикативних показників та обсяг бюджетних коштів, спрямованих до спеціальних фондів місцевих бюджетів, що додаються.

Також надсилаємо індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік, що додаються.

Зазначаємо, що обсяг коштів, який підлягає зарахуванню до спеціального фонду обласного бюджету на рахунок 31514923700001 за кодом класифікації доходів бюджету 19020200 "Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету" за січень 2018 становить 262 466 805,58 грн.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник начальника

В.Г. Фурсович

Скульська 286-84-56

3850

18.04.18

18 38 30 04 /11-23

УКРАВТОДОР  
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Народного ополчення, 11-А, м.Київ. 03151.

тел.(044) 249-86-95, факс (044) 200-04-70

e-mail: kievoad@ukr.net, веб-сайт: <http://kiev.ukravtodor.gov.ua>, код ЄДРПОУ 26345736

12.12.18 № 05С/5302 на № Від

Директору Департаменту регіонального  
розвитку та житлово-комунального  
господарства Київської обласної  
державної адміністрації

Золіну С.О.

Служба автомобільних доріг у Київській області (далі – Служба) розглянула Ваш лист від 10.12.2018 № 01-10/7748 щодо звернення народного депутата України Різаненка П.О. від 23.11.2018 № 18/11/22-1118о стосовно надання інформації про виконання заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування протягом 2017-2018 років в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в Київській області за рахунок коштів, що надійшли від перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів та повідомляє наступне.

Рішеннями сесій Київської обласної ради в 2017 році виділено фінансування в сумі 1 678 839,3 тис.грн., в тому числі після завершення технологічного сезону рішеннями від 12.12.2017 та 14.12.2017 виділено 461 477,3 тис.грн.

Фактично виділено фінансування в 2017 році 1 217 362,0 тис.грн., із яких профінансовано робіт на суму 835 953,2 тис.грн.

Відповідно до розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2018 № 378 затверджено перелік об'єктів з обсягом фінансування в 2018 році на дороги загального користування державного значення суму 664 193,1 тис.грн.

Станом на 12.12.2018 року фактично виконано робіт на суму 375 037,6 тис.грн. із яких профінансовано 272 597,4 тис. грн.

Крім того, Служба надає інформацію по об'єктах капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування за 2017-2018 роки (додатки №1, №2).

Додаток: 6 арк.

## Перший заступник начальника

В.А.Саранча

Ковальчук Т.Д.  
тел.275-58-32

**Інформація**  
**про виконані та профінансовані роботи по об'єктах капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального**  
**користування державного та місцевого значення за підсумками 2017 року**  
**по Службі автомобільних доріг у Київській області**

№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	Обсяг фінансування, тис.грн.	Відкрито рух		Введено в експлуатацію	
				км	п.м.	км	п.м.
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг							
Автомобільні дороги державного значення							
1	Києво-Святошин. р-н.	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 15 + 600 — км 17 + 740	37 750,1				
2	Васильківський р-н	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 36 + 500 — км 38 + 500	15 594,2				
3	Васильківський р-н	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 38 + 500 — км 42 + 000	40 489,5				
4	Києво-Святошин. р-н.	М-07 Київ — Ковель — Ягодин на ділянці км 21 + 200 — км 22 + 900	5 330,3				
5	Сквирський р-н	Міст через річку Сквирка на км 301 + 579 автомобільної дороги Р-32 Кременець — Біла Церква — Ржищів	10 018,8				
		Разом	109 182,9				
		крім того зворотні суми	652,7				
Автомобільні дороги місцевого значення							
		Разом					
		Разом за підрозділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг"	109 182,9				
Об'єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг							
Автомобільні дороги державного значення							
6	Києво-Святошин. р-н.	М-05 Київ — Одеса на ділянці км 11 + 660 — км 12 + 760	1929,2				
7	Обухівський р-н	Н-01 Київ — Знам'янка км 43 +345 — км 52 + 935	112778,2	9,59			
8	Казарлицький р-н.	Н-01 Київ — Знам'янка км 89 +600 — км 97 + 000	69752,8				
9	Фастівський р-н	Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка на ділянці км 67+ 200 — км 68 + 924	18401,4	1,72			
10	Фастівський р-н	Р-19 Фастів — Митиця — Обухів — Ржищів — Канів км 4 + 500 — км 8 + 500	36038,8			4,0	
11	Вишгородський р-н, Іванківський р-н, Поліський р-н.	Р-02 Київ-Іванків-Овруч км 25+200 - км 139+860 (окремими ділянками)	172,9				
12	Бориспільський р-н, Броварський р-н	Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва Під'їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 - км 5+500 (окремими ділянками)	66527,6				
13	Білоцерківський р-н.	Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка км 95+500-96+750, км 96+900-97+300, км 98+100-98+800, км 123+800-124+400	78,7				
14	Білоцерківський р-н.	Р-17 Біла Церква-Тетіїв-Липовець-Гуменне км 7+500 - км 7+900	10,0				
15	Володарський р-н.	Р-17 Біла Церква-Тетіїв-Липовець-Гуменне км 20+575 - км 33+369, км 38+105 - км 52+765 (окремими ділянками)	99,6				
16	Володарський р-н.	Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище км 121+035-км 134+935, км 136+152-км 144+569 (окремими ділянками)	53,4				
17	Білоцерківський р-н.	Р-32 Кременець-Біла Церква-Ржищів км 365+700 - км 366+100	10,0				
18	м.Ржищів	Р-32 Кременець - Б. Церква - Ржищів км 414+488 - км 417+040	3873,7				
19	Вишгородський р-н	Р-69 Київ-Вишгород -Десна-Чернігів км 22+150 - км 69+702 (окремими ділянками)	8875,7				
20	Вишгородський р-н, Києво-Святошин. р-н.	Т-10-02 Демидів-Гостомель км 0+000 - км 16+900 (окремими ділянками)	161,3				
21	Бородянский р-н.	Т-10-11 Гостомель -Берестянка-Мирча-/М-07/ км 48+300 - км 48+850, км 49+050 - км 49+250	1553,7			0,75	
22	Києво-Святошин. р-н.	Т-10-12 Київ-Боярка км 0+000 - км 5+730, км 9+400 - км 10+900 (окремими ділянками)	37577,1	2,4			
23	Фастівський р-н	Т-10-13 Фастів-Кожанка-Фурси-Яблунівка-Володарка км 11+500 - км 16+200	177,6				
24	Бориспільський р-н	Т-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин км 3+227 - км 18+800 (окремими ділянками)	49,0				
25	Іванківський р-н.	Т-10-19 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів км 0+000 - км 7+470 (окремими ділянками)	14174,0			5,2	
26	Макарівський р-н.	Т-10-19 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів км 51+118 - км 53+950, км 59+200 - км 60+600	7244,1	2,3			
27	Білоцерківський р-н.	Т-10-33 Узин — Василів — Германівна — Трипіль км 0+000 - км 22+792 (окремими ділянками)	179,7				
28	Поліський р-н.	Т-10-35 /Р-02/-станція Вільча - КПП "Вільча-Олександрівка" км 0+000 - км 17-893	15422,3	3,4			
29	Васильківський р-н	Т-10-38 Васильків-Княжичі-Лука-Гореничі - /М-06/ км 5+875 - км 8+160	8032,3			0,285	
		Разом	403173,2	19,4		12,964	
		крім того зворотні суми	1440,5				
Автомобільні дороги місцевого значення							
30	Києво-Святошин. р-н.	О101304 Київське півкільце — Крюківщина — Боярка на ділянці км 0 + 300 — км 4 + 450	4726,3			2,65	
31	Баришівський р-н.	О100101 Баршівка — Лукаші км 13 + 500 — км 14 + 500	29,4				
32	Згурівський р-н.	О100107 (Згурівка — Березань — (М-03) — М.Супотівка через Жуківку км 8+700 — км 9+250	15,0				
33	Баришівський р-н.	О100110 (Бориспіль — Березань — Яготин) — Яблунівка — Станція Переяславська км 0+200 — км 2+200	62,0				
34	Баришівський р-н.	О100111 (М-03) — Пристроми км 0+500 — км 2+500	47,8				

№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	фінансування, тис.грн.	експлуатацію		експлуатацію	
				км	п.м.	км	п.м.
35	Білоцерківський р-н.	О100205 /Р-04/- Поправка — Черкас — Озерна км 4+400 — км 4+900, км 6+000 — км 6+500	2506,4			1,0	
36	Білоцерківський р-н.	О100207 Узин — Розалівка — Людвинівка — Семенівка км 1+400 — км 1+550, км 2+100 — км 2+300, км 3+500 — км 3+700	959,1			0,55	
37	Білоцерківський р-н.	О100208 Озерна — Межове — Талівка км 1+070 — км 2+050	1958,0			0,98	
38	Сквирський р-н	О100211 Сидори — Дрозди — Шамраївка на ділянках км 16+100 — км 19+150	8085,1			3,05	
39	Богуславський р-н.	О100301 Богуслав — Саварка — Ольшаниця км 2+300 — км 2+650	855,3			0,38	
40	Богуславський р-н.	О100305 Богуслав — Іванівка км 4+300 — км 4+400, км 7+400 — км 7+500 — 7+750 — км 8+000, км 8+300 — км 8+400, км 16+000 — км 16+200	2420,1			0,75	
41	Богуславський р-н.	О100309 Богуслав — Дибинці ч/з Розкопанці на ділянках км 1+500 — км 1+600, км 2+100 — км 2+200, км 3+900 — км 4+400, км 4+700 — км 5+000	37,2				
42	Бориспільський р-н	О100405 Вороньків — Головурів — Сошників км 0+080 — км 0+980, км 4+700 — км 5+500	4118,1			1,7	
43	Бориспільський р-н	О100407 Гнідин — Вишеньки — Петрівське км 9+200 — км 11+300	4475,0	2,1			
44	Бориспільський р-н	О100409 (М-03) — Любарці — Старе км 9+200 — км 9+700, км 11+600 — км 12+100, км 22+200 — км 22+700	2840,4			1,5	
45	Борodianський р-н, м. Буча	О100508 /Блиставиці-Буча на ділянці км 0+000-км 1+000, км 5+000 - км 7+000	7171,6			3,0	
46	Броварський р-н.	О100602 Гоголів- Світільня км 0+000-2+740	2287,6			2,74	
47	Броварський р-н.	О100603 Зазим'є - М-01 км 4+420 - км 8+360	119,0				
48	Броварський р-н.	О100607 Залісся-Заворичі км 15+000 - км 17+470	4465,0			2,1	
49	Броварський р-н.	О100610 Бровари - Требухів - Гора км 0+000 - км 7+300	162,1				
50	Васильківський р-н	О100702 Жорнівка-Дзвінкове км 0+000 - км 0+900	2850,4	0,9			
51	Васильківський р-н	О100709 Калинівка-Діброва км 0+000 - км 0+750	2003,2	0,75			
52	Васильківський р-н	О100711 Дзвінкове — Кожухівка ч/з Перевіз на ділянці км 1+080 — км 1+203, км 1+470 — км 1+590, км 14+350 — км 14+450, км 14+720 — км 14+780, км 14+850 — км 14+950, км 22+700 — км 23+200, км 24+200 — км 24+400, км 25+200 — км 26+000	105,2				
53	Васильківський р-н	О100713 /Васильків-Глеваха/-Станція Глеваха км 1+100 - км 1+400, км 1+500 - км 1+900	2568,3			0,7	
54	Васильківський р-н	О100716 /Р-19/-Ксаверівка через Мар'янівку км 0+000 - 8+650 (окремими ділянками)	5685,2			1,7	
55	Білоцерківський р-н.	О100717 Вільшанська Новоселиця - Петрівка - Павлівка - Затиша км 4+500 - км 6-800	55,8				
56	Вишгородський р-н.	О100801 Литвинівка — Демидів на ділянці км 5+100 — км 6+700	59,7				
57	Вишгородський р-н.	О100804 Димер — Гаврилівка — Сняк на ділянці км 3+000 — км 15+000	186,6				
58	Вишгородський р-н.	О100805 /Київ-Вишгород-Десна-Чернігів/-Ровжі км 9+000 - км 11+960, км 12+360 - км 13+000, км 14+600 - км 17+000, км 34+390 - км 36+390	15466,8			8,0	
59	Вишгородський р-н.	О100806 Димер — Любимівка — Січівка на ділянці км 3+400 — км 6+400	76,3				
60	Вишгородський р-н.	О100808 Димер-Козаровичі-Лютіж км 3+000 - км 6+000	2804,6	1,0			
61	Володарський р-н.	О100905 /Р-18/-Калушівці-Руде Село км 0+000 - км 0+765, км 10+015 - км 10+955	4386,9			1,705	
62	Володарський р-н.	О100906 Завалівка-Лобачів км 8+900 - км 9+200	9,5				
63	Згурівський р-н.	О101001 Згурівка — /М-03/ через Сулімівку км 8+550 — км 9+750	2850,3			1,2	
64	Яготинський р-н	О101001 Згурівка — /М-03/ через Сулімівку км 26+643 — км 28+540	69,9				
65	Згурівський р-н.	О101004 Згурівка — Ярешки через Н.Олександрівку км 7+450 — км 8+750	40,0				
66	Згурівський р-н.	О101009 Стара Оржиця — Пасківщина — Турівка км 5+600 — км 6+100	1065,3			0,5	
67	Згурівський р-н.	О101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин км 4+074 — км 7+574	8754,3				
68	Яготинський р-н	О101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин км 24+000 — км 31+100	145,2				
69	Іванківський р-н.	О101104 Іванків — Коледівське км 0+000 — км 2+100	4995,2			2,1	
70	Іванківський р-н.	О101105 Іванків-Сукчачі км 0+000 - км 4+800 (окремими ділянками)	110,9				
71	Іванківський р-н.	О101108 Оране — Страхолисса км 3+512 — км 20+000 (окремими ділянками)	140,1				
72	Іванківський р-н.	О101110 Іванків-Радомисль км 0+000 - км 37+400 (окремими ділянками)	163,3				
73	Іванківський р-н.	О101111 Розважів-Тетерівське-Кухарі км 0+000 - км 30+500 (окремими ділянками)	170,0				
74	Іванківський р-н.	О101113 Черняхів-Малтин-Термахівка км 0+000 - км 20+800 (окремими ділянками)	173,7				
75	Кагарлицький р-н.	О101202 Півці-Зеленьки км 0+000-км 2+100	5876,1			2,1	
76	Кагарлицький р-н.	О101203 Кагарлик — Суцани км 0+000 - км 0+800	2792,1			0,8	
77	Миронівський р-н.	О101211 Кагарлик — Карапши — Богуслав км 18+885 — км 23+000	6894,4				
78	Києво-Святошин. р-н.	О101304 Київське півкільце - Крюківщина-Боярка на ділянці км 4+450 - км 13+000 (окремими ділянками)	197,5				
79	м. Буча	О101305 Буча - (Гостомель - Берестянка - Мирча - М-07) через Баланівку км 1+000 - км 4+700	105,9				
80	м. Буча	О101312 Ворзель-Забуччя через М.Рубежівку км 0+000 - км 6+025	165,4				
81	Києво-Святошин. р-н.	О101313 Боярка — /Київ-Чоп/ км 0+000 — км 7+220 — км 7+223 — км 14+142	59525,7	14,34			



№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	Обсяг фінансування, тис.грн.	Відкритої р-т		Відкритої з експлуатації	
				км	п.м.	км	п.м.
83	Києво-Святошин. р-н.	О101316 Крюківщина — Лісники на ділянці км 0+000 - км 5+320	143,9				
84	Києво-Святошин. р-н.	О101317 Тарасівка-Крутлик-Хотів км 0+000 - км 17+550 (окремими ділянками)	167,6				
85	Києво-Святошин. р-н.	О101320 (Київ-Ковель) — Мироцьке км0+000 — км 4+300	148,0				
86	Бородянський р-н, Вишгородський р-н.	О 101402 Макарів-Любидва, через Гляхтянку, Катюжанку, Вахівку на ділянках км 27+911-км 28+511, км 38 + 000 — км 39 + 600, км 40+000- км 43+000	165,1				
87	Макарієвський р-н.	О101410 Комарівка-Небелиця км 0+000 - км 8+900 (окремими ділянками)	4184,1	1,791			
88	Миронівський р-н.	О101501 Миронівка — П'ятирчка на ділянці км 3 + 400 — км 5 + 000, км 10 + 000 — км 10+540	122,6				
89	Миронівський р-н.	О101503 Карапиші-Владиславка км 1+000-км3+000, км 11+000 - км 13+000	132,0				
90	Миронівський р-н.	О101505 Фролівка-Зеленьки км 6+000 - км 7+000	31,0				
91	Миронівський р-н.	О101507 Ходорів — Ємчиха км 13+000 - км 15+000, км 21+000 - км 22+000	128,2				
92	Миронівський р-н.	О101509 Великий Букрин - Маслівка через Пії, Потік км 46+500 - 47+500, км 20+000 - км 21+000, км 30+000 - км 31+000	87,7				
93	Обухівський р-н	О101601 Обухів — Українка — Трилілля км 0+000-км 8+100	2712,3				
94	Обухівський р-н	О101604 Григорівка — Красна Слобідка км 3 + 200 — км 6 + 100, км 6 + 600 — км 6 + 900	4083,8	1,648			
95	Обухівський р-н	О101606 Мала Вільшанка — Сушани км 0+000-км 7+830 (окремими ділянками)	8671,7	3,680			
96	Переяслав-Хм. р-н.	О101702 Пристроми - Гребля км 0+000 - км 20+100 (окремими ділянками)	3460,1	1,4			
97	Переяслав-Хм. р-н.	О101704 /Переяслав-Хм.-{М-03}/ - Помоклі км 0+000 - км 17+500 (окремими ділянками)	65,6				
98	Переяслав-Хм. р-н.	О101705 Переяслав-Хм.-М.Каратувль (через Воскресінське) км 5+000 - км 6+000	1588,9			1,0	
99	Переяслав-Хм. р-н.	О101709 М.Каратувль-Пологи-Яненки км 8+000 - км 10+500	5773,0			2,5	
100	Переяслав-Хм. р-н, Яготинський р-н	О101713 П-Хмельницький-Добраничівка-/М-03/ км 24+600 - км 25+800, км 40 + 000 - км 48 + 800	198,6				
101	Поліський р-н.	О101803 Красятичі-Поталівка через Димарку км 0+000 - 8+400 (окремими ділянками)	4394,0			2,0	
102	Рокитнянський р-н	О101913 Телешівка-Ольшаниця-Тараша км 11 + 360 — км 14 + 000	78,5				
103	Володарський р-н.	О102002 Антонів-Веснянка-Городище Пустоварівське км 6+050 - км 6+850	41,4				
104	Сквирський р-н	О102003 Малі Єрчки — Кривошійне км8+600 — км9+050	13,6				
105	Сквирський р-н	О102004 (Турбів — Погребіше — Сквир) — Шапівка км 0+000 — км 2+500	90,6				
106	Сквирський р-н	О102005 (Кременець — Б.Церква — Ржишів) — Веснянка через Пустоварівку км7+800 — км10+200	77,8				
107	Сквирський р-н, Володарський р-н.	О102009 Сквир — Руде Село — (Біла Церква — Тетіїв — Липовець — Гуменне) км 3+200 — км 3+600, км 7+100 — км 9+100, км 11+600 — км 12+900, км 14+374 - км16+945	100,0				
108	Сквирський р-н	О102013 Сквир - Руде Село - /Біла Церква-Тетіїв- Липовець- Гуменне/- Тхорівка — Пустоварівка км 6 + 950 — км 7 + 600	19,0				
109	Ставищенський р-н	О102105 Розумиця — Богатирка через Красилівку, Брилівку, Ясенівку км 7+ 900 — км 8+ 900, км 9 + 200 — км 9+ 800	3639,4			1,6	
110	Ставищенський р-н	О102107 Гостра Могила — (Т-10-14) через Любчу,Василиху км 10+150 — км 10+350, км 13+350— км 13+700 , км 17+850 — км 18+150	1970,7			0,85	
111	Таращанський р-н	О102201(Телешівка-Ольшаниця-Тараша-Ставище) - (Р-04) через Петрівське, В. Вовнянку км 17+900-км 18+800	2626,5			0,9	
112	Бовуславський р-н, Таращанський р-н	О102206 Бовкун — Дибигці км 2 + 026 — км 2 + 091, км 14+500 - км15+000	1837,6			0,6	
113	Таращанський р-н	О 102211 Станишівка-Круті Горби км 7+700-км 8+400, км 12+700-км13+700	4185,0			1,7	
114	Тетіївський р-н	О102302 Тетіїв - Горошків (на Жашків), км 18+900 до км 20+100	3454,1			1,2	
115	Тетіївський р-н	О102308 /Біла Церква - Тетіїв -Липовець - Гуменне - М-12/- Черепів, км 2+200 до км 2+600	12,0				
116	Тетіївський р-н	О102316 Кашперівка - Коппів на / Борщівку/км 3+600 - км 5+ 500, км 9+030 - км 14+230	196,6				
117	Васильківський р-н	О102403 Фастів-Борова- /М-05/ км16+600 - км 27+000 (окремими ділянками)	9274,9	2,2			
118	Фастівський р-н	О102405 Фастів — Коппівка на ділянці км 0 + 000 — км 3 + 500	17869,1			3,5	
119	Сквирський р-н	О102408 Малополіське — Шамраївка через Дулицьке км 3 + 000 — км 5 + 500, км 12 + 800 — км 14 + 400, км 21 + 400 — км 21 + 900	8490,5			2,1	
120	Фастівський р-н	О102410 Федорівка — Ярошівка ч/з Великі Гуляки, Дідівшигу на ділянці км 12 + 500 — км 14 + 100	68,8				
121	Яготинський р-н	О102505 — /Т-25-41/-{Бориспіль — Березань — Яготин} через Гарачівщину км 0 + 000 — км 2 + 500	76,9				
122	Яготинський р-н	О102507 /Т-25-41/-Яготин-/О102505/ км 1+900 - км 5+300	9473,2			3,2	
123	Баришівський р-н.	С100103 Коржі — (Бориспіль — Березань — Яготин) км 3+100 — км 5+100	51,7				
124	Баришівський р-н.	С100105 (М-03) — Коржі км 0+200 — км 2+200	3930,5			2,0	

№ п/п	Район	Назва об'єкту та адресна прив'язка	Обсяг фінансування, тис. грн.	Відсоток реалізації		Відсоток з набуттям	
				кв.	кв.	кв.	кв.
126	Білоцерківський р-н.	С100215 Фурси — Чмирівка — Трушки км 0+716 — км 1+320	12,0				
127	Богуславський р-н.	С100311 Іванівка ст. Таганча до автодороги Р-10 км 0 + 000 — км 0 + 250, км 0 + 250 — км 1 + 100	63,3				
128	Бориспільський р-н.	С 100409 Займище - Дударків км 0+000 - км 4+400 (окремими ділянками)	70,7				
129	Бориспільський р-н.	С 100414 М-01-Рудня-Гоголів-Бориспіль-Сеньківка км 0+900 - км 2+300	105,8				
130	Броварський р-н.	С100610 /Рожни-Велика Димерка-Гоголів/-Н-07/- через Гоголів км 0+000 - км 4+500	157,9				
131	Броварський р-н.	С100612 /Шевченково - Русанів/ - Кулажинці км 0+800 - км 4+800	138,7				
132	Броварський р-н.	С100613 Рудня - Фрунзівка км 0+000 - 4+000	119,9				
133	Васильківський р-н.	С100707 /Васильків-Глеваха/-Залізне км 0+600 - км 2+100	2487,4				
134	Васильківський р-н.	С100718 /Васильків-Велика Бугаївка/-Залізне км 0+000 - км 0+500	50,2				
135	Васильківський р-н.	С100723 /Глеваха-Підгірці/-Гвоздів км 0+800 - км 1+790	3126,1			0,99	
136	Васильківський р-н.	С100728 Шевченківка — Яцьки — Макіївка — /Узин — Василів — Германівка — Трипілья/ км 8 + 770 — км 10 + 800 (окремими ділянками)	1887,2			2,03	
137	Вишгородський р-н.	С100803 /Димер-Любимівка-Сичівка/-Андріївка км 1+200 - км 2+700	59,3				
138	Вишгородський р-н.	С100806 Гаврилівка/-Демидів-Гостомель/ км 1+100 - км 3+100	74,9				
139	Вишгородський р-н.	С100807 Лісовичі-Литвинівка км 0+000 - км 4+000	118,6				
140	Вишгородський р-н.	С 100819 /Київ — Вишгород — Десна — Чернігів/ — Пірново , км 0 + 540 — км 1 + 000	21,5				
141	Іванківський р-н.	С101108 Обуховичі-Ставрівка км 0+000 - км 8+100 (окремими ділянками)	40,0				
142	Іванківський р-н.	С101112 Губин-Лапутьки км 0+000 - км 10+100 (окремими ділянками)	107,0				
143	Києво-Святошин. р-н.	С101301 Круглик — Кременище — Ходосівка на ділянці км 2 + 300 — км 2 + 800, км 3 + 500 — км 5 + 500	75,9				
144	Києво-Святошин. р-н.	С101305 Новосілки - Чабани на ділянці км 0+415 - км 0+915	1639,6			0,5	
145	Києво-Святошин. р-н.	С101306 Мрія — Музичі км 0+000 - км 6+990 (окремими ділянками)	73,0				
146	Києво-Святошин. р-н.	С101307 Бузова — Неграші км 0+000 — км 4+000, км 5+000 — км 7+190	127,7				
147	Макарівський р-н.	С101407 Литівка-Березівка км 11+000 — км 12+450	67,2				
148	Макарівський р-н.	С101409 Осиново-Мостище км 3+900 - км 5+300	1598,5	0,71			
149	Обухівський р-н.	С101602 /Фастів-Митиця-Обухів-Ржищів-Канів/ - Заступна через Копачів км 0+000 - км 8+300 (окремими ділянками)	77,9				
150	Обухівський р-н.	С101629 Красна Слобідка — Германівка км 0 + 000 — км 3 + 100	87,4				
151	Рокитнянський р-н.	С101913(Кременець-Біла Церква-Ржищів-(Житлі Гори)-Макіївка км 0+000 - км 5+500 (окремими ділянками)	111,0				
152	Рокитнянський р-н.	С101914 Луб'янка — Олександрівка км 0 + 000 — км 0 + 540	1395,0			0,497	
153	Сквириський р-н.	С102005 (Турбів — Погребище — Сквир) — Токарівка км 0 + 000 — км 2 + 000	58,6				
154	Ставищанський р-н.	С102102 Красилівка — Буки км 1 + 500 — км 1 + 800, км 2 + 200 — км 2 + 700, км 3 + 150 — км 3 + 650	77,9				
155	Тетіївський р-н.	С102303 /Тетіїв - Горошків/ - Стадниця, км 2+380 - км 7+460	114,2				
156	Яготинський р-н.	С102519 Хлібоприймальний пункт — М-03 км 0+300 — км 3+450	131,9				
157	Києво-Святошин. р-н.	О101318 Княжичі - Забір'я - Віта Поштова км 9+906 - км 13+444	154,0				
158	Обухівський р-н.	О101602 /Р-01/ - Українка км 0+000 - км 6+200 (окремими ділянками)	11200,0				
159	Києво-Святошин. р-н.	С101319 /Київ-Одеса/-Віта Поштова км 0+000 - км 1+850	65,2				
160	Вишгородський р-н.	С100817 /Київ-Вишгород-Десна-Чернігів/-Новосілки км 0+000 - км 3+800	7695,7			3,8	
161	Іванківський р-н.	О101110 Іванків - Радомишль на ділянці км 46+510 - км 52+510	165,6				
162	Іванківський р-н.	С100501 (Іванків-Радомишль) - Пісківка км 0+000 - км 5+700 (окремими ділянками)	6945,6	2,789			
163	Іванківський р-н.	С100512 Мар'янівка - (Іванків-Радомишль) км 0+000 - км 5+000 (окремими ділянками)	1300,5			0,5	
		Разом	323597,1	33,3		74,3	
		Разом за підрозділом "Об'єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг"	726770,3	52,7		87,2	
		Разом за розділом "Київська область"	835953,2	52,7		87,2	

Додаток № 2  
до листа від 12.12.18 № 050/5308

Інформація про виконання робіт з капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення у 2018 році по Службі автомобільних доріг у Київській області

№ п/п	Район	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Оперативне виконання	Примітка
			тис. грн.	
Київська область				
Об'єкти капітального ремонту				
1	Киево-Святошинський р-н	М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці км 21 + 200 – км 22 + 900	33 300	Вартість договору 43634,3 тис. грн. Протяжність - 1,7 км
2	Скви́рський р-н	Міст через річку Сквирка на км 301 + 579 автомобільної дороги Р-32 Кременець – Біла Церква – Ржищів (Міст через річку Сквирка на км 301+579 автомобільної дороги Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка)	3 610	Вартість договору 15499,8 тис. грн.Протяжність - 33,8 пог.м
Всього:			36 910	
Об'єкти поточного середнього ремонту				
3	Бориспільський р-н	Влаштування розв'язки кільцевого типу на км 44+570 автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (на Ростов-на-Дону)	13 448	Вартість договорів 32899,9 тис. грн. 53 950,0 тис.грн.
4	м. Київ	М-05 Київ – Одеса на ділянці км 11 + 660 – км 12 + 760	327	Вартість договору 2444,7 тис. грн. Протяжність - 1,1 км
5	Бородянський р-н	М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) км 76+890 – км 79+390	180	Розроблено проектно-кошторисну документацію
6	Обухівський	Н-01 Київ – Знаменка км 43 +345 – км 52 + 935	915	Вартість договору 126544,8 тис.грн. Протяжність - 9,59 км
7	Миронівський р-н	Н-01 Київ – Знаменка км 89 +600 – км 97 + 000	11 900	Вартість договору 85684,1 тис. грн. Протяжність - 7,4 км
8	Білоцерківський р-н	Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. Під'їзд до м. Біла Церква на км 0+900 - км 3+300	13 620	Вартість договору 28031,6 тис. грн. Протяжність - 2,4 км
9	Білоцерківський р-н	Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка км 387+200 - км 393+153	180	Розроблена проектно-кошторисна документація
10	Білоцерківський р-н	Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка на ділянці км 406 + 053 - км 421 +153	120	Розроблена проектно-кошторисна документація
11	Вишгородський р-н	Р-02 Київ – Іванків – Овруч на ділянці км 19+500- км 25+400	36 200	Вартість договору 208106,6 тис.грн. Протяжність - 1,5 км
12	Вишгородський р-н	Р-02 Київ – Іванків – Овруч на ділянці км 25+400- км 29+800	200	Вартість договору 143082,4 тис.грн. Протяжність - 0,5 км
13	Вишгородський р-н	Р-02 Київ – Іванків – Овруч на ділянці км 29+800 – км 33+000	22 600	Вартість договору 96417,3 тис.грн. Протяжність - 2 км
14	Вишгородський р-н, Іванківський р-н, Поліський р-н	Р-02 Київ – Іванків – Овруч км 25+200 – км 139+860 (окремими ділянками)	15 600	Вартість договору 90508,0 тис.грн. Протяжність - 7 км
15	Бориспільський р-н, Броварський р-н	Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва км 0+000 – км 19+000 (окремими ділянками)	165	Розроблена проектно-кошторисна документація
16	Бориспільський р-н	Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва Під'їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 – км 5+500 (окремими ділянками) (Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва Під'їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 – км 5+400 (окремими ділянками))	44 500	Вартість договору 113676,9 тис. грн. Протяжність - 5,25 км
17	Фастівський р-н	Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка на ділянках км 54 + 318 – км 63 + 100, км 64 + 900 – км 67 + 200	120	Розроблена проектно-кошторисна документація
18	Фастівський р-н	Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка на ділянці км 68 + 924 – км 72 + 832	140	Розроблена проектно-кошторисна документація
19	Білоцерківський р-н, Рокитнянський р-н	Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка км 95+500 – км 96+750, км 96+900 – км 97+300, км 98+100 – км 98+800, км 123+800 – км 124+400	14 117	Вартість договору 14499,9 тис. грн. Протяжність - 2,95 км
20	Миронівський р-н	Р-09 Миронівка – Канів км 5 + 000 – км 19 + 100 (окремими ділянками)	120	Розроблена проектно-кошторисна документація
21	Білоцерківський р-н	Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне км 14+800 - км 16+400	4 759	Вартість договору 659,9 тис. грн. Протяжність - 1,6 км

№ п/п	Район	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Оперативне виконання	Примітка
			тис. грн.	
22	Володарський р-н	P-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне км 20+575 – км 33+369, км 38+105 – км 52+765 (окремими ділянками)	3 409	Вартість договору 3793,8 тис. грн. Протяжність - 0,8 км
23	Володарський р-н	P-18 Житомир – Попільня – Сквир – Володарка – Станище км 121+035 – км 134+935, км 136+152 – км 144+569 (окремими ділянками) (P-18 Житомир – Попільня – Сквир – Володарка – Станище км 122+268 – км 136+168, км 137+385 – км 145+802 (окремими ділянками))	11	Вартість договору 3778,8 тис. грн. Протяжність - 0,7 км
24	Фастівський р-н	P-19 Фастів – Митища – Обухів – Ржищів на ділянці км 0 + 000 – км 4 + 500	170	Розроблена проектно-кошторисна документація
25	Фастівський р-н, Васильківський р-н	P-19 Фастів – Митища – Обухів – Ржищів на ділянці км 8 + 500 – км 23 + 900 (окремими ділянками)	171	Розроблена проектно-кошторисна документація
26	Кагарлицький р-н	P-32 Кременець – Біла Церква – Ржищів км 414+488 – км 417+040 (H-02 /M-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка км 474+701 – км 476+886; P-19 Фастів – Митища – Обухів – Ржищів на ділянці км 107+150 – км 107+517)	4 842	Вартість договору 12300,0 тис. грн. Протяжність - 1,5 км
27	Києво-Святошинський р-н	T-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ – Чоп/ км 0+000 – км 12+400 (окремими ділянками)	11 148	Вартість договору 86999,9 тис. грн. Протяжність - 2,5 км
28	Вишгородський р-н	T-10-02 Демидів – Гостомель км 0+000 – км 16+900 (окремими ділянками)	28 880	Вартість договору 60030,1 тис. грн. Протяжність - 8 км
29	Броварський р-н	T-10-04 /M-01/ – Рудня – Гоголів – Бориспіль км 0+000 – км 31+456 (окремими ділянками)	50	Розроблена проектно-кошторисна документація
30	Броварський р-н	T-10-08 Київ – Літочки – Кіпії км 3+810 – км 39+970 (окремими ділянками)	200	Розроблена проектно-кошторисна документація
31	Білоцерківський р-н	T-10-09 Узин – /M-05/ км 0+000 – км 10+800 (окремими ділянками) (T-10-09 Узин – /M-05/ км 10+040 – км 20+840 (окремими ділянками))	15	Розроблена проектно-кошторисна документація
32	Києво-Святошинський р-н	T-10-12 Київ – Боярка км 0+000 – км 5+730, км 9+400 – км 10+900 (окремими ділянками)	77 250	Вартість договору 114465,0 тис. грн. Протяжність - 7,2 км
33	Фастівський р-н	T-10-13 Фастів – Кожанка – Фурси – Яблунівка – Володарка км 11+500 – км 16+200	13 438	Вартість договору 22750,4 тис. грн. Протяжність - 4,7 км
34	Макарівський р-н	T-10-19 Феневичі – Бородинка – Макарієв – Бишів км 51+118 – км 53+950, км 59+200 – км 60+600	7 600	Вартість договору 7780,3 тис. грн. Протяжність - 4,232 км
35	Миронівський р-н	T-10-22 Миронівка – Богуслав – /P-04/ км 0+000 – км 5+180 (окремими ділянками)	500	Вартість договору 71800,0 тис. грн. Протяжність - 3,6 км
36	Поліський р-н	T-10-35 /P-02/ – станція Вільча – КПП "Вільча-Олександрівка" км 0+000 – км 17+893	3 033	Вартість договору 48990,0 тис. грн. Протяжність - 17,89 км
37	Барнішівський р-н	T-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин км 18+800-км 47+000 (окремими ділянками)	200	Розроблена проектно-кошторисна документація
38	Яготинський р-н	T-25-41 Новий Биків - Згурівка - Яготин на ділянці км 38 + 000 - км 40 + 700	8 000	Вартість договору 14099,0 тис. грн. Протяжність - 2,7 км
Всього:			338 128	
Разом за розділом "Київська область"			375 038	



**Інформація щодо фактичного фінансування і виконання заходів по 1517464 "Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві" та їх виконання станом на 01.12.2018 року**

№ з/п	Назва Програми	Перелік заходів програми	Обсяги фінансування	Статус договору	№ договору	Дата договору	Сума договору		Загальні витрати по об'єкту будівництва	Оплата за проект	Примітка
			Обласний/державний бюджет				на весь період будівництва	на 2018 рік			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обухівський	O101610 Під'їзд до м. Обухова км 25+400 км 29+800, км 29+800- км 33+000	96 000,000	заклучений	77-18	19.09.2018	240 903,827	94 218,348	46885,911		договір заклучено
2	Васильківський	O100720 Васильків-Княжичі-Лука-Гореничі /М-06/ км 8+100 - км 12+800	200,000							0,000	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
3	Бориспільський	O100406 Бориспіль-Київ км 10+888 - км 12+800	7 100,000	заклучений	306-18	19.10.2018	9 071,964	6 841,181	2052,354	83,118	договір заклучено
4	Бориспільський	O100610 Бровари- Требухів-Гора км 14+800-км 18+400 (окремими ділянками)	10 000,000	заклучений	308-18	19.10.2018	13 921,502	9 591,277		154,050	договір заклучено
5	Бориспільський	O100402 Бориспіль-Дударків- Бзів-/М-03/ км 14+390-км 16+390 (окремими ділянками)	4 400,000	заклучений	307-18	09.11.2018	7024,35132	4165,225	1249,568	131,225	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
6	Бориспільський	O100402 Бориспіль-Дударків- Бзів-/М-03/ в межах с.Перегиди, під'їзд до села км 11+700 - км 12+500	3 000,000	заклучений	309-18	24.10.2018	6 139,506	2 825,595	847,678	108,183	договір заклучено
7	Бориспільський	C100414 Рудня—Гоголів - Бориспіль-Сеньківка- /М-01/ в межах с.Сеньківка вул.Набережна км 0+000-км 0+708	4 040,229	заклучений	310-18	22.10.2018	6 399,485	3 883,160	3884,613	73,368	договір заклучено
8	Бориспільський	O100407 Гнідин - Вишеньки - Петрівське км 5+370 -км 5+870	1 850,000	заклучений	311-18	02.10.2018	3 144,200	1 685,077	1717,985	124,075	договір заклучено
9	Бориспільський	C100402 Мала Олександрівка-Гора км 0+000-км1+300	4 810,000	заклучений	312-18	29.11.2018	6 293,888	4 592,022		104,419	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
10	Бориспільський	O100403 Тарасівка - Мирне - Н - 08 км 0+000 - км 3+900	7 400,000	заклучений	313-18	19.11.2018	26 914,880	7 023,435		199,721	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
11	Бориспільський	O100409 /М-03/- Любарці - Старе км 21+200 - км 23+200	7 400,000	заклучений	314-18	19.10.2018	9 242,657	7 063,454		167,301	договір заклучено
12	Згурівський	O-101013 Згурівка - Березань -/М-03/км 15+000-км 16+200	200,000							132,807	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
13	Баришівський	O100112 Перемога — Баришівка км 0+000 — км 2+500	122,434							122,434	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено

14	Богуславський	О100309 Богуслав — Дибинці ч/з Розкопанці на ділянках км 1 + 500 — км 1 + 600, км 2 + 100 — км 2 + 200, км 3 + 900 — км 4 + 400, км 4 + 700 — км 5 + 000	2 908,760	заклучений	66-18	25.06.2018	3 880,000	2 827,433	2775,109	20,060	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
15	Броварський	О100610 Бровари - Требухів - Гора км 0+000 - км 7+300	20 565,513	заклучений	20-18	25.06.2018	43 759,012	20 119,224	9473,696	59,738	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
16	Басильківський	О100711 Дзвінкове — Кожухівка ч/з Перевіз на ділянці км 1 + 080 — км 1 + 203, км 1+470 — км 1 + 590, км 14+350 — км 14 + 450, км 14 + 720 — км 14 + 780, км 14 + 850 — км 14+950, км 22 + 700 — км 23 + 200, км 24 + 200 — км 24 + 400, км 25 + 200 — км 26 + 000	9 991,608	заклучений	10-18	11.06.2018	17 095,880	9 756,803	9943,058	27,466	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
17	Вишгородський	О100717 Вільшанська Новоселиця - Петрівка - Павлівка - Затиша км 4+500 - км 6-800	5 329,099	заклучений	72-18	11.06.2018	8 613,463	5 192,350	5309,061	17,302	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
18	Вишгородський	О100801 Литвинівка — Демидів на ділянці км 5 + 100 — км 6 + 700	2 317,754	заклучений	21-18	24.05.2018	2 245,898	2 245,898	710,837	25,653	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
19	Вишгородський	О100804 Димер — Гаврилівка — Синяк на ділянці км 3 + 000 — км 15 + 000	30 082,920	заклучений	22-18	09.08.2018	52 407,993	29 425,520	30043,018	39,902	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
20	Вишгородський	О100806 Димер — Любимівка — Сичівка на ділянці км 3 + 400 — км 6 + 400	29,536							29,536	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
21	Вишгородський	О100808 Димер-Козаровичі-Лютіж км 3+000 - км 6+000	29,907							29,907	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
22	Згурівський	О101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин на ділянці км 4 + 074 — км 7 + 574	29,384							29,384	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
23	Яготинський	О101012 Прилуки — Сергіївка — Горбачівка — Яготин км 24+000 — км 31+100	19 870,032	заклучений	19-18	08.08.2018	29 130,469	19 415,174	19840,163	26,847	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
24	Іванківський	О101105 Іванків-Сукачі км 0+000 - км 4+800	39,967							39,967	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
25	Іванківський	О101108 Оране — Страхолісся км 3 + 512 — км 20 + 000	20 042,297	заклучений	25-18	09.07.2018	31 078,866	19 620,287	19991,856	50,441	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
26	Іванківський	О101110 Іванків-Радомишль км 0+000 - км 37+40	58,183							58,183	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено

27	Іванківський	O101113 Черняхів-Малин-Термахівка км 0+000 - км 20+800	25 894,089	заклучений	27-18	15.08.2018	55 091,983	25 306,109	25836,673	57,325	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
28	Богуславський	O101211 Кагарлик — Карпиші — Богуслав км 18+885 — км 23+000	4 708,685	заклучений	42-18	23.08.2018	21 283,541	4 571,398	4669,964	38,507	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
29	Киево-Святошинський	O101304 Київське півкільце - Крюківщина-Боярка на ділянці км 4+450 - км 13+000	12 851,553	заклучений	28-18	31.07.2018	51 999,980	12 464,865	9030,060	102,476	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
30	Киево-Святошинський	O101305 Буча - /Гостомель - Берестянка - Мирча - /М-07/ через Баланівку на ділянці км 1+000 - км 4+700	14 443,061	заклучений	29-18	09.08.2018	32 962,300	14 124,623	6525,064	47,800	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
31	Киево-Святошинський	O101312 Ворзель-Забуччя через М.Рубежівку км 0+000 - км 6+025	19 181,059	заклучений	30-18	08.08.2018	33 331,856	18 767,150	12405,130	55,755	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
32	Киево-Святошинський	O101313 Боярка — /Київ -Чоп/ на ділянках км 0+000 — км 7+230, км 7+333 — км 14+443	17 974,331	заклучений	31-18	23.07.2018	39 177,144	17 560,266	16037,413	83,842	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
33	Киево-Святошинський	O101316 Крюківщина — Лісники на ділянці км 0+000 - км 5+320	15 523,281	заклучений	53-18	31.10.2018	31 020,780	15 035,179	4510,554	111,269	договір заключено
34	Макарівський	O101402 Макарів-Любидва, через Плахтянку, Катюжанку, Вахівку на ділянках км 27+911-км 28+511, км 38 + 000 — км 39 + 600, км 40+000- км 43+000	12 041,355	заклучений	67-18	25.06.2018	26 000,000	11 731,466	9176,666	70,526	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
35	Макарівський	O101410 Комарівка-Небелиця км 0+000 - км 8+900 (окремими ділянками)	163,716							44,620	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
36	Миронівський	O101501 Миронівка — П'ятирічка на ділянці км 3 + 400 — км 5 + 000, км 10 + 000 — км 10+540	9 053,049	заклучений	68-18	25.06.2018	14 910,400	8 820,429	2709,927	45,165	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
37	Миронівський	O101509 Великий Букрин - Маслівка через Пії, Потік км 46+500 - 47+500, км 20+000 - км 21+000, км 30+000 - км 31+000	8 074,350	заклучений	32-18	25.06.2018	10 490,000	7 900,811	6193,340	16,785	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
38	Обухівський	O101601 Обухів — Українка — Трипілля на ділянці км 0+000-км 8+100	46 361,776	заклучений	69-18	09.08.2018	103 000,000	45 266,315	14151,213	166,473	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
39	Обухівський	O101604 Григорівка — Красна Слобідка на ділянках км 3 + 200 — км 6 + 100, км 6 + 600 — км 6 + 900	5 916,243	заклучений	43-18	11.06.2018	10 250,000	5 738,037	1930,902	52,553	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
40	Обухівський	O101606 Мала Вільшанка — Суцани на ділянці км 0+000-км 7+830 (7+800 на сайті прозоро)	3 095,981	заклучений	44-18	25.05.2018	2 760,989	2 760,989	2846,801	35,504	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів

41	Переяслав-Хмельницький	O101702 Пристроми - Гребля км 0+000 - км 20+100	6 417,481	заклучений	58-18	30.07.2018	10285	6 250,298	6367,504	34,948	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
42	Переяслав-Хмельницький	O101704 /Переяслав-Хм.-(М-03)/ - Помоклі км 0+000 - км 17+500	6 748,891	заклучений	65-18	13.08.2018	11 315,000	6 576,931	6012,799	25,965	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
43	Переяслав-Хмельницький	O101713 Переяслав-Хмельницький-Добраничівка-/М-03/ км 24 + 600 - км 25 + 800, км 40+000 - км 48 + 800	41,566							41,566	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
44	Рокитнянський	O101913 Телешівка-Ольшаниця-Тараща км 11 + 360 — км 14 + 000	7 242,067	заклучений	33-18	11.06.2018	12 063,000	7 079,753	6772,604	18,185	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
45	Володарський	O102002 Антонів-Веснянка-Городище Пустоварівське км 6+050-6+850	2 358,623	заклучений	45-18	25.05.2018	3 873,000	2 265,877	2319,546	33,032	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
46	Тетіївський	O102316 Кашперівка — Кошів (на Борщагівку) км 3+600 - км 5+500, км 9+030 - км 14+230	24 950,895	заклучений	56-18	23.07.2018	36 010,000	24 434,477	18769,949	5,375	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
47	Васильківський	O102403 Фастів-Борова- /М-05/на ділянці км16+600 - км 27+000	3 227,630	заклучений	11-18	10.07.2018	3 691,603	3 095,380	1158,769	35,889	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
48	Фастівський	O102410 Федорівка — Ярошівка ч/з Великі Гуляки, Дідівщину на ділянці км 12 + 500 — км 14 + 100	4 226,222	заклучений	73-18	11.06.2018	6 380,000	4 102,658	4202,932	19,576	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
49	Баришівський	C100106 Семенівка — Леяки — (М-03) км 0+500 — км 1+300	108,837							103,837	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
50	Баришівський	C100107 (Н-07) — Лук"янівка — Войково км 16 + 300 — км 17 + 000	29,634							29,634	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
51	Богуславський	C100311 Іванівка станція Таганча до автодороги Р-10 на ділянках км 0 + 000 — км 0 + 250, км 0 + 250 — км 1 + 100	3 138,812	заклучений	46-18	11.06.2018	5 270,000	3 037,850	2884,725	26,886	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
52	Бориспільський	C 100405 Глибоке-Городище-/Н-08/ км 3+100 - км 5+800	99,876							99,876	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
53	Бориспільський	C100409 Займище - Дударків км 0+000 - км 4+400	38,959							38,959	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено



54	Бородянський	C100516 /Немішаєве –Миколаївка з під'їздом до с. Хмільна/-с.Діброва на ділянці км 0+000 –км 3+500	9 198,000	заклучений	18-18	18.09.2018	10 051,000	8 828,731	2733,987	141,505	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
55	Броварський	C100610 /Рожни-Велика Димерка-Гоголів/-/Н-07/-через Гоголів км 0+000 - км 4+500	24 143,335	заклучений	34-18	03.08.2018	44 562,502	23 647,169	21234,338	43,442	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
56	Броварський	C100612 /Шевченково - Русанів/ - Кулажинці км 0+800 км 4+800	32,254							32,254	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
57	Васильківський	C100707 /Васильків-Глеваха/-Залізне на ділянці км 0+600 - км 2+100	3 632,599	заклучений	12-18	20.07.2018	4 673,731	3 499,680	2580,024	28,910	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
58	Васильківський	C100718 /Васильків-Велика Бугаївка/-Залізне км 0+000 - км 0+500	1 989,806	заклучений	13-18	24.05.2018	2 770,000	1 895,657	1896,747	28,047	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
59	Вишгородський	C100803 /Димер-Любимівка-Сичівка/- Андріївка км 1+200 - км 2+700	3 856,153	заклучений	36-18	11.06.2018	9 273,802	3 754,206	3660,403	28,138	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
60	Вишгородський	C100806 Гаврилівка-/Демидів-Гостомель/ км 1+100 - км 3+100	25,328							25,328	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
61	Вишгородський	C100807 Лісовичі-Литвинівка км 0+000 - км 4+000	11 508,840	заклучений	37-18	09.08.2018	15 650,109	11 251,563	3450,476	42,414	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
62	Вишгородський	C100819 /Київ-Вишгород-Десна-Чернігів/ - Пірново, км 0 + 540 - км 1 + 000	1 278,456	заклучений	64-18	25.05.2018	2 516,322	1 233,161	1260,346	16,964	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
63	Києво-Святошинський	C101306 Мрія — Музичі на ділянці км 0+000 - км 6+990	8 926,988	заклучений	38-18	09.07.2018	11 414,012	8 716,749	8889,009	34,796	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
64	Києво-Святошинський	C101307 Бузова — Неграші на ділянках км 0+000 — км 4+000,км 5+000 — км 7+190	17 768,766	заклучений	39-18	19.06.2018	39 029,933	17 368,883	17729,502	35,436	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
65	Макарівський	C101407 Липівка-Березівка км 11+000 – км 12+450	22,488							22,488	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
66	Макарівський	C101409 Осиково-Мостище на ділянці км 3+900 – км 5+300	2 185,287	заклучений	70-18	09.07.2018	3 078,642	2 095,874	2138,192	36,618	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування

67	Обухівський	C101602 /Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів-Канів/- Застугна через Копачів на ділянці км 0+000 - км 8+300	9 510,533	заклучений	55-18	13.08.2018	28 169,108	9 208,725	9382,924	119,503	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
68	Обухівський	C101629 Красна Слобідка — Германівка на ділянці км 0 + 000 — км 3 + 100	7 654,546	заклучений	47-18	11.06.2018	13 050,000	7 450,785	7050,697	40,078	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
69	Рокитнянський	C101913(Кременець-Біла Церква-Ржищів-(Житні Гори)-Маківка км 0+000 - км 5+500	31,618							31,618	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
70	Скви́рський	C102005 (Турбів — Погребище — Сквир) — Токарівка км 0 + 000 — км 2 + 000	23,720							23,720	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
71	Ставищенський	C102102 Красилівка — Буки км 1 + 500 — км 1 + 800, км 2 + 200 — км 2 + 700, км 3 + 150 — км 3 + 650	36,242							36,242	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
72	Тетіївський	C102303 /Тетіїв – Горошків/- Стадниця, км 2+380 - км 7+460	62,374							62,374	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
73	Яготинський	C102519 Хлібоприймальний пункт — М-03 км 0+300 — км 3+450	37,082							37,082	кошти на виготовлення проекту, проект виготовлено
74	Києво-Святошинський	O101318 Княжичі - Забір'я - Віта Поштова на ділянці км 9+906 - км 13+444	11 756,679	заклучений	63-18	09.08.2018	44 757,497	11 445,474	11313,161	72,573	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
75	Обухівський	O101602 /Р-01/- Українка на ділянці км 0+000 - км 6+200	20 231,870	заклучений	71-18	09.07.2018	58 220,000	19 725,095	20126,128	98,234	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
76	Києво-Святошинський	C101319 /Київ-Одеса/- Віта Поштова на ділянці км 0+000 - км 1+850	6 161,242	заклучений	41-18	12.06.2018	11 204,000	6 006,315	6132,661	27,209	роботи виконані в повному обсязі відповідно до фінансування
77	Бородянський	O101110 Іванків - Радомишль на ділянці км 46+510 - км 52+510	23 338,904	заклучений	61-18	23.07.2018	41 184,900	22 842,801	11332,785	39,147	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
78	Бородянський	C100501 (Іванків-Радомишль) - Пісківка км 0+000 - км 5+700 (окремими ділянками)	3 850,871	заклучений	62-18	04.07.2018	3 570,000	3 570,000	2602,828	46,785	роботи виконуються відповідно до запланованих термінів
			678 993,627				1 381 609,978	659 923,192	452751,647	4448,31648	

