



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168, Тел.: (044) 226-26-56 Факс: (044) 226-26-56
E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 22991050

05.02.2020 № 300/4/с/394

Народному депутату України
Ірині ФРІЗ

Г

Г

На № 2-з від 12.12.2019

Шановна пані Ірино!

У Генеральному штабі Збройних Сил України розглянуто Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 січня 2020 року, щодо стану виконання програми “Будівництво та реконструкція військових об’єктів для забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України” за 2019 рік.

Щодо виконання робіт у військових частинах А1358 (с. Цвітоха), А1119 (м. Калинівка) та А1201 (с. Богданівка) станом на 28.01.2020

У військовій частині А1358 (с. Цвітоха) ведеться будівництво 15 обсипних сховищ першої черги будівництва.

Зданих в експлуатацію обсипних сховищ немає.

Заходи щодо будівництва першої черги виконано на 41%.

Строк будівництва восьми сховищ закінчився 30.08.2019 (стан їх готовності – від 50% до 65%). Строк будівництва решти 7 сховищ закінчився 30.10.2019 (стан їх готовності – від 10% до 40%).

У військовій частині А1119 (м. Калинівка) ведеться будівництво 10 обсипних сховищ першої черги будівництва.

Зданих в експлуатацію обсипних сховищ немає.

Заходи щодо будівництва першої черги виконано на 10%.

Строк будівництва одного сховища закінчився 30.04.2019 (стан його готовності – 30%). Строк будівництва решти 9 сховищ закінчився 31.12.2019 (стан готовності 6 з них – від 2% до 15%, будівництво 3 сховищ не розпочиналося).

У військовій частині А1201 (с. Богданівка) ведеться будівництво 10 обсипних сховищ першої черги будівництва.

000057 *

Верховної Ради України

17.02.2020 10:00

37893

Зданих в експлуатацію обсипних сховищ немає.

Заходи щодо будівництва першої черги виконано на 11%.

Строк будівництва 2 сховищ закінчився 30.06.2019 (стан їх готовності – від 10% до 30%). Строк будівництва решти 8 сховищ закінчився 31.11.2019 (стан готовності 4 із них – від 1% до 10%, будівництво 4 сховищ не розпочиналося).

З метою організації подальшого виконання робіт та закінчення першої черги з будівництва обсипних сховищ у військових частинах А1119 (м. Калинівка), А1201 (с. Богданівка), А1358 (с. Цвітоха) Міністерством оборони України вживаються такі заходи:

укладено договір від 03.12.2019 № 362/5/19/89 з Державним підприємством Міністерства оборони України “Центральний проєктний інститут” та проведено коригування проєктно-кошторисної документації проєкту “Реконструкція технічної території військової частини А1358”;

укладено договір від 17.12.2019 № 00-0791-19ПБ з Державним підприємством “Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи” на проведення державної експертизи відкоригованого проєкту;

проводиться робота з укладення договорів на коригування проєктів “Реконструкція технічної території військової частини А1119” та “Реконструкція технічної території військової частини А1201”;

розпочато роботу з розірвання державних контрактів замовником в односторонньому порядку у зв’язку з їх неналежним виконанням, а також визначення потенційних виконавців для будівельних робіт з подальшим укладенням нових державних контрактів;

здійснюється претензійно-позовна робота зі стягнення з виконавців робіт залишку невикористаного авансу, накладення штрафних санкцій за неналежне виконання договірних зобов’язань та неповернення попередньої оплати.

Щодо стану виконання робіт за державним оборонним замовленням у військових частинах А3177 (с. Дубіївка), А1588 (с. Розсішки) та А0310 (с. Рахни)

Укладено державний контракт від 08.08.2019 № 362/5/19/37 “Реконструкція технічної території військової частини А3177” (шифр РТТ-Д-77) на загальну суму 621 200 000 грн, у тому числі перша черга будівництва – 308 846 789,27 грн.

Виконавець робіт – ТОВ “ЦЕНТРБУД”.

Проавансовано 293 404 495,55 грн.

Строк завершення робіт першої черги будівництва – грудень 2020 року.

Укладено державний контракт від 05.12.2019 № 362/5/19/90 “Реконструкція технічної території військової частини А1588” (шифр РТТ-Р-88) на загальну суму 715 975 518,95 грн, у тому числі перша черга будівництва – 488 154 347,89 грн.

Виконавець робіт – ТОВ “РУБІКОН-МОНОЛІТ”.

Проавансовано 402 112 210 грн.


Строк закінчення робіт першої черги будівництва – березень 2021 року.

Рішення щодо розвитку військової частини А0310 (с. Рахни), у тому числі щодо проведення робіт з реконструкції технічної території, буде ухвалено після затвердження Концепції розвитку арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

- Додаток:
1. Копія державного контракту від 08.08.2019 № 362/5/19/37 “Реконструкція технічної території військової частини А3177” (шифр: РТТ-Д-77) на 55 арк., нетаємно, тільки адресату.
 2. Копія державного контракту від 05.12.2019 № 362/5/19/90 “Реконструкція технічної території військової частини А1588” (шифр: РТТ-Р-88) на 53 арк., нетаємно, тільки адресату.

З повагою

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал-полковник



Руслан ХОМЧАК

Копія
державного контракту від 08.08.2019 № 362/5/19/37 “Реконструкція технічної
території військової частини А3177” (шифр: РТТ-Д-77) на 55 арк.

Усього _____
пронумеровано, прошнуровано та 53
скріплено мастиковою печаткою «Для пакетів»
«п'ятдесят три» аркушів.
Крім того, внутрішній опис на _____

Начальник _____
«ДЛЯ» _____
«ПАКЕТІВ» _____
20 ____ р.

