

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

**КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

*пл. І. Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел.: (044) 207-61-00, факс: 207-60-60, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua, сайт: https://kte.kmda.gov.ua/*

На № 11/10-76 від 07.02.2020

*28.02.2020 № 2844/4/01/4/827/1*

Голові Верховної Ради України  
Д. РАЗУМКОВУ  
вул. М. Грушевського, буд. 5  
м. Київ, 01008

Шановний Дмитре Олександровичу!

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Підприємство) на виконання Вашого доручення розглянуто депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 07 лютого 2020 року, щодо виконання інвестиційних програм, спрямування коштів статутного капіталу Підприємства та інших питань.

Надаємо таку інформацію.

**Пункт 1. Звіт про виконання за 2019 рік інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» СП «КТЕЦ», затверджений Постановою НКРЕКП від 10.12.2018 № 1686.**

Відповідно до постанови НКРЕКП від 10.12.2018 № 1686 для СП «КТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» затверджено інвестиційну програму на 2019 рік сумою 128,1 млн грн, у тому числі 77,10 млн грн за рахунок джерела фінансування «виробництво теплової енергії» та 51,00 млн грн за рахунок джерела фінансування «відпуск електричної енергії».

Станом на 01 січня 2020 року заходи з інвестиційної програми СП «КТЕЦ» виконано та профінансовано на загальну суму 91,9 млн грн, що становить 71,7%. Частину заходів з реалізації інвестиційної програми СП «КТЕЦ» 2019 року, розпочатих та не завершених в повному обсязі сумою 13,54 млн грн без ПДВ, буде завершено у 2020 році за власні кошти Підприємства, а саме:

- Реконструкція 7 комірок I-ї та II-ї секцій шин ВРП 110 кВ на ТЕЦ-6 (код ТЦ6-17001) - 7,9 млн грн без ПДВ;
- Технічне переоснащення інформаційно-обчислювальної системи блоків ст. № 1-4 ТЕЦ-5 на баз стандартної SCADA / DCS (II ПК) (код ТЦ5-17005) - 0,34 млн грн без ПДВ;
- Реконструкція баштової градирні № 2 на ТЕЦ-6 (код ТЦ6-40003) - 5,3 млн грн без ПДВ.

З урахуванням закінчення перехідних проєктів у 2020 році відсоток виконання інвестиційної програми СП «КТЕЦ» 2019 року становитиме 82,3 %.

Інвестиційну програму СП «КТЕЦ» не виконано в повному обсязі у 2019 році, оскільки для реалізації проєктів інвестиційної програми проєктно-кошторисна документація (ПКД) потребувала значних коригувань та оновлення. Зазначену ПКД інвестиційних проєктів розроблено попереднім власником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2016-2017 роках та передано КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у 2018 році під час передачі майнового комплексу.

Звіт про виконання за 2019 рік інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» СП «КТЕЦ» наведено в додатку 1.

**Пункт 2. Звіт про виконання за 2019 рік інвестиційної Програми з виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».**

Інвестиційну програму КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2019 рік погоджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) від 28 грудня 2018 року № 2384 «Про погодження інвестиційної програми».





КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2019 рік» на загальну суму 289,0 млн грн без ПДВ.

Обсяги інвестиційної програми розраховано за умови планового відпуску теплової енергії на 2019 рік обсягом 10 392,0 тис. Гкал, а фактичний обсяг реалізації теплової енергії за 2019 рік – 7 627,8 тис. Гкал. З урахуванням зазначеного зниження обсягів відпуску теплової енергії зобов'язання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з реалізації інвестиційної програми фактично становлять 210,256 млн грн.

На 01 січня 2020 року заходи з інвестиційної програми СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» виконано та профінансовано на загальну суму 63,5 млн грн, що становило 22%. З урахуванням зниження обсягів реалізації теплової енергії виконання інвестиційної програми становитиме 30,2%.

Частину заходів з реалізації інвестиційної програми СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 2019 року, розпочатих та не завершених у повному обсязі сумою 28,56 млн грн, буде завершено у 2020 році за власні кошти Підприємства, а саме:

- «Реконструкція теплопостачання будинків за адресою: вул. Котельникова, 95 у Святошинському районі м. Києва (підключення споживачів теплової енергії котельні на вул. Котельникова, 95 до ТМ № 1 СТ «Біличі» в Святошинському районі м. Києва)» – 11,80 млн грн.

- «Підключення споживачів котельні за адресою: Шамрило, 4 до теплових мереж міста» – 4,4 млн грн.

- «Реконструкція теплової мережі котельні «Нивки» від ТК-109/10 до ТК-109/2-6А по вул. Януша Корчака» – 12,36 млн грн.

З урахуванням закінчення перехідних проєктів у 2020 році відсоток виконання інвестиційної програми СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 2019 року становитиме 45,1 %

Інвестиційну програму СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» не виконано в повному обсязі у 2019 році, оскільки для реалізації проєктів інвестиційної програми ПКД потребувала значних коригувань та оновлення. Зазначену ПКД інвестиційних проєктів розроблено попереднім власником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2016-2017 роках та передано КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у 2018 році під час передачі майнового комплексу. Крім того, зазначаємо, що для реалізації інвестиційної програми потрібно було провести конкурсні торги для визначення підрядних організацій на коригування ПКД та виконати будівельно-монтажні роботи до початку опалювального сезону.

Водночас зазначаємо, що крім інвестиційної програми КМДА, затвердженої розпорядженням від 28.12.2018 № 2384, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у 2019 році реалізовано програму капітальних ремонтів та реконструкції теплових мереж на загальну суму 335,0 млн грн з ПДВ. Зазначену програму ремонтів профінансовано за рахунок коштів бюджету м. Києва відповідно до рішення сесії Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та рішення від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» із змінами.

Звіт про виконання за 2019 рік інвестиційної програми виробництва теплової енергії СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» наведено в додатку 2.

Звіт про виконання за 2019 рік Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» наведено в додатку 3.

**Пункт 3. Детальний пооб'єктний звіт про виконання заходів з реконструкції теплових мереж, на які інвестиційною програмою на 2019 рік передбачено 244 133 180 грн.**

Звіт щодо виконання заходів з реконструкції теплових мереж інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» за 2019 рік наведено у додатку 4.

**Пункт 4. Звіти КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» щодо спрямування коштів статутного капіталу, внесених згідно з рішеннями Київської міської ради (за рахунок грошового внеску власника).**

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зазначає, що кошти статутного капіталу в розмірі 2 300,0 млн грн отримано Підприємством на підставі рішень Київської міської ради про збільшення розміру статутного капіталу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 22.03.18 № 360/4424 на суму 1 200,0 млн грн, рішення від 20.09.2018 № 1517/5581 на суму 800,0 млн грн та рішення від 14.03.2019 № 189/6845 на суму 300,0 млн грн.



Напрями цільового використання коштів статутного капіталу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» погоджувалися із всіма профільними комісіями Київської міської ради відповідно до протокольних рішень.

Станом на 01 січня 2020 року за рахунок коштів статутного капіталу Підприємства фактично профінансовані заходи на суму 2 253,8 млн грн відповідно до звіту. Залишок коштів сумою 46,2 млн грн буде використано у 2020 році відповідно до їх цільового призначення.

**Звіт про використання коштів статутного капіталу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  
за 2018-2019 роки**

<b>Рішення КМР</b>	<b>Цільове призначення /статті витрат</b>	<b>Фактичне надходження коштів, млн грн з ПДВ</b>	<b>Фактичне використання коштів станом на 01.01.2020 млн грн з ПДВ</b>
<b>2018 рік</b>			
від 22.03.2018 № 360/4424	Закупівля теплової енергії	350,00	350,00
	Закупівля ТМЦ, основних засобів для забезпечення господарської діяльності	369,00	369,00
	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	300,00	300,00
від 20.09.2018 № 1517/5581	Виробничі (поточні) витрати на придбання сировини та матеріалів	100,00	100,00
	Закупівля природного газу та енергоносіїв	857,00	857,00
	Повірка та ремонт комерційних засобів обліку теплової енергії	24,00	24,00
<b>2019 рік</b>			
від 14.03.2019 № 189/6845	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	90,00	90,00
	Повірка та ремонт комерційних засобів обліку теплової енергії	14,50	0,40
	Закупівля природного газу та енергоносіїв	30,00	30,00
	Програма аварійного ремонту теплових мереж (здійснення авансових платежів, оплата робіт)	165, 50	133,40
		<b>2 300,00</b>	<b>2 253,80</b>

**Пункт 5. Звіт про стан впровадження засобів обліку витрат, регулювання споживання води та теплової енергії у 2019 році.**

Інформацію про стан оснащення вузлами комерційного обліку гарячої води в м. Києві на 01.01.2020 наведено у додатку 5.

Інформацію про стан оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії в м. Києві на 01.01.2020 наведено в додатку 6.

**Пункт 6. Звіт про рівень забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, відсотковий рівень обліку від загального обсягу реалізованої теплової енергії за 2019 рік.**

За період з січня до грудня 2019 року всього відпущено теплової енергії для надання комунальних послуг з ЦО та ЦПГВ на 8 955 416,0 тис. грн, з них за приладами обліку – на 7 865 656,3 тис. грн, що становить 87,83%.

**Пункт 7. Звіт про фактичний обсяг постачання теплової енергії на підставі договорів у 2019 році.**





За період з січня до грудня 2019 року споживачам теплової енергії та комунальних послуг з ЦО та ЦПГВ відпущено 7 627,805 тис. Гкал на 12 643 390,2 млн грн з ПДВ (з урахуванням доходів від водорозбору 155,7 тис. грн та неповернення конденсату 146,8 тис. грн), інформацію про що викладено у додатку 7.

Водночас інформуємо, що народному депутату України Кучеренку О.Ю. надано відповідь аналогічного змісту.

Додатки: усього на 21 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор



Вячеслав БІНД

Роман Будаговський  
Єлизавета Кривуца 207-60-51

