



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський пр-т, 6, м. Київ, 03168, тел.: (044) 234-71-52, факс: (044) 226-20-15
E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua, сайт: www.mil.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 00034022

від 10.02.2020 р. № 220/749

На № _____ від _____ 20__ р.

Народному депутату України
Ірині ФРІЗ

На № 3-з від 12.12.2019

Шановна пані Ірино!

У Міністерстві оборони України розглянуто Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 січня 2020 року, щодо стану виконання програми "Будівництво та реконструкція військових об'єктів для забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України" за 2019 рік.

За результатами розгляду повідомляю.

Щодо виконання робіт у військових частинах А1358 (с. Цвітоха), А1119 (м. Калинівка) та А1201 (с. Богданівка) станом на 28.01.2020

У військовій частині А1358 (с. Цвітоха) ведеться будівництво п'ятнадцяти обсипних сховищ першої черги будівництва.

Зданих в експлуатацію обсипних сховищ немає.

Заходи з будівництва першої черги виконано на 41 %.

Строк будівництва восьми сховищ сплив 30.08.2019 (стан їх готовності – від 50 до 65 %). Строк будівництва решти семи сховищ сплив 30.10.2019 (стан їх готовності – від 10 до 40 %).

У військовій частині А1119 (м. Калинівка) ведеться будівництво десяти обсипних сховищ першої черги будівництва.

Зданих в експлуатацію обсипних сховищ немає.

Заходи з будівництва першої черги виконано на 10 %.

Строк будівництва одного сховища сплив 30.04.2019 (стан його готовності – 30 %). Строк будівництва решти дев'яти сховищ сплив 31.12.2019 (стан готовності шести з них – від 2 до 15 %, будівництво трьох сховищ не розпочиналося).

12.02.2020 14:32

BX. № 34498
3.313-2019

000764 *

У військовій частині А1201 (с. Богданівка) ведеться будівництво десяти обсипних сховищ першої черги будівництва.

Зданих в експлуатацію обсипних сховищ немає.

Заходи з будівництва першої черги виконано на 11 %.

Строк будівництва двох сховищ сплив 30.06.2019 (стан їх готовності – від 10 до 30 %). Строк будівництва решти восьми сховищ сплив 31.11.2019 (стан готовності чотирьох із них – від 1 до 10 %, будівництво чотирьох сховищ не розпочиналося).

З метою організації подальшого виконання робіт та закінчення першої черги з будівництва обсипних сховищ у військових частинах А1119 (м. Калинівка), А1201 (с. Богданівка), А1358 (с. Цвітоха) Міністерством оборони України вживаються такі заходи:

укладено договір від 03.12.2019 № 362/5/19/89 з Державним підприємством Міністерства оборони України “Центральний проєктний інститут” та проведено коригування проєктно-кошторисної документації проєкту “Реконструкція технічної території військової частини А1358”;

укладено договір від 17.12.2019 № 00-0791-19ПБ з Державним підприємством “Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи” на проведення державної експертизи відкоригованого проєкту;

проводиться робота з укладення договорів на коригування проєктів “Реконструкція технічної території військової частини А1119” та “Реконструкція технічної території військової частини А1201”;

розпочато роботу з розірвання державних контрактів Замовником в односторонньому порядку у зв’язку з їх неналежним виконанням, а також визначення потенційних виконавців для будівельних робіт з подальшим укладенням нових державних контрактів;

здійснюється претензійно-позовна робота зі стягнення з Виконавців робіт залишку невикористаного авансу, накладення штрафних санкцій за неналежне виконання договірних зобов’язань та неповернення попередньої оплати.

Щодо стану виконання робіт за державним оборонним замовленням у військових частинах А3177 (с. Дубіївка), А1588 (с. Розсішки) та А0310 (с. Рахни)

Укладено державний контракт від 08.08.2019 № 362/5/19/37 “Реконструкція технічної території військової частини А3177” (шифр РТТ-Д-77) на загальну суму 621 200 000 гривень (у тому числі перша черга будівництва – 308 846 789,27 гривні).

Виконавець робіт – ТОВ “ЦЕНТРБУД”.

Проевансовано 293 404 495,55 гривні (строк погашення – до кінця третього кварталу 2020 року).

Строк завершення робіт першої черги будівництва – грудень 2020 року.

Укладено державний контракт від 05.12.2019 № 362/5/19/90 “Реконструкція технічної території військової частини А1588” (шифр РТТ-Р-88) на загальну суму 715 975 518,95 гривні (у тому числі перша черга будівництва – 488 154 347,89 гривні).

Виконавець робіт – ТОВ “РУБІКОН-МОНОЛІТ”.

Проевансовано 402 112 210 гривень (строк погашення – до кінця четвертого кварталу 2020 року).

Строк закінчення робіт першої черги будівництва – березень 2021 року.

Рішення стосовно подальшого розвитку військової частини А0310 (с. Рахни), у тому числі щодо проведення робіт з реконструкції технічної території, буде ухвалено після затвердження начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України Концепції розвитку арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

Додаток: 1. Копія державного контракту від 08.08.2019 № 362/5/19/37 “Реконструкція технічної території військової частини А3177” (шифр: РТТ-Д-77) на 28 арк., нетаємно, тільки адресату.
2. Копія державного контракту від 05.12.2019 № 362/5/19/90 “Реконструкція технічної території військової частини А1588” (шифр: РТТ-Р-88) на 27 арк., нетаємно, тільки адресату.

З повагою

Міністр оборони України



Андрій ЗАГОРОДНЮК