



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58002, тел./факс: (0372) 55-37-76, тел. 55-15-89, 51-30-10,
E-mail: oda@bukoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022680

31.05.2021 № 433-6/2021-1 На № _____ від _____

Голові Верховної Ради України
Дмитру РАЗУМКОВУ

Кабінет Міністрів України

Народному депутату України
Максиму ЗАРЕМСЬКОМУ

На доручення Кабінету Міністрів України від 22.04.2021 №17507/1/1-21 щодо запиту народного депутата України Максима Заремського від 13.04.2021 № 588/403 до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала про відновлення зруйнованого під час повені 2010 року мосту через річку Сірет на км 0+320 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26175 /Сторожинець-Панка/ – Сторожинець – контрольно-пропускний пункт «Красноільськ»/ повідомляємо.

12.06.2017 було повторно розпочато процедуру торгів, за результатами яких 04.08.2017 було визначено переможця торгів ПрАТ «Вінницьке МБУ-4» з договірною ціною 15850,00 тис. грн.

На початку травня 2018 року було остаточно погоджено перелік об'єктів. Наприкінці травня підряднику ПрАТ «Вінницьке МБУ-4» як переможцю торгів було надано аванс на суму 3348,0 тис. грн. Виконання робіт підрядник розпочав після отримання авансу. Станом на 19.09.2018 підрядником аванс в повній мірі не відпрацьовано. Виконано робіт за період 2018 року всього на суму 1669,865 тис. грн., з яких відшкодовано повернення авансу 1016,3 тис. грн. Станом на 12.02.2019 борг перед Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області ПрАТ «Вінницьке МБУ-4» складає 2331,7 тис. грн.

Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області 17.10.2018 було подано позов до Господарського суду Чернівецької області для повернення коштів невідпрацьованого авансу у розмірі 2,3 млн. грн.

31.01.2019 Господарським судом Чернівецької області винесено ухвалу про повернення підрядником коштів невикористаного авансу.


Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації отримав згідно з актом приймання-передачі від Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області проєктно-кошторисну документацію (2017 року розроблення).

Згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації від 06.03.2020 № 210-р «Про структуру обласної державної адміністрації» функції управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення з 01.04.2020 покладено на управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації.

Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації як правонаступник Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації згідно з договором від 05 серпня 2020 року замовив коригування проєктно-кошторисної документації щодо зазначеного об'єкта проєктній організації «Львівська філія «Західдіпрошлях» Державного інституту з проєктування дорожнього господарства «Укрдіпродор».

Станом на сьогодні коригування виконано, проведено державну експертизу проєктно-кошторисної документації та процедуру тендерних закупівель, укладено договір на виконання робіт від 26.01.2021 №4-ДГ з підрядною організацією ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», якій надано аванс на виконання робіт на загальну суму 5089,0 тис. грн., капітальний ремонт вищезазначеного моста розпочато та проводиться відповідно до графіку робіт.

Голова обласної
державної адміністрації



Сергій ОСАЧУК

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



523974

Кореспонденти Осачук С. Чернівецька обласна державна
адміністрація (всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата 01.23-6/2638-1 від 31.05.2021
кореспондента
№ ДСК
Ресстр. № та 174581 від 31.05.2021
дата ресстрації
Арк./прим. 2/1
Стислий зміст На №11/10-624 Про депутатський запит
М.Заремського

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис