



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024,
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

26 січня 2016 р. № 1177/АБ

На № 52335/1/1-15 від 30.12.2015 р.

**Верховна Рада України
Народному депутатові України
Сотник О.С.**

Про розгляд депутатського
звернення щодо розміру витрачених
коштів на реалізацію проекту
«Європейський Вал» («Стіна»)

Шановна Олено Сергіївно!

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 52335/1/1-15 у Міністерстві внутрішніх справ спільно з Адміністрацією Державної прикордонної служби розглянуто Ваше депутатське звернення щодо розміру витрачених коштів на реалізацію проекту «Європейський Вал» («Стіна»), а також результатів його виконання.

У зв'язку з цим надсилаємо відповідну інформацію.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

**З повагою
Міністр**

А.Б. Аваков

Інформація щодо розміру витрачених коштів на реалізацію проекту «Європейський Вал» («Стіна»), а також результатів його виконання

Щодо розміру витрачених коштів за 2015 рік, передбачених зазначеним проектом

Відповідно до Плану інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року №439-р (далі - План), на 2015 рік було передбачено 989,6 млн. грн. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» зі змінами для Держприкордонслужби України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» виділено 400,0 млн. грн., які реалізовані в повному обсязі за призначенням.

Щодо результатів проведення тендерних процедур з переліком підприємств, які отримали право на виконання робіт

Адміністрація Держприкордонслужби отримала виділені кошти та є безпосереднім замовником виконання робіт з будівництва земляних та бетонних валів, контрольної смуги, системи оптико-електронного спостереження, сигналізаційного комплексу, доріг і фортифікаційних споруд на період з 2014 по 2015 роки.

У ході підготовки до виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону України Адміністрацією Держприкордонслужби отримано роз'яснення від Мінекономрозвитку України від 05.08.2015 за № 2712-07/25812-03 та Міністерства юстиції України від 03.09.2015 № 20730-0-35-15/8.2 щодо закупівлі робіт, які становлять державну таємницю. Таким чином, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» сфера застосування Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

Ураховуючи викладене, процедура закупівлі будівельних робіт з облаштування державного кордону України не застосовувалась. Визначення генеральних підрядників здійснювалось відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України.

У 2015 році за результатами вивчення наявних пропозицій установ, які мали спеціальний дозвіл на проведення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, було укладено угоди на розробку проектної документації з ДТТ «Проектний інститут СБУ». Уся проектно-кошторисна документація пройшла експертизу в ДП «Спеціалізована державна експертна організація» з отриманням відповідних позитивних висновків.

Для виконання будівельних робіт з облаштування державного кордону України були укладені угоди з такими організаціями:

ДП «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури»;

ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

Філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь»;

ТОВ фірма «Констракшн груп інтернешнл»;

ТОВ «Агенція захисту інформації»;

ТОВ «Будцентр Витязь»;

ПАТ Завод «Ленінська Кузня»;

15 субпідрядних будівельних організацій.

Щодо поіменного списку відповідальних осіб, які здійснюють реалізацію проекту «Європейський вал» та контроль за його виконанням

З метою управління роботою щодо виконання Плану та забезпечення координації робіт з інженерно-технічного облаштування наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 26.06.2015 № 121 створено позаштатну робочу групу. Керівником робочої групи визначено заступника директора Департаменту аналізу та оцінки інформації полковника Верхняцького С., заступниками керівника робочої групи визначено начальника управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення полковника Атаманюка О. та заступника директора Департаменту - начальника управління озброєння та техніки полковника Букоємського С.

Замовником будівельних робіт за проектом «Європейський вал» є перший окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України (керівник - полковник Цалко В.). Замовником рухомих бойових колісних машин «Тритон-0103» - окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (керівник - підполковник Мелешко О.).

Щодо переліку виконаних робіт

Виходячи з пріоритетів, роботи з облаштування українсько-російського кордону у 2015 році проводилися в Чернігівській та Харківській областях:

обладнано: протитанкових ровів - 230 км (Харківська обл. - 125 км, Чернігівська обл. - 105 км), металевих загороджувального паркану - 72 км (Харківська обл. - 70 км, Чернігівська обл. - 2 км), рокадних доріг - 115 км (Харківська обл.), вогневих позицій на 10 чол. - 9 (Харківська обл.);

розгорнуто 7 нових підрозділів («Леонівка» Чернігівська обл. «Золочів», «Старище», «Колодезне», «Мілове», «Охримівка», «Глибоке» Харківська обл.);


встановлено 32 металеві спостережні вежі; закінчується облаштування 5 опорних пунктів;

придбано рухомі бойові модулі «Тритон», які за допомогою РЛС та тепловізорів здійснюватимуть прикриття загрозливих напрямків кордону;

розгорнуто систему оптико-електронного спостереження в межах Дергачівського району Харківської області.

Щодо строків введення в експлуатацію збудованих конструкцій

У зв'язку з тим, що у 2015 році на облаштування державного кордону в межах Харківської та Чернігівської областей було виділено фінансування в розмірі 36% від запланованого фінансування 2015 року згідно з Планом, а об'єкти прикордонної інфраструктури, які будуються, складають єдиний комплекс інженерних, фортифікаційних споруд та повинні вводитися в експлуатацію комплексно, вони є перехідними на 2016 рік.



В. Е. Боднар