



УКРАЇНА

## МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна  
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45  
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України  
Народному депутату України  
Кіссе А. І.

Шановний Антоне Івановичу!

Міністерство інфраструктури України спільно з Державним агентством автомобільних доріг України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 № 52339/5/1-15 опрацювало Ваш депутатський запит від 23.12.2015 № ДЗ/18, оголошений на засіданні Верховної Ради України 25.12.2015, щодо стану реалізації експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та в межах компетенції повідомляє.

Інформація щодо стану реалізації експерименту надається щомісяця до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та Рахункової палати України.

На цей час до Верховної Ради України було надано інформацію листами від 23.10.2015 № 11816/26/10-15, від 23.11.2015 № 13094/26/10-15, від 21.12.2015 № 14125/26/10-15, від 20.01.2016 № 435/26/10-16 та від 19.02.2016 № 1620/26/10-16 (копії листів та узагальнена інформація додаються).

Додаток (тільки адресату): на 18 арк.

З повагою

в. о. Міністра

В. Омелян

275788

Загорняк О.В.  
287-45-52



№2798/26/10-16 від 23.03.2016 на №52339/1/1-15 від 02.01.2016

11:26





УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна  
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45  
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України

Міністерство інфраструктури України на виконання доручення Прем'єр-міністра України А.П. Яценюка від 18.09.2015 № 36855/1/1-15 до абзаців шостого і сьомого розділу I Закону України від 03.09.2015 «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення» (далі – Закон) повідомляє.

Відповідно до листа Міністерства фінансів від 16.10.2015 № 31-11230-05-5/32129 на виконання зазначеного Закону розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення».

Кабінетом Міністрів України 16 вересня 2015 року прийнято постанову № 726 «Про проведення експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення».

Зокрема, зазначеною постановою затверджено:

- Порядок спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів;

- Методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

На виконання вимог постанови та з метою відображення у звітності про виконання державного та місцевих бюджетів зазначених операцій Міністерство фінансів внесло своїм наказом від 09.10.2015 № 874 «Про затвердження змін до

266984




№11816/26/10-15 від 23.10.2015 на №36855/1/1-15 від 18.09.2015

бюджетної класифікації» зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

За інформацією Львівської обласної державної адміністрації, станом на 01.10.2015 зазначених платежів до Львівського обласного бюджету не надходило.

Станом на 16.10.2015 інформація від Одеської, Волинської та Чернівецької обласних рад до Міністерства інфраструктури не надходила.

В. о. Міністра



В. Шульмейстер





УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна  
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45  
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України

Міністерство інфраструктури України на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 18.09.2015 № 36855/1/1-15 до абзаців шостого і сьомого розділу I Закону України від «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення» (далі – Закон) повідомляє.

Кабінетом Міністрів України 16 вересня 2015 року прийнято постанову № 726 «Про проведення експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення» (далі – постанова).

Зокрема, зазначеною постановою затверджено:

Порядок спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів;

Методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя.

На виконання вимог постанови та з метою відображення у звітності про виконання державного та місцевих бюджетів зазначених операцій Міністерство фінансів внесло своїм наказом від 09.10.2015 № 874 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що відповідно до Закону на період проведення експерименту для реалізації вищевказаних заходів рішенням Львівської обласної ради від 22.09.2015 № 1460 передбачено надходження до спеціального фонду обласного бюджету 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників

269493



№13094/26/10-15 від 23.11.2015 на №36855/1/1-15 від 18.09.2015



надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території області, у сумі 300 млн. грн. і визначено головного розпорядника коштів.

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 15.10.2015 № 626/0/5-15 розподілено зазначені вище кошти за КФК 170704, КЕКВ 2610:

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів – Радехів – Луцьк (Н-17) – 180 млн. грн.;

- поточний середній ремонт ділянки Львів – Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), на ділянках км 650+000 - км 690+000; км 690+000 – км 702+424 – 40 млн. грн.;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе – Славське (Т-14-24) – 80 млн. грн.

На сьогодні Службі автомобільних доріг у Львівській області перераховано 105 332 041,0 грн. для здійснення передоплати і оплати робіт підрядним організаціям.

Підрядниками виконано такі роботи:

1. Автодорога Н-17 Львів – Радехів – Луцьк – загальна протяжність 69,6 км.

Згідно з укладеним договором вартість робіт на ділянці км 0+000 – км 69+600 становить 234 029,67 тис. грн.

Підрядною організацією ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» на ділянці км 34+250-км 44+000 автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк виконано роботи з виправлення профілю щелевеної основи з додаванням нового матеріалу на загальній площі 25652 м<sup>2</sup>.

На ділянках км 34+250 – км 44+000, км 45+178 – км 46+107, км 48+148 – км 54+325, км 56+788 – км 62+750 (права і ліва смуги), км 62+750 – км 64+450 (права смуга) виконано роботи з влаштування вирівнювального шару покриття протяжністю 22,8 км (права і ліва смуги) і 1,7 км (права смуга).

На ділянці км 34+250 – км 37+250 виконано роботи з влаштування верхнього шару покриття ЩМА протяжністю 3,0 км – ліва смуга і 1,1 км – права смуга.

2. Автодорога Т-14-24 Сколе – Славське.

Згідно з укладеним договором вартість робіт на ділянках км 0+000 – км 9+800, км 18+000 – км 24+000 становить 111 085,093 тис. грн. У 2016 році необхідно продовжити роботи на інших ділянках, вартість таких робіт становить орієнтовно 35 млн. грн. Також необхідно провести ремонт моста через р. Опір орієнтовною вартістю понад 60 млн. грн.

Підрядною організацією ТзОВ «Автомагістраль-Південь» на ділянці км 0+000 – км 9+800 виконано роботи з розпушування та регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу протяжністю 9,8 км, влаштування вирівнювального шару та верхнього шару покриття протяжністю 9,8 км.

На ділянці км 19+0000 – км 24+000 виконано роботи з розпушування та регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу протяжністю 5,0 км.

На ділянці км 20+000 – км 21+100 здійснюється влаштування вирівнювального шару покриття протяжністю 1,0 км (права і ліва смуги) і 0,1 км (права смуга).

3. Автодорога М-06 Київ – Чоп.

Згідно з укладеним договором вартість робіт на ділянці км 690+546 – км 702+546 становить 76 959,54 тис. грн. У 2016 році необхідно продовжити роботи на інших ділянках, вартість таких робіт становить орієнтовно 650 млн. грн.

Підрядною організацією ТзОВ «Автомагістраль-Південь» на ділянці км 690+546 – км 702+546 виконано роботи з фрезування покриття протяжністю 12,0 км, на ділянці км 696+822 – км 702+546 – влаштування нижнього шару покриття протяжністю 4,3 км (права і ліва смуги) і 1,4 км (ліва смуга).

Чернівецька обласна державна адміністрація листом від 16.11.2015 № 06-14/779 повідомила, що станом на 16.11.2015 до спеціального фонду обласного бюджету надійшло 41 328 579,41 грн. від перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території Чернівецької області.

Одеська обласна державна адміністрація листом від 11.11.2015 № 02/02-16/7511 повідомила, що, за даними Головного управління Державної казначейської служби в Одеській області, за жовтень 2015 року сума фактичних надходжень митних платежів становить 1 109 658,4 тис. грн., індикативний показник, встановлений Державною фіскальною службою, – 1 225 310,8 тис. грн., невиконання становить 115 652,4 тис. грн. Враховуючи, що отримання коштів можливе лише за умови перевиконання індикативних показників митних надходжень, кошти зазначених платежів до Одеського обласного бюджету не надходили.

Волинська обласна державна адміністрація повідомила, що для проведення в області експерименту обласною радою прийнято рішення від 08.10.2015 № 35/27 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 січня 2015 року № 32/7 «Про обласний бюджет на 2015 рік» щодо реалізації пункту 33 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України» та видано доручення голови Волинської облдержадміністрації від 12.10.2015 № 6625/17/2-15.

Міністр



А. Пивоварський





УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна  
тел.: +38 044 351-40-90, 351-40-20, 351-40-67, факс: тел. +38 044 351-40-45  
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України

Міністерство інфраструктури України на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 18.09.2015 № 36855/1/1-15 до абзаців шостого і сьомого розділу 1 Закону України від «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення» (далі – Закон) повідомляє.

Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що станом на 01.12.2015 Службі автомобільних доріг у Львівській області перераховано 149 816,04996 тис.грн. для здійснення передоплати і оплати робіт підрядним організаціям.

Підрядниками виконано робіт на суму 138 120,5 тис.грн.

Виконуються роботи:

- Автодорога Н-17 Львів-Радехів-Луцьк – загальна протяжність 69,6 км.

Згідно укладеного договору вартість робіт на ділянці км 0+000 – км 69+600 складає 234 029,67 тис. грн.

Підрядною організацією ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» на ділянці км 34+250-км 44+000 автомобільної дороги Н-17 Львів-Радехів-Луцьк виконані роботи з виправлення профілю щелевеної основи з додаванням нового матеріалу.

На ділянках км 34+250 – км 44+000, км 45+178 – км 46+107, км 48+148. – км 54+325, км 56+788 – км 62+750 (права і ліва смуга), км 62+750 – км 64+450 (права смуга) виконані роботи з влаштування вирівнюючого шару покриття протяжністю 22,8 км (права і ліва смуга) і 1,7км(права смуга).

На ділянці км 34+250 – км 37+250 виконані роботи з влаштування верхнього шару покриття ЦМА на протяжності 3,0 км ліва смуга і 1,1км права смуга.

- Автодорога Т-14-24 Сколе-Славське

Згідно укладеного договору вартість робіт на ділянках км 0+000 – км 9+800, км 18+000- км 24+000 складає 111 085,093 тис. грн. У 2016 році

№14125/26/10-15 від 21.12.2015 на №36855/1/1-15 від 18.09.2015

271522





необхідно продовжити роботи на інших ділянках орієнтовно на суму 35 млн.грн. Також необхідно провести ремонт моста через р.Опір орієнтовною вартістю понад 60 млн. грн..

Підрядною організацією ТзОВ «Автомагістраль-Південь» на ділянці км 0+000 – км 9+800 виконані роботи з розпушування та регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу протяжністю 9,8км, влаштування вирівнюючого шару та верхнього шару покриття протяжністю 9,8км.

На ділянці км 19+000 – км 24+000 виконані роботи з розпушування та регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу протяжністю 5,0км.

На ділянці км 20+000 – км 21+100 влаштування вирівнюючого шару покриття протяжністю 1,0 км (права і ліва смуга) і 0,1 км (права смуга).

- Автодорога М-06 Київ-Чоп:

згідно укладеного договору вартість робіт на ділянці км 690+546 – км 702+546 складає 76 959, 54 тис. грн. У 2016 році необхідно продовжити роботи на інших ділянках орієнтовно на суму 650 млн.грн.

Підрядною організацією ТзОВ «Автомагістраль-Південь» на ділянці км 690+546 – км 702+546 виконані роботи з фрезування покриття на протяжності 12,0 км, на ділянці км 696+822 – км 702+546 влаштування нижнього шару покриття протяжністю 4,3 км (права і ліва смуга) і 1,4 км (ліва смуга).

Чернівецька обласна державна адміністрація повідомила, що станом на 14.12.2015 за даними ГУ Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, до спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету надійшло 76506,905 тис. гривень митних платежів.

Відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 21.10.2015 №727-р "Про уточнення показників обласного бюджету на 2015 рік" головним розпорядником даних коштів визначено управління капітального будівництва обласної державної адміністрації та враховано в обласному бюджеті асигнування спеціального фонду на суму 28097,2 тис. гривень.

Розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації від 16.11.2015 №793-р «Про організацію проведення ремонтних робіт автомобільної дороги» виконавцем робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н 10) та одержувачем відповідних коштів визначено Службу автомобільних доріг в Чернівецькій області.

Станом на 14.12.2015 з вищезазначених коштів профінансовано головному розпоряднику 17 231,8 тис. гривень, які повністю освоєні.

Водночас повідомляємо, що на даний час підготовлено проект рішення про внесення змін до обласного бюджету згідно з залишком коштів, що передбачені на фінансування цієї автомобільної дороги на суму 25 806,7 тис. гривень. Проект направлено до Чернівецької обласної ради для

затвердження на черговому засіданні сесії, проведення якого планується в грудні.

Отже, в цілому планова сума коштів, що буде передбачена на ремонт вищезазначеної автомобільної дороги у 2015 році складає 53 904,0 тис. грн.

Крім того, до 31.12.2015 на ремонт автомобільної дороги планується додатково отримати надходження від митних платежів в сумі близько 22 603,0 тис. грн. Загалом очікувана орієнтовна сума надходжень у 2015 році складатиме 99 109,8 тис. грн.

Враховуючи зазначене, Чернівецькою обласною державною адміністрацією вживаються всі необхідні заходи для забезпечення фінансування поточного ремонту автомобільної дороги Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Волинська обласна державна адміністрація повідомила, що відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 20.10.2015 №457 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2015 рік», внесені зміни до річного розпису асигнувань на 2015 рік.

В мережі розпорядників та одержувачів коштів на 2015 рік, визначено головним розпорядником коштів департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, одержувачем коштів – службу автомобільних доріг в області.

За інформацією служби автомобільних доріг в області вартість робіт з поточного ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг Н-17 Львів – Радехів – Луцьк від км 69+600 – км 130+277 з врахуванням вартості відновлення інфраструктури становить 446,0 млн. грн., які планується освоїти у 2016 році, після проведення тендерних процедур.

На технічній раді "Укравтодору" погоджено пропозиції по ремонту даної дороги. Вибрана і затверджена конструкція дорожнього одягу. Автомобільна дорога протяжністю 60,7 км розділена на 8 ділянок. На 5 ділянок складені акти дефектів і в стадії закінчення прорахунок кошторисної вартості. На 3 ділянки (в межах населених пунктів) на складання проектно - кошторисної документації видано завдання Волинському відділу комплексного проектування ДП "Укрдіпродор".

Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що за даними ГУ Державної казначейської служби України у Одеській області сума фактичних надходжень митних платежів становить 1 133 142,3 тис. грн., індикативний показник, встановлений ДФС – 1 171 858,2 тис. грн., невиконання 38 715,9 тис. грн.

Враховуючи, що отримання коштів можливе лише за умови перевиконання індикативних показників митних надходжень, а по Одеській області за листопад 2015 року є їх невиконання, то кошти до обласного бюджету Одеської області не надходили.

Міністерство фінансів України повідомило індикативні показники надходження митних платежів на вересень – грудень 2015 року, обсяги

надходження митних платежів у вересні – листопаді 2015 року у розрізі областей та обсяги спрямування бюджетних коштів до спеціальних фондів обласних бюджетів.

Додаток тільки адресату і на 1 арк.

Перший заступник Міністра

В.Шульмейстер





УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна  
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45  
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України

Міністерство інфраструктури України на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 18.09.2015 № 36855/1/1-15 до абзаців шостого і сьомого розділу I Закону України від «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення» (далі – Закон) повідомляє.

Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що станом на 30.12.2015 Службі автомобільних доріг у Львівській області перераховано 290 703,8 тис. грн. для здійснення оплати робіт, виконаних підрядними організаціями.

Службою автомобільних доріг у Львівській області касові видатки за виконані роботи здійснено у повному обсязі:

підрядній організації ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за виконані роботи на ділянці км 34+250 – км 69+600 автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк оплачено 176 478,5 тис. грн.;

підрядній організації ТзОВ «Автомагістраль-Південь» за виконані роботи на ділянці км 0+000 – км 9+800 та км 19+000 – км 24+000 автомобільної дороги Т-14-24 Сколе – Славське виплачено 73 739,3 тис. грн. Також за виконані роботи на ділянці км 690+546 – км 702+546 автодороги М-06 Київ – Чоп виплачено 36 934,1 тис. грн.

На утримання служби замовника спрямовано 3 551,9 тис. грн.

Чернівецька обласна державна адміністрація повідомила, що за 2015 рік, за даними ГУ Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, до спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету надійшло 129 891,5 тис. грн. митних платежів.

Протягом 2015 року із зазначених коштів на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н-10) використано 26 356,1 тис. грн.

272403



№435/26/10-16 від 20.01.2016 на №36855/1/1-15 від 18.09.2015

Залишок коштів станом на 01.01.2016 становить 103 535,4 тис. грн.

Волинська обласна державна адміністрація повідомила, що станом на 01.01.2016 від перевиконання загального обсягу індикативних показників надходжень митних платежів протягом вересня – грудня 2015 року надійшло 93 611,2 тис. грн.

У мережі розпорядників та одержувачів коштів на 2015 рік визначено головним розпорядником коштів департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, одержувачем коштів та замовником – службу автомобільних доріг в області.

На ремонт двох ділянок дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк км 69+600 – км 75+000 та км 75+000 – км 81+600 оголошено процедуру закупівлі – відкриті торги.

Передбачений поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів – Радехів – Луцьк (Н-17) планується розпочати з настанням сприятливих умов у березні поточного року.


Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що, за даними ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, сума фактичних надходжень митних платежів за грудень 2015 року становить 1 259 896,6 тис. грн., індикативний показник, встановлений ДФС, – 1 332 843,7 тис. грн., невиконання – 72 947,1 тис. грн.

Враховуючи, що отримання коштів можливе лише за умови перевиконання індикативних показників митних надходжень, а по Одеській області за грудень 2015 року є їх невиконання, то кошти до обласного бюджету Одеської області не надходили.

Міністерство фінансів України повідомило індикативні показники надходження митних платежів на вересень – грудень 2015 року та фактичне їх перерахування станом на 01.01.2016 у розрізі областей, що додається.

Додаток (тільки адресату): на 1 арк.

Заступник Міністра –  
керівник апарату



В.Омелян

**Виконання щомісячних індикативних показників  
надходжень митних платежів та фактичні обсяги спрямування 50% суми перевиконання до спеціальних фондів обласних бюджетів**

Назва місця	Вересень				Жовтень				Листопад				Грудень				Фактичне перевиконання станом на 01.01.2016 (нарахований підсумок)	млн.грн.			
	Факт	Індикатив показник (по летніймові)	Виконання інф. показника		Фактично перевиконано (по експерименту)	Факт	Індикатив показник (по летніймові)	Виконання інф. показника		Фактично перевиконано (по експерименту)	Факт	Індикатив показник (по летніймові)	Виконання інф. показника								
			%	+/-				%	+/-				%	+/-	%	+/-					
Львівська	831	710	117,1	122	59,2	925	747	123,8	178	90,6	899	715	125,7	184	92,0	955	814	117,3	141	70,5	312,2
Одеська	1 005	1 168	86,0	-163,7		1 110	1 225	90,6	-115,7		1 133	1 172	96,7	-38,7		1 260	1 333	94,5	-72,9	0,0	
Чернівецька	174	117	149,3	58	28,1	173	123	141,0	50	25,8	208	117	177,0	90	45,2	195	134	146,1	62	30,8	129,9
Вінницька	455	379	120,3	77	36,8	415	398	104,4	17	10,3	474	381	124,4	93	46,5	454	433	104,9	21	10,6	104,2
ВСЬОГО	2 466	2 373	103,9	92	124,2	2 623	2 493	105,2	130	126,7	2 714	2 386	113,8	329	183,7	2 864	2 713	105,6	151	111,9	546,4





УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна  
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45  
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України

Міністерство інфраструктури України на виконання доручень Прем'єр-міністра України від 18.09.2015 № 36855/1/1-15 до абзаців шостого і сьомого розділу I Закону України «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення» та від 18.01.2016 № 262/1/1-16 до абзацу 8 підпункту 8 пункту 18 розділу I (абзац сьомий пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України) повідомляє.

Відповідно до зазначеного Закону на період проведення експерименту для реалізації вищевказаних заходів рішенням Львівської обласної ради від 12.01.2016 № 47 передбачено надходження до спеціального фонду обласного бюджету 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території області у сумі 685 млн. грн. і визначено головного розпорядника коштів.

Обласною державною адміністрацією опрацьовуються пропозиції до переліку об'єктів поточного середнього ремонту доріг державного значення за рахунок зазначених коштів.

Чернівецька обласна державна адміністрація повідомила, що на цей час на виконання п. 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України обласною державною адміністрацією проводиться робота по формуванню переліку об'єктів, на які будуть спрямовуватись кошти від перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів.

Перелік буде направлено Міністерству інфраструктури України на погодження в порядку, передбаченому чинним законодавством. Після затвердження переліку об'єктів та внесення змін до обласного бюджету буде подана додаткова інформація.

275317



№1620/26/10-16 від 19.02.2016 на №262/1/1-16 від 18.01.2016

Волинська обласна державна адміністрація повідомила, що від перевиконання загального обсягу індикативних показників надходжень митних платежів з вересня 2015 року надійшло 104 229,1 тис. грн.

У мережі розпорядників та одержувачів коштів на 2015 рік визначено головним розпорядником коштів департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, одержувачем коштів та замовником – службу автомобільних доріг в області.

На ремонт двох ділянок дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк км 69+600 – км 75+000 та км 75+000 – км 81+600 оголошено процедуру закупівлі – відкриті торги. Торги відбудуться 16.02.2016.

Передбачений поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів – Радехів – Луцьк (Н-17) планується розпочати з настанням сприятливих умов у березні поточного року.

Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що, за даними ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, сума фактичних надходжень митних платежів за січень 2016 року становить 861 463,9 тис. грн., індикативний показник, встановлений ДФС, – 737 212 тис. грн., перевиконання – 124 251,9 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 станом на 02.02.2016 з державного бюджету до спеціального фонду обласного бюджету перераховано – 31 063,0 тис. грн.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким передбачено:

- включення міста Києва до переліку регіонів, в яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на їх території;
- зміну підходів щодо визначення щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у розрізі регіонів;
- затвердження переліку об'єктів, щодо яких здійснюється реалізація зазначених заходів згідно з експериментом, відповідною обласною, Київською міською державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;
- розширення напряму використання коштів (на розвиток будь-яких автомобільних доріг загального користування державного значення у визначених експериментом регіонах);
- погодження щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 №262/1/1-16 Міністерством фінансів України підготовлено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №726.

Кабінетом Міністрів України 3 лютого 2016 року прийнято постанову №45 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. №726». Зокрема, даною постановою внесено зміни до Порядку спрямування коштів до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та до Методики розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у розрізі регіонів.

Заступник Міністра –  
керівник апарату



В.Омелян



## ІНФОРМАЦІЯ

стосовно реалізації пілотного проекту у відповідності до Закону України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях та м. Києві з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення».

Відповідно до інформації, наданої Державною казначейською службою України, про надходження, спрямування та використання митних платежів, що справляються під час оформлення товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, в рамках проведення експерименту з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за вересень – грудень 2015 року, обсяг бюджетних коштів, спрямованих до спеціальних фондів місцевих бюджетів, становить 546 443,2 тис. грн., а обсяг використаних коштів – 317 327,97 тис. грн. (інформація додається).

Міністерством фінансів України надано відомості щодо показників митних платежів у січні – лютому 2016 року в розрізі областей та обсягів спрямування бюджетних коштів до спеціальних фондів обласних бюджетів у 2016 році, які становлять 76 047,3 тис. грн (інформація додається).

Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що станом на 30.12.2015 Службі автомобільних доріг у Львівській області перераховано 290 703,8 тис. грн для здійснення оплати робіт, виконаних підрядними організаціями.

Службою автомобільних доріг у Львівській області касові видатки за виконані роботи здійснено у повному обсязі:

підрядній організації ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за виконані роботи на ділянці км 34+250 – км 69+600 автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк виплачено 176 478,5 тис. грн;

підрядній організації ТзОВ «Автомагістраль-Південь» за виконані роботи на ділянці км 0+000 – км 9+800 та км 19+000 – км 24+000 автомобільної дороги Т-14-24 Сколе – Славське виплачено 73 739,3 тис. грн. Також за виконані роботи на ділянці км 690+546 – км 702+546 автодороги М-06 Київ – Чоп виплачено 36 934,1 тис. грн.

На утримання служби замовника спрямовано 3 551,9 тис. грн.

Чернівецька обласна державна адміністрація повідомила, що за 2015 рік, за даними ГУ Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, до спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету надійшло 129 891,5 тис. грн митних платежів.

Протягом 2015 року із зазначених коштів на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н-10) використано 26 356,1 тис. грн.



Залишок коштів станом на 01.01.2016 становить 103 535,4 тис. грн.

Волинська обласна державна адміністрація повідомила, що станом на 01.01.2016 від перевиконання загального обсягу індикативних показників надходжень митних платежів протягом вересня – грудня 2015 року надійшло 93 611,2 тис. грн.

У мережі розпорядників та одержувачів коштів на 2015 рік визначено головним розпорядником коштів департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, одержувачем коштів та замовником – службу автомобільних доріг в області.

На виконання ремонту двох ділянок дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк км 69+600 – км 75+000 та км 75+000 – км 81+600 оголошено процедуру закупівлі – відкриті торги.

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк планується розпочати з настанням сприятливих умов у березні поточного року.

Станом на 01.03.2016 Волинська обласна державна адміністрація повідомила, що у мережі розпорядників та одержувачів коштів визначено головним розпорядником коштів департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, одержувачем коштів та замовником – службу автомобільних доріг у Волинській області.

Службою автомобільних доріг в області проведено процедуру закупівлі – відкриті торги на виконання ремонту двох ділянок дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк км 69+600 – км 75+000 та км 96+100 – км 106+000. Торги відбулися 16 лютого 2016 року, переможцем визначено за 1-м лотом (км 69+600 – км 75+000) ТзОВ «Автомобільна Південь», за 2-м лотом (км 96+100 – км 106+000) ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс». Підготовлено договори підряду на проведення поточного ремонту дороги.

Крім того, 15.02.2016 опубліковано оголошення про проведення тендерної процедури відкритих торгів ще на 6 лотів. Згідно із Законом України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», 5 квітня цього року повинно відбутися розкриття тендерних пропозицій.

Відкрито казначейський рахунок, на який надходять кошти від головного розпорядника для використання лише на поточний ремонт дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк.

Затверджено план використання цих коштів. Подано заявку на фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 1 127,1 тис. грн.

За інформацією департаменту фінансів облдержадміністрації, у зв'язку з перевиконанням індикативних показників надходжень митних платежів за лютий цього року до спеціального фонду обласного бюджету буде перераховано 60 800,0 тис. грн.

Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що, за даними БУ Державної казначейської служби України в Одеській області, протягом вересня

– грудня 2015 року фактичні надходження митних платежів були меншими від встановлених індикативних показників.

Враховуючи, що отримання коштів можливе лише за умови перевиконання індикативних показників митних надходжень, кошти до обласного бюджету Одеської області не надходили.

Станом на 01.03.2016 Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що, за даними ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, сума перевиконання фактичних надходжень митних платежів за лютий 2016 року становить 60 213,7 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 у лютому поточного року з державного бюджету до спеціального фонду обласного бюджету перераховано 30 106,8 тис. грн.

На виконання Закону України від 24.12.2015 № 914 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 45 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 726» внесено зміни до Порядку спрямування коштів до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та до Методики розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у розрізі регіонів.

Відповідно до пункту 4 Порядку спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляється під час митного оформлення товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей та м. Києва, до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва Волинською, Одеською, Львівською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями та Київською міською державною адміністрацією сформовано переліки об'єктів та подано на погодження.

На цей час індикативні показники надходження митних платежів погоджуються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.