



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

(МОЗ України)

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

29. 02. 2016 № 09-03/252/4952

На № 20/7-69 від 28.01.2016

**Народному депутату України
Донець Т. А.**


Щодо питань будівництва НДСЛ «ОХМАТДИТ»

Шановна Тетяно Анатоліївно!

У Міністерстві охорони здоров'я України розглянуто Ваш депутатський запит від 28.01.2016 № 20/7-69, оголошений на засіданні Верховної Ради України 05.02.2016, щодо надання звіту про використання бюджетних коштів у 2015 році на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ». За результатами опрацювання депутатського запиту повідомляємо наступне.

За інформацією ДП «Укрмедпроектбуд», станом на 31.12.2015 генеральним підрядником ТОВ «АЛЬТІС – КОНСТРАКШН» було виконано наступні види робіт:

1. Підземна частина. Блок Д. Демонтажні роботи – 1,64 %.
2. Надземна частина. Блок Б. Демонтажні роботи на покрівлі – 0,04%.
3. Надземна частина. Блок А. Демонтажні роботи на покрівлі – 0,37%.
4. Надземна частина. Блок Г. Демонтажні роботи на покрівлі – 0,27%.
5. Надземна частина. Блок Д. Демонтажні роботи на покрівлі – 0,08%.
6. Надземна частина. Блок Г. Улаштування покрівлі – 3,23%.
7. Робоче технологічне заземлення – 8,98%.
8. Демонтаж системи вентиляції – 0,48%.
9. Монтаж ліфтового обладнання – 7,44%.
10. Зовнішні мережі дощової каналізації – 17,92%.
11. Підземна частина. Блок Д. Мурування – 0,96%.
12. Підземна частина. Блок Д. Підлоги – 0,85%.
13. Підземна частина. Блок С. Підлоги – 0,27%.
14. Вогнезахист перекреттів – 25,59%.
15. Паркинг – 31,89%.



Фінансування з Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою за КПКВК 2301810 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» здійснено у розмірі 131 206,6 тис. гривень, із загального розміру – 500 000,0 тис. гривень, які затверджені згідно з паспортом бюджетної програми на 2015 рік, доведеним спільним наказом МОЗ України та Мінфіну від 17.07.2015 № 442/650.

У результаті виконання бюджетної програми з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» були проведені наступні роботи: загально-будівельні роботи з улаштування покрівлі, внутрішні інженерні роботи (в т.ч. технологічне заземлення для медичного обладнання), зовнішні мережі дощової каналізації, розпочато роботи із зведення паркингу, монтаж ліфтового обладнання.

Також у ДП «Укрмедпроектбуд» станом на 01.01.2016 за проектом «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» обліковується дебіторська заборгованість перед ТОВ «АЛЬТІС – КОНСТРАКШН» у розмірі 37 839 092,24 гривень (аванс виданий на обладнання терміном на 10 місяців) та відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 24.12.2015 до Договору № 2015/1 від 09.11.2015 термін авансування поставки обладнання для об'єкта «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» визначено 29.07.2016.

Додатки: завірена копія квартального (річного) звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2016 на 3 арк.

З повагою

Міністр

Олександр КВИТАШВІЛІ