



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України
Народному депутату України
Рудикю С. Я.

Шановний Сергію Ярославовичу!

Міністерство інфраструктури України спільно з Державним агентством автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України В. Кістіона від 29.11.2016 № 33069/4/1-16 повторно розглянуло Ваш депутатський запит від 08.09.2016 № 396-08-852, оголошений на засіданні Верховної Ради України 09.09.2016, стосовно ремонту автомобільних доріг Черкаської області та повідомляє.

Відповідно до переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 176 «Про розподіл видатків державного бюджету, передбачених за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» на 2016 рік» (зі змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 498 «Деякі питання використання у 2016 році коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг» (зі змінами), на автомобільних дорогах загального користування у Черкаській області заплановано виконання робіт на загальну суму 292 908,28 тис. грн.

За рахунок коштів держбюджету заплановано проведення робіт на автомобільній дорозі Н-01 Київ – Знам'янка на ділянках км 213 + 000 – км 216 + 000 та км 229 + 780 – км 232 + 280. На цей час підрядна організація ТзОВ «Трансстроймеханізація» виконала роботи з фрезерування наявного покриття, влаштування верхнього шару покриття, а також підсипання та укріплення узбіч на загальну суму 10 666, 875 тис. грн.

За рахунок залишку кредитних коштів заплановано проведення ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам'янка на ділянці км 232 + 280 – км 241 + 622 (окремими ділянками). Для виконання робіт з поточного середнього ремонту 04.10.2016 укладено договір з підрядною організацією ТзОВ «Трансстроймеханізація» на загальну суму 16 825,323 тис. грн. На сьогодні підрядна організація виконала роботи з фрезерування наявного покриття, влаштування верхнього шару покриття з асфальтобетону на ділянці дороги протяжністю 0,3 км. Вартість виконаних робіт становить 2 500 тис. грн.

№12362/26/10-16 від 15.12.2016 на №33069/4/1-16 від 29.11.2016

№12362/26/10-16 від 15.12.2016

*

298261



12:05

За рахунок залишку кредитних коштів заплановано виконання робіт на автомобільній дорозі Н-01 Київ – Знам'янка на ділянці км 205 + 280 – км 213 + 000. Для виконання робіт з поточного середнього ремонту 20.10.2016 укладено договір з підрядною організацією ТОВ «ПБС» на загальну суму 73 196,673 тис. грн. Однак станом на сьогодні роботи не виконуються. Підрядна організація не реагує на вимоги Служби автомобільних доріг у Черкаській області щодо виконання робіт згідно з договором. Відповідно до договірних зобов'язань Замовник повідомив Підрядника щодо розірвання договору в односторонньому порядку.

За рахунок держбюджету та залишку кредитних коштів заплановано виконання ремонтних робіт на автомобільній дорозі Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань на ділянці км 41 + 265 – км 48 + 985 (правий проїзд). На цей час підрядна організація ПП «Дорстрой» виконала роботи з фрезерування, влаштування шару щебенево-піщаної суміші та вирівнюючого шару з асфальтобетону на ділянці дороги протяжністю 5 км, влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону на ділянці протяжністю 2,8 км. Вартість виконаних робіт становить 30 042,3 тис. грн. Роботи тривають.

За рахунок залишку кредитних коштів заплановано проведення ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам'янка на ділянці км 216 + 000 – км 229 + 780 (окремими ділянками). При цьому повідомляємо, що 15.11.2016 не відбулися заплановані торги через відсутність необхідної кількості учасників для їх проведення, у зв'язку з чим торги скасовано та повторно оголошено через систему Prozorro. Виконання робіт заплановано на 2017 рік.


Крім того, інформуємо, що 20 грудня поточного року відбудеться аукціон щодо розкриття тендерних пропозицій з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань на ділянці км 83 + 700 – км 89 + 700. Виконання робіт заплановано на 2017 рік.

Питання ремонту автомобільних доріг у Черкаській області перебуває на контролі Мінінфраструктури та Укравтодору.

Викладені у Вашому депутатському запиті пропозиції взято до уваги і буде опрацьовано після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» під час формування плану робіт на наступний рік, виходячи з пропозицій Служби автомобільних доріг у Черкаській області та видатків, передбачених на розвиток і утримання автомобільних доріг загального користування на 2017 рік.

З повагою

В.о. Міністра



Д. Роменський

