



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факси 462-51-55, 485-17-69
E-mail: postmast@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40165856

03.04.2019 № 06-11/213-2019

На № 2067/08-11-2018-I Від 08.11.2018

Народному депутатові України

Ю. ТИМОШЕНКУ

Шановний Юрію Володимировичу!

Державна аудиторська служба України на доповнення до листа від 29.11.2018 № 06-11/969-2018 на Ваш депутатський запит від 08.11.2018 № 2067/08-11-2018-I, оголошений на засіданні Верховної Ради України 09 листопада 2018 року (лист Голови Верховної Ради України від 09.11.2018 № 11/10-1362), стосовно перевірки раціональності та ефективності освоєння державних коштів (виділених із Державного фонду регіонального розвитку) за напрямом «Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої школи) на вул. Грушевського, 61а в с. Лісний Хлібичин Коломийського району» повідомляє.

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області провело планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) за період з 01.10.2011 по 31.01.2019.

Питання виконання робіт за об'єктом «Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої школи) на вул. Грушевського, 61а в с. Лісний Хлібичин Коломийського району» досліджувались також під час попередніх контрольних заходів.

Загальний обсяг фінансування робіт за об'єктом «Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої школи) на вул. Грушевського, 61а в с. Лісний Хлібичин Коломийського району» за період з 01.01.2011 по 31.01.2019 становив 6,4 млн гривень.

Із зазначених коштів на проведення будівельно-монтажних робіт використано 6,1 млн грн, решта – на проведення експертизи, проектно-вишукувальних робіт та здійснення технагляду.

Апарат
Верховної Ради України
08.04.2019 12:09
ВХ. № 68854

Під час проведеного контрольного обстеження на об'єкті (зокрема вибіркової перевірки прихованих робіт) встановлено, що коридор та сходову клітку першого поверху частково (7,8 м²) уражено грибком.

Комісія засвідчила, що на першому поверсі будівлі (в ігровій кімнаті) на цементну стяжку постелено утеплювач, на який укладено ламінат. На другому поверсі (в ігровій спальні) на дошку постелено утеплювач, на який укладено ламінат. Зазначене відповідає архітектурним рішенням робочого проекту (відомості оздоблення приміщень «Експлікації підлог»).

Елементи водостічної системи (ринви і водостічні труби), встановлені на фасаді будівлі, відповідають архітектурним рішенням (плану даху) робочого проекту.

Проведеним обстеженням встановлено, що частину стін першого поверху будівлі облицьовано гіпсокартонними плитами, що відповідає роботам, закладеним у акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в.

Виконані роботи оформлені актами приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, які відповідають локальним кошторисам із розрахунком договірної ціни та робочим кресленням (зі змінами).

Об'єми фактично виконаних робіт відповідають об'ємам, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в.

Щодо причин утворення грибка пояснено, що з 1984 року по 2012 рік будівля перебувала в занедбаному стані з аварійною покрівлею і не експлуатувалася, внаслідок чого відбувалося постійне замокання стін.

Роботи з реконструкції приміщення були розпочаті у 2012 році і згідно з умовами договору мали бути закінчені у грудні 2014 року.

Через недотримання графіка фінансування роботи з реконструкції приміщення відновились лише у 2015 році.

У жовтні 2015 року, з огляду на високий рівень поверхневих вод, виконано заходи зі встановлення додаткової дренажної системи.

Із пояснень спеціалістів Департаменту слідує, що через відсутність фінансування робіт об'єкт із готовністю 75% не опалювався належним чином, що спричинило появу плісняви. Крім того, через брак коштів на оплату електроенергії не працює вентиляційна система, що провокує появу грибка.

Проектувальник ПП «Західсантехпроект», який здійснює авторський нагляд за будівництвом об'єкта, причиною утворення грибка також назвав замокання стін, що відбулося через названі причини.


Будь-яких зауважень до виконання будівельно-монтажних робіт проектувальник не висунув. Для запобігання руйнування відремонтованої будівлі він надав рекомендації щодо прискорення введення будівлі в експлуатацію.

Слід зазначити, що поданий у 2017-2018 роках проект за об'єктом «Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої школи) на вул. Грушевського, 61а в с. Лісний Хлібичин Коломийського району» для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів і програм регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти державного фонду регіонального розвитку, не був відібраний.

Зазначений проект також подано для участі в конкурсному відборі інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2019 році.

З повагою

Голова



Л. ГАВРИЛОВА