



ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факси 462-51-55, 417-61-66

E-mail: postmast@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 37393358

28.05.2015 № 06-11/608

На № _____ від _____

Народному депутату України

Різаненку П.О.

Шановний Павло Олександровичу !

Державна фінансова інспекція України на Ваш депутатський запит від 23.04.2015 № 15/04/23-184о щодо здійснення державного фінансового контролю за використанням коштів державного бюджету України в частині фінансування реконструкції плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, буд.10, м. Бровари та на доповнення до листа від 14.05.2015 № 06-11/608, повідомляє.

Проведеною Держфінінспекцією в Київській області ревізією фінансово-господарської діяльності Відділу капітального будівництва Броварської міської ради за період з 01.02.2013 по 01.01.2015 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2008 по 01.02.2013 встановлено, що для виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10, м. Бровари Відділом капітального будівництва Броварської міської ради укладено три договори з ТОВ «Фірма ГФ», а саме: договір від 08.10.2007 № 24/07 на суму 18 151,91 тис.грн, договір підряду від 23.07.2012 № 12/03 на суму 22 533,15 тис.грн, договір підряду від 24.06.2014 № 09/2014 на суму 2 678,71 тис. гривень.

Проведеними зустрічними звірками у виконавців будівельно-монтажних робіт по реконструкції плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10, м. Бровари, встановлено завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 167,54 тис. грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків).

Проведеним контрольним обміром встановлено завищення вартості будівельно-монтажних робіт на загальну суму 35,47 тис. гривень.

Проведеним співставленням, даних кошторисної документації (технічна документація ТОВ «Фірма ГФ») з даними, відображеними в Актах приймання виконаних підрядних робіт на виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10, м. Бровари на

03.06.2015 13:07
ВХ. № 136479


предмет відповідності видів, обсягів та вартості робіт встановлено, що протягом періоду дії договорів виконувались роботи (види та обсяги), які не передбачені Договорами підряду, за які Відділом капітального будівництва Броварської міської ради здійснена оплата в повному обсязі.

Тобто, Відділом капітального будівництва Броварської міської ради порушенні умови Договорів, внаслідок чого проведено видатки на оплату додаткових робіт та матеріалів в загальній сумі 13 014,20 тис.грн, в тому числі: по Договору від 08.10.2007 № 24/07 – 4 642,36 тис.грн.; Договору підряду від 23.07.2012 № 12/03 – 4 545,75 тис.грн; Договору підряду від 24.06.2014 № 09/2014 – 3 826,09 тис. гривень.

Матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності Відділу капітального будівництва Броварської міської ради передано до Броварського МВ Головного управління МВС України в Київській області, поінформовано УМВС України в Київській області та Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області.

З повагою

В.о. Голови



М.І.Дибя