



У К Р А І Н А

**ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

майдан імені С.П. Корольова, 1, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-50-14, факс 47-50-75  
www.oda.zt.gov.ua e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua код ЄДРПОУ 00022489

22.06 2018 №3643/10/2-18  
на №117-07/313 від 06.06.2018

Народному депутату України  
Добродому Д.Є.

Про розгляд запиту

Шановний Дмитре Євгеновичу!

Ваш запит до голови Житомирської обласної державної адміністрації Гундича І.П. від 06.06.2018 №117-07/313 оголошений на засіданні Верховної Ради України 8 червня 2018 року щодо незавершеного прокладання водопровідних комунікацій та реалізації будівництва мережі водопостачання в с. Бенедівка та с. Радянське Бердичівського району Житомирської області розглянуто.

Реалізацію проектів «Мережа водопостачання, с. Бенедівка Бердичівського району – будівництво» та «Мережа водопостачання, с. Радянське Бердичівського району – будівництво» було розпочато у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) та співфінансування з місцевого бюджету.

Заявником проектів виступила Радянська сільська рада.

Замовником з будівництва водопровідних мереж визначено департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (далі-Департамент) згідно розпорядження голови облдержадміністрації №297 від 14.09.2015.

Загальна кошторисна вартість об'єкта «Будівництво мережі водопостачання в с. Бенедівка Бердичівського району» становила 593,498 тис.грн, «Будівництво мережі водопостачання в с. Радянське Бердичівського району» - 999,179 тис.грн.

У 2015 році роботи з будівництва мережі водопостачання у с. Бенедівка було профінансовано на суму 217,452 тис. грн. (195,707 тис. грн. з ДФРР, 21,745 тис. грн. з місцевого бюджету). Будівництво мережі водопостачання у с. Радянське профінансовано на суму 428,263 тис. грн. (350,397 тис. грн. з ДФРР, 38,933 тис. грн. з місцевого бюджету).

Основними причинами, через які проекти не були реалізовані у 2015 році є - пізнє надходження коштів з державного фонду регіонального розвитку та невідповідність вартості будівництва діючим цінам. Кошти на рахунок замовника з державного бюджету надійшли 30.09.2015 року, а

02.07.2018 09:57

138486

проектна документація складена в цінах 2013 року, що унеможливлювало виконання будівельно-монтажних робіт у повному обсязі ураховуючи інфляційні процеси. Тому Департамент неодноразово звертався до Радянської селищної ради, щодо перерахунку кошторисної частини проектів у діючі ціни 2015 року.

Проте, протягом 2016-2017 років проектну документацію відкориговано не було.

Крім того, необхідність будівництва водогінних мереж в своїх селах не підтримувала частина жителів.


Під час відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть фінансуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, регіональною комісією було погоджено питання щодо завершення проектів «Будівництво мережі водопостачання в с. Бенедівка, Бердичівського району, Житомирської області (коригування)» та «Будівництво мережі водопостачання в с. Романівка (Радянське), Бердичівського району, Житомирської області (коригування)» за кошти ДФРР у 2018 році.

Проте, заявником проектів не було вчасно надано скориговану документацію.

Враховуючи зазначене, питання завершення будівництва водопровідних мереж у селах Бенедівка і Романівка (Бенедівка) Бердичівського району буде вирішено у 2019 році.

З повагою

Заступник голови адміністрації



Р.О. Щебетов