



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

**Голові Верховної Ради України
Дмитру Разумкову**

Про розгляд депутатського запиту

Шановний Дмитре Олександровичу!

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 26.02.2021 № 8269/1/1-21 до Вашого листа від 19.02.21 № 11/10-261 Міністерством енергетики України розглянуто запит народного депутата України Г. Лероса від 18.02.2021 щодо перевірки інформації пункту 119 резолюції Європейського парламенту від 11.02.2021, дослідження причин затримки модернізації ВП «Запорізька АЕС», що спричинило втрати бюджету України, підрив енергобезпеки держави та посилення енергозалежності від країни-агресора.

За результатами розгляду в межах компетенції надаємо інформацію стосовно затримки підключення енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС».

Наказом Міненерговугілля від 01.11.2019 № 447 було затверджено Графік виконання капітальних і середніх ремонтів основного обладнання атомних електростанцій на 2020 рік. Відповідно до зазначеного графіку термін виконання середнього ремонту енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС» був встановлений з 15.04.2020 по 13.11.2020 тривалістю 213 діб.

У зв'язку із пуском з ремонту енергоблоку № 6 ВП «Запорізька АЕС» і підключенням його до мережі 16.04.2020 на енергоблоці № 5 ВП «Запорізька АЕС» середній ремонт фактично розпочато з 16.04.2020 і завершено 15.01.2021 тривалістю 274 доби.

Збільшення тривалості ремонту на 61 добу за інформацією ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулося через затримку виконання підрядними організаціями ремонтних та реконструктивних робіт, в тому числі щодо заміни конденсатора та модернізації системи управління перевантажувальної машини та обмеження доступу персоналу підрядних організацій на проммайданчик ВП «Запорізька АЕС» через карантинні обмеження, зумовлені респіраторною хворобою COVID-19. Відповідно терміни виконання робіт були зміщені через пандемію.

Разом з тим виходячи з матеріалів Акту № АІО-112/1-19 від 13.11.2020, складеного Комісією Держатомрегулювання за результатами проведеного 09.11.2020 – 13.11.2020 комплексного інспекційного обстеження ВП «Запорізька АЕС» щодо готовності енергоблоку № 5 до експлуатації на енергетичних рівнях потужності, зафіксовано невиконання:

- заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки

енергоблоків атомних електростанцій;

- заходів, направлених на усунення/компенсацію відхилень від вимог нормативно - правових актів;
- погодження Звіту з періодичної переоцінки безпеки;
- продовження терміну експлуатації дизель-генератора (5РДЕС-2) та іншого обладнання систем важливих для безпеки;
- заходів з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості обладнання трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій;
- протипожежних заходів.

Протягом послідуєчого періоду часу ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювались відповідні заходи для усунення зазначених зауважень Держатомрегулювання та остаточного завершення ремонту енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС».

04.01.2021 в режимі онлайн конференції відбулося засідання Колегії Держатомрегулювання. За результатами засідання Колегія Держатомрегулювання визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС» на визначених у проекті рівнях потужності в наступні 10 років, встановивши дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблоку - 27.05.2030.

05.01.2021 Держатомрегулювання видана ліцензія серії ЕО № 001090 ДП «НАЕК «Енергоатом» на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС» до чергової переоцінки безпеки енергоблоку № 5 до 27.05.2030.

Додатково надаємо наявну в Міненерго інформацію стосовно імпорту електроенергії в Україну з території суміжних держав.

Імпорт електричної енергії в Україну у квітні 2020 року з Республіки Білорусь – 2,7 млн. кВт·год, з Російської Федерації – «0». Імпорт електричної енергії в Україну у січні 2021 року з Республіки Білорусь – 180,6 млн. кВт·год, з Російської Федерації – «0». За оперативними даними імпорт електричної енергії в Україну у лютому 2021 року з Республіки Білорусь – 271,5 млн. кВт·год, з Російської Федерації – 96,5 млн. кВт·год.

З повагою

В. о. Міністра

Юрій ВІТРЕНКО

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



438763

Кореспонденти Вітренко Ю. Ю. Міністерство енергетики України
(всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата ВР/1.1-6.2-4152 від 16.03.2021
кореспондента
№ ДСК
Реєстр. № та 93427 від 16.03.2021
дата реєстрації
Арк./прим. 2/1
Стислий зміст На №11/10-261 Про розгляд депутатського запиту
Лероса Г. щодо перевірки інформації пункту 119
резольюції Європейського парламенту від 11.02.2021,
дослідження причин затримки модернізації ВП
«Запорізька АЕС»

Проходження документа (особа, у якій є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис