



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 23912956

26.03.2021 № 01-38/2395

на № _____ від _____

Народному депутату України
Павлу СУШКУ

Шановний пане Павле!

На депутатський запит групи народних депутатів від 03.03.2021 № 28/221-21 отриманий листом від Голови Верховної Ради України від 05.03.2021 № 11/10-326 щодо надання інформації про КНП «Обласний центр онкології» м. Харків та попередньої юридичної особи КЗ охорони здоров'я «Харківський обласний клінічний онкологічний центр», повідомляємо.

У зв'язку з необхідністю у 2018 році був розроблений проект: «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4».

Згідно затвердженого Завдання на проектування та складу передбачених ескізним проектом зведення комплексу «Обласний центр онкології» передбачає виділення чотирьох черг будівництва.

У 2019 році була розроблена проектна документація по першій та другій черзі будівництва.

Загальна кошторисна вартість першої черги будівництва склала – 683 617,117 тис. грн.

За результатами проведеної тендерної процедури, 21 червня 2019 року був укладений відповідний договір про закупівлю робіт між Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) та АТ «Трест Житлобуд – 1» на суму 650 724,184 тис.грн. та у липні 2019 року були розпочаті будівельні роботи по I черзі.

Загальна кошторисна вартість другої черги будівництва склала – 180 084,916 тис. грн.; загальна площа забудови становить 1187,69 м2; загальна площа приміщень – 6747,25 м2.

За результатами проведеної тендерної процедури, 28 листопада 2019 року був укладений відповідний договір про закупівлю робіт між Департаментом та АТ «Трест Житлобуд – 1» на суму 169 879,200 тис. грн. та у грудні 2019 отриманий дозвіл на виконання будівельних робіт. Роботи по другій черзі будівництва були розпочаті у вересні 2020 року.

002312

За період 2018 - 2020 рр. використано коштів у сумі 79 297,682 тис. грн. (в тому числі коштів ДФРР – 15 629,044 тис. грн.), з них по першій черзі використано 62 626,678 тис.грн., що дозволило виконати земляні роботи, роботи по виносу інженерних мереж із зони забудови, роботи по влаштуванню ґрунтоцементних елементів, роботи по влаштуванню фундаментів майбутнього лікувально-діагностичного корпусу секції А,Б,В. Окрім цього до вищезазначеної суми увійшли кошти на оплату проектних робіт із розробки проектної документації та проведення її коригування.

У зв'язку із необхідністю внесення змін до проектної документації по першій та другій черзі будівництва, яка виникла в процесі виконання робіт, у квітні 2020 року було розпочате коригування проектної документації по вищевказаним чергам будівництва.

Що стосується першої черги будівництва, то проектна документація скорегована та у листопаді 2020 року отриманий відповідний експертний звіт, відповідно до якого загальна кошторисна вартість об'єкту склала 941 939,392 тис. грн.; площа забудови становить – 4024,77, м² з них 3585,42 м² площа забудови лікувально-діагностичного корпусу Блок № 1; площа будівель – 20 616,78 м², з них площа будівлі лікувально-діагностичного корпусу Блок № 1 становить 19 988,62 м².

Оскільки скоригована проектна документація містила суттєві зміни проектних та конструктивних рішень, відповідно до вимог чинного законодавства України виконання будівельних робіт за попереднім проектом було неможливим, тому договір про закупівлю робіт, укладений у 2019 році і з АТ «Трест Житлобуд -1», було розірвано.

У зв'язку зі зміною проекту будівництва виникла необхідність укладання нового договору про закупівлю робіт, після чого була об'явлена тендерна процедура, за результатами якої, 28 грудня 2020 року між Департаментом та ПП «РОМБ+» був укладений договір про закупівлю робіт на суму 737 750,000 тис.грн.

По об'єкту: «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4» (Друга черга будівництва) використано коштів у сумі 16 671,004 тис.грн., що дозволило виконати земляні роботи, роботи по влаштуванню ґрунтоцементних елементів та фундаментів майбутнього лікувально-діагностичного корпусу секції Г. Окрім цього до вищезазначеної суми увійшли кошти на оплату проектних робіт із розробки проектної документації та проведення її коригування. У 2020 році у зв'язку із технічною необхідністю проектна документація була скорегована. Наразі скорегована проектна документація проходить будівельну експертизу.

По об'єкту: «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4» (Перша черга будівництва) згідно планів робіт та у відповідності до діючого фінансування об'єкту планується зведення залізобетонного каркасу лікувально-діагностичного корпусу.

По об'єкту: «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4» (Друга черга будівництва) після отримання експертного звіту щодо розгляду скоригованої проектної документації за проектом, виникає необхідність розірвання договору між Департаментом та АТ «Трест Житлобуд -1», після чого буде проведена тендерна процедура щодо визначення генеральної підрядної організації. Планується розпочати роботи по влаштуванню залізобетонних елементів каркасу майбутнього лікувального-діагностичного корпусу секції Г.

Стосовно запиту народних депутатів щодо надання проектно-кошторисної документації пропонуємо, у зв'язку з великим обсягом даних документів, ознайомитись з проектно-кошторисною документацією безпосередньо у замовника робіт – Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром 4 під'їзд, 3 поверх. Тел. 700-32-27).

Водночас надаємо копії експертних звітів по об'єкту.

Оприлюднення тендерної процедури на автоматизованому електронному майданчику «PROZORRO» по об'єкту: «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. І черга» відбулось 17.04.2019 UA-2019-04-17-001249-с (копія звіту про результати проведення процедури закупівлі додається).

Оприлюднення тендерної процедури на автоматизованому електронному майданчику «PROZORRO» по об'єкту: «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва) Коригування» відбулось 09.11.2020 UA-2020-11-09-000900-b (копія звіту про результати проведення процедури закупівлі додається).

Оприлюднення тендерної процедури на автоматизованому електронному майданчику «PROZORRO» по об'єкту: «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Друга черга будівництва) відбулось 30.09.2019 UA-2019-09-30-000-116-с (копія звіту про результати проведення процедури закупівлі додається).

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» вся тендерна документація подається/зберігається в електронному вигляді на авторизованому електронному майданчику, що забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Стосовно фінансування, освоєння та джерел фінансування, повідомляємо.

У 2018 році рішенням XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)» за рахунок коштів обласного бюджету

передбачено фінансування об'єктів, розпорядником коштів – замовником яких визначено Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в тому числі:

- «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4"» в сумі 7680,000 тис. грн., з яких касові видатки за 2018 рік – 7 535,386 тис. грн.;

- «Передпроектні роботи по об'єкту: "Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4"» у сумі 1 500,00 тис. грн., з яких касові видатки за 2018 рік – 1 477,217 тис. грн.;

У 2019 році, рішенням XXII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1128-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)» за рахунок коштів обласного бюджету передбачено фінансування об'єктів, розпорядником коштів – замовником будівництва яких визначено Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в тому числі:

- «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" (Перша черга будівництва)» у сумі 43 230,00 тис.грн., з яких касові видатки за 2019 рік - 43 225,243 тис. грн.;

- «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" (Друга черга будівництва)» у сумі 770,00 тис.грн., з яких касові видатки за 2019 рік – 172,252 тис. грн.;

- «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4"» у сумі 8 622,739 тис. грн., з яких касові видатки за 2019 рік – 7 456,983 тис. грн.;

- «Науково-технічні роботи (науково-технічний супровід) на етапі проектування об'єкту «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" у сумі 444,967 тис. грн., з яких касові видатки за 2019 рік – 444,961 тис. грн.

У 2020 році розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 19 жовтня 2020 року № 663 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 травня 2020 року № 291» Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації визначено розпорядником коштів нижчого рівня на будівництво об'єктів за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку», в тому числі на:

- «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" (Перша черга будівництва)» за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку передбачено коштів – 5 560,098 тис. грн., які профінансовано в повному обсязі, касові видатки за 2020 рік – 2 876,530 тис. грн;

- «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4» (Друга черга будівництва)» за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено коштів – 13 270,000 тис. грн., які профінансовано в повному обсязі, касові видатки за 2020 рік – 12 752,514 тис. грн.

Також у 2020 році, рішенням II сесії VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)» передбачено співфінансування з обласного бюджету на фінансування даних проєктів, а саме:

- на «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4» (Друга черга будівництва)» за рахунок коштів обласного бюджету – 7 351,775 тис. грн., які профінансовано в сумі 5 693,333 тис. грн., касові видатки за 2020 рік – 5 693,333 тис. грн.

- на «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4» (Друга черга будівництва)» за рахунок коштів обласного бюджету передбачено коштів – 2 578,559 тис. грн., які профінансовано в сумі 1 913,303 тис. грн., касові видатки за 2020 рік – 1 913,302 тис. грн.

Також, рішенням II сесії VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)» прийнято кошти субвенції з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології», які було передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1055 «Деякі питання надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проєктів розвитку громад та територій» в суму 100 000,00 тис. грн., які профінансовано в повному обсязі, касові видатки не здійснювалися.

У 2021 році, рішенням III сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 04 березня 2021 року № 48-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього» передбачено фінансування вищенаведених проєктів, а саме:

- "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" (Перша черга будівництва. Коригування) в сумі 112 00,000 тис. грн., в тому числі:

- 12 000,000 тис. грн. – за рахунок коштів обласного бюджету;

- 100 000,00 тис. грн. – за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології», які було передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1055 «Деякі питання надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проєктів розвитку громад та територій» та які згідно пункту 20 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення.

- "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" (Друга черга будівництва. Коригування) в сумі 2 333,400 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

Окремо інформуємо, що до початку будівництва комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації виконував функції замовника по наступним роботам: «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу літ. Б-2 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові» - 3 392 450,38 грн; Реконструкція мереж зовнішнього водопостачання від корпусу поліклініки до вул. Лісопарківській комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 - 444 860,98 грн; «Капітальний ремонт будівлі променевого корпусу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові» - 1448278,40 грн; «Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі літ. «М-5» (лікувального корпусу) комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові» - 1 480 834,25 грн., (копії відповідних рішень сесій Харківської обласної ради додаються).

Враховуючи, що вирішення інших питань зазначених у запиті потребує додаткового часу, остаточну відповідь буде надано у найкоротший термін, відповідно до частини п'ять статті 15 Закону України «Про статус народного депутата».

Додатки: на 88 арк. в електронному вигляді.

Заступник голови обласної
державної адміністрації



Олександр СКАКУН