



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський проспект, 6 м.Київ, 03168 Тел.: (044) 234-71-52 Факс: (044) 226-20-15

E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034022

08.07.2015 № 220/7589

Народному депутату України
ДЕЙДЕЮ Є.С.

На № ДЗ/02/04/06/15 від 17.06.2015

Шановний Євгене Сергійовичу!

У Міністерстві оборони України розглянуто Ваш депутатський запит щодо надання інформації про реальний стан будівництва фортифікаційних споруд на лінії зіткнення та в буферній зоні із окупованими частинами Луганської та Донецької областей, а також інформації про реальні втрати загиблих та поранених захисників України за час дії Мінських домовленостей.

Надаємо інформацію в частині, що стосується Збройних Сил України:

1. Стосовно стану будівництва фортифікаційних споруд та витрачених на ці роботи коштів Державного бюджету України

Відповідно до рішення Президента України та постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 № 107 “Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави” (зі змінами) Збройними Силами України у взаємодії з визначеними обласними та Київською міською державними адміністраціями виконуються інженерні роботи з фортифікаційного обладнання смуг оборонного рубежу на 268 опорних пунктах.

На сьогодні виконуються роботи:

Збройними Силами України – на 34 опорних пунктах на першій смузі оборонного рубежу;

силами 20 обласних державних адміністрацій (далі – ОДА) – на 234 опорних пунктах;

на I смузі виконуються роботи на 85 опорних пунктах, з них:

силами Збройних Сил України – 34 (сектор “А” – 3, сектор “С” – 4, сектор “Б” – 18, сектор “М” – 9);

силами ОДА – 51 (сектор “А” – 25, сектор “С” – 15, сектор “Б” – 11);

на II смузі силами ОДА виконуються роботи на 106 опорних пунктах (сектор “А” – 20, сектор “С” – 30, сектор “Б” – 39, сектор “М” – 17);

на III смузі силами ОДА виконуються роботи на 73 опорних пунктах (сектор "А" – 9, сектор "С" – 29, сектор "Б" – 19, сектор "М" – 16) та на чотирьох показових опорних пунктах на загальновійськових полігонах.

Відповідно до вимог керівництва держави та погоджених строків будівництва оборонного рубежу:

до 30.06.2015 закінчено роботи щодо приймання 116 опорних пунктів, у тому числі:

на I смузі – 20 опорних пунктів:

сектор "А" – 10 (Львівська ОДА – 10);

сектор "С" – 9 (Полтавська ОДА – 4, Київська ОДА – 1, Тернопільська ОДА – 4);

сектор "Б" – 1 (Дніпропетровська ОДА – 1);

на II смузі – 49 опорних пунктів:

сектор "А" – 1 (Львівська ОДА – 1);

сектор "С" – 12 (Київська ОДА – 7, Полтавська ОДА – 5);

сектор "Б" – 26 (Дніпропетровська ОДА – 26);

сектор "М" – 10 (Волинська ОДА – 10);

на III смузі – 47 опорних пунктів:

сектор "А" – 6 (Вінницька ОДА – 6);

сектор "С" – 13 (Черкаська ОДА – 4, Рівненська ОДА – 8, Закарпатська ОДА – 1);

сектор "Б" – 19 (Київська МДА – 10, Кіровоградська ОДА – 9);

сектор "М" – 9 (Одеська ОДА – 9);

до 15.07.2015 сплановано закінчити в повному обсязі виконання робіт ще на 30 опорних пунктах, у тому числі:

на III смузі – силами ОДА на 26 опорних пунктах (Вінницька ОДА – 3, Хмельницька ОДА – 9, Закарпатська ОДА – 2, Чернівецька ОДА – 4, Донецька ОВЦА – 7, Житомирська ОДА – 1);

на загальновійськових полігонах (4 опорних пунктах) (Львівська ОДА – 1 у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (с. Старичі), Рівненська ОДА – 1 (с. Нова Любомирка), Житомирська ОДА – 1 (с. Перлівка), Кіровоградська ОДА – 1 (с. Ульяновка).

З метою будівництва фортифікаційних споруд Державним агенством лісових ресурсів України сплановано передати на безоплатній основі Міністерству оборони України деревини в об'ємі 17 тис. м³.

На цей час використано 5 242,7 м³ деревини (сектор "А" – 1 631,7 м³, сектор "Б" – 1 612 м³, сектор "С" – 997 м³, сектор "М" – 1 002 м³).

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 № 107 "Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави" (зі змінами) з резервного фонду бюджету України виділено фінансовий ресурс у сумі 850 000,0 тис. грн.

Довідково:

704 021,8 тис. грн – для будівництва опорних пунктів обласними державними адміністраціями;

145 978,2 тис. грн – для придбання за централізованими розрахунками спеціальних засобів загородження, фортифікаційних споруд та засобів спецпризначення, з яких:

придбання спеціальних засобів загородження та засобів спеціального призначення – 124 198,1 тис. грн;

придбання фортифікаційних споруд, елементів фортифікаційних споруд типу ВС, УФС та інших фортифікаційних споруд – 21 653,3 тис. грн;

оплата послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації – 122,9 тис. грн;

оплата послуг з експертизи проектно-кошторисної документації – 3,9 тис. грн.

Для забезпечення своєчасного будівництва фортифікаційних споруд Міністерством оборони України здійснено часткове фінансування 20 обласних адміністрацій на загальну суму 397,6 млн. грн, що становить 46,8 % виділених фінансових ресурсів.

2. Стосовно кількості загиблих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України.

За час дії Мінських домовленостей загинуло 540 військовослужбовців Збройних Сил України (у тому числі 8 військовослужбовців зі складу підрозділів спеціального призначення та 133 військовослужбовці зі складу добровольчих батальйонів, які входять до складу Збройних Сил України) та 2 687 військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення з різними ступенями тяжкості.

Голову Верховної Ради України Гройсмана В.Б. поінформовано.

З повагою

Міністр оборони України
генерал-полковник



С.Т.ПОЛТОРАК

Апарат Верховної Ради України	
09.07.2015	16:29
ВХ. №	174782